

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) у 2019 році

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
	Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																	
	Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																	
	1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури																	
1	Створення комфортних умов життєдіяльності населення області	Олександрівський район, Соколівська ОТГ	2018	2020	Державний, місцевий бюджети	2685,97	2211,57	627,51	2211,57	2234,90	4093,36	кількість структурних проектів	одиниць	2	0	(-)2	У стадії виконання Протягом 2019 року встановлено 233 світло-точок та 17,2 км електродроту в Олександрівському районі та проведено капітальний ремонт освітлення с.Соколівське .	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
2	Проведення капітального ремонту будівлі під багатоквартирний житловий будинок по вул.Центральна,51 а, с.Григорівка Світловодського району	Світловодський район	2019	2020		38,80	0,00	0,00	0,00	38,80	38,80	заміна даху	шт.	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2019 року работ з реалізації проекту не проводились. У 2018 році розроблено ПКД. У звязку з обмеженням коштів місцевого бджету фінансування проекту перенесено на 2020 рік.	
	За Напрямом 1.С - 2 проект					2724,77	2211,57	627,51	2211,57	2273,70	4132,16							