

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2016 рік

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання	
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Напрям "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області"																		
1	Організація та проведення щорічної Національної агропромислової виставки з польовою демонстрацією техніки та технологій "АГРОЕКСПО" та залучення до участі у ній підприємств Кіровоградщини	Кіровоградська область	2016	2017	Всього	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	Кількість учасників (компаній, підприємств),	од.	450	470	20	Виконано. Організовано і проведено Міжнародну агропромислову виставку "АгроЕкспо-2016", яка відбулася з 29 вересня по 01 жовтня 2016 року. У 2016 році виставково-експозиційна площа виставки розширена до рекордних для України розмірів: усього – 88,3 тис. м.кв. У виставці взяло участь понад 470 профільних вітчизняних та зарубіжних брендів (у 2013 році - 344, у 2014 році - 364, у 2015 році - 450), серед яких представлені, як вітчизняні товаровиробники (ТОВ "Червона Зірка", ПАТ "Гідросила", ТОВ НВО "Етал", ТОВ "Завод "Автоштамп", ТОВ "Лізава", ПП "Сосвий вік", ТОВ "УкрАгроКом" та багато ін.), так і світові бренди (LEMKEN, HORSCH, AMAZONE, VERSATILE, JOHN DEERE та ін.). Від районів та міст Кіровоградської області приймало участь 56 підприємств. Виставку у 2016 році відвідало 20,7 тис. осіб, у 2013 році - 12 тис. осіб, у 2014 році - 18 тис. осіб, у 2015 році - 19,4 тис. осіб).	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.									
										планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)			одиниця виміру	прогнозоване значення
2	Будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики з переробки каоліну на Вікнеському родовищі первинних каолінів с.Берестяги, Гайворонський район	Гайворонський	2015	2017	Всього	17700, 0	2200,00	2200,00	2200, 0	90000,00	18450,00	Проведення експертизи каоліну	тон III	100 00 т.	100 00 т.	<u>У стадії виконання.</u> Оформлено договір оренди земельної ділянки під землями промисловості та сільгосппризначення. У вересні 2016 року розпочато роботи з додаткової геологорозвідки Вікнеського родовища. Із 19 скважин пробурено 19. Виконано всі погоджувальні процедури на початок будівництва кар'єру.	Фінансування проекту здійснюється турецькою стороною і на даний час через складну соціально-економічну ситуацію у Туреччині є проблеми з фінансуванням проекту (із передбачених 20 млн. грн у 2016 році виділено лише 2,2 млн.грн) В процесі укладання договору оренди земельних ділянок між Гайворонською РДА та ТОВ "Сермін"	
3	Будівництво енергогенеруючого об'єкту з використанням енергії сонця потужністю 15 мВт на території Заваллівської селищної ради, Гайворонський район	Гайворонський	2016	2017	Всього	0,00	0,00	89200,00	0,00	90000,00	0,00	Потужність	МВт	15	-	-15	<u>У стадії виконання.</u> У грудні 2016 року підприємство отримало дозвіл в Управлінні Держгеокадастру на розроблення ПКД на будівництво ФЕС	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.							
						планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
4	Геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою Володимирівського родовища пегматитів ТОВ "Піщанський кар'єр"	Кіровоградський	2015	2017	Всього			4368,20	0,00	Затвердження балансових запасів корисної копалини по родовищу	тис.т	8986	-	-8986	Не виконано. Підприємство вирішує питання отримання спеціального дозволу на користування надрами. Загальна вартість проекту - 7,9 млн.грн.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
5	Забезпечення збалансованості ринку праці та освітніх послуг регіону	Кіровоградська область	2016	2017	Всього	0,00	0,00	60,00	0,00						Не виконано. Відсутнє фінансування з обласного бюджету	У 2016 році подана пропозиція щодо виділення додаткових коштів КНТУ на реалізацію даного проекту (лист від 13.07.2016 року № 01-10/919/1-20). Кошти у 2015 та 2016 роках не виділялися
	Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах соціальної сфери та переобладнання котелень на використання альтернативних видів палива, (14 проектів) у т.ч:				Всього	19327,95	14871,70	17981,73	14715,00	18861,73	16024,00					
6	Реконструкція позашкільного закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості" по Шульгіна, 36 в м. Кропивницький	м.Кропивницький	2015	2017	Всього	1407,60	1408,10	1407,60	1407,60	Економія енергоносіїв	%	20	-	-20	У стадії виконання. Заміна вікон та дверей на енергоефективні (замінено 33 віконні блоки та 7 дверей, 17,4 % від загальної кількості, замінено електромережі четвертого поверху, замінено систему опалення всієї будівлі	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
7	Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівель НВК "Олександрійський колегіум – спеціалізована школа" за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 97 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м. Олександрія	2015	2016	Всього	2939,92	2939,92	2939,92	2939,92	2939,92	2939,92	Економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання	тис.грн.	953,6	953,6	-	Виконано. Проведено пусконалагоджувальні роботи. Встановлено 2 одиниці обладнання	
												Обсяг заміщеного споживання природного	тис.м³/за 1 опаловальний сезон	63,7	63,7	-		
8	Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. №9 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Леніна, 82 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м. Олександрія	2016	2016	Всього	1258,02	1258,02	1258,02	1258,02	1258,02	1258,02	Економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання	тис.грн.	247,2	247,2	-	Виконано Проведено пусконалагоджувальні роботи. Встановлено 2 одиниці обладнання	
												Обсяг заміщеного споживання природного	тис.м³/за 1 опаловальний сезон	63,7	63,7	-		
9	Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівель загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. №2 ім. М.Горького за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Пролетарська, 1 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м. Олександрія	2016	2016	Всього	2176,50	2176,50	2176,50	2176,50	2176,50	2176,50	Економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання	тис.грн.	626,4	626,4	-	Виконано Проведено пусконалагоджувальні роботи . Встановлено 2 од. обладнання: 1) економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання - 626,419 тис.грн.; 2) обсяг заміщеного споживання природного газу 63,7 тис.м³/за 1 опаловальний сезон	
												Обсяг заміщеного споживання природного	тис.м³/за 1 опаловальний сезон	63,7	63,7	-		

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
10	Реконструкція будівлі та системи опалення дошкільного навчального закладу "Калинка" в сел. Онуфріївка Кіровоградської області	Онуфріївський	2016	2016	Всього	1892,30	1892,30	1892,30	1892,30	1892,30	1892,30	Кількість дітей	осіб	158	158	-	Виконано. На реалізацію проекту виділено кошти з державного фонду регіонального розвитку. Управлінням капітального будівництва визначено підрядну організацію, яка проводила роботи по даному проекту У вересні 2016 року підписано договір з ПП «Аква-Україна Сервіс». У ході реалізації проекту проведено наступні заходи: утеплено фасад приміщення, проведено капітальний ремонт даху, здійснено ремонт та заміну внутрішньої системи опалення, придбано модульну котельню для опалення дитячого закладу. У результаті виконаних робіт зменшено витрати в частині утримання закладу на оплату за тепlopостачання на 20%.	
11		Благовіщенський	освіта	2016	Всього	1197,19	555,00	1197,19	555,00	1197,19	555,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	438	438	-	Виконано. Встановлено 138 вікон та 10 дверей. Проект виконано в повному обсязі за менший обсяг коштів	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
12	Заміна вікон на енергозберігаючі у Комунальному закладі "Ульяновський НВК №2 "Загальноосвітня школа I-III ст. – дошкільний навчальний заклад" Ульяновської районної ради Кіровоградської	Благовіщенський	2016	2016	Всього	1198,76	537,00	1198,76	537,00	1198,76	537,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	336	336	-	Виконано Встановлено 141 вікно та 8 дверей. Проект виконано в повному обсязі за менший обсяг коштів	
13	Капітальний ремонт Білозернівського НВК з запровадженням енергозберігаючих технологій с. Білозерне, Новгородківського району.	Новгородківський	2015	2016	Всього	231,20	231,20	231,20	75,00	231,20	231,20	Кількість отримувачів вигод	осіб	450	450	-	Виконано. Встановлено 31 металопластикову конструкцію (100%) (30 вікон та 1 двері).	
14	Капітальний ремонт у Верблюзької лікарської амбулаторії з впровадженням енергозберігаючих технологій с. Верблюжка, Петрокорбівка, Спосове, Новгородківського району	Новгородківський	2015	2016	Всього	450,10	177,30	450,10	177,30	450,10	450,10	Кількість отримувачів вигод	осіб	3529	3529	-	Виконано. змонтовано систему опалення та встановлено піролізний котел. Отримувачі вигід 3529 чол.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
15	Капітальний ремонт (система теплопостачання, заміна віконних блоків, вхідної групи) інфекційного та головного корпусів Петрівської ЦРЛ,	Петрівський	2016	2017	Всього	2168,26	2168,26	2179,80	2168,26	Економія бюджетних коштів	тис.грн.	94,9	94,9	-	Виконано. Замінено віконні блоки, вхідної групи у головному та інфекційному корпусах Петрівської ЦРЛ.	Економія бюджетних коштів (індикатор) буде підрахована після закінчення опаловального сезону 2016/2017 року
16	Заміна вікон в Знам'янській ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 на енергозберігаючі (ІІ черга) Знам'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3.	м. Знам'янка	2016	2016	Всього	880,00	0,00	1522,25	0,00	Кількість учнів, які навчаються у закладі	осіб	840	-	-840	Не виконано Даний проект було включено до пропозицій по переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам'янка, але проект не обрано для фінансування. Також направлено звернення народному депутату України Довгому О.С. від 25.04.2016р.№01-2/20/1 щодо сприяння у вирішенні проблеми фінансування даного проекту.	Відсутність фінансування. Проектна пропозиція подана для залучення міжнародної технічної допомоги.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.								
								планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
17	Будівництво блочно-модульної котельні Олександрійської дитячої музичної школи пл. Леніна, 6 із заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м.Олександрія;	2016	2016	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Створення робочих місць	од.	2	-	-2	Не виконано. Даний проект пройшов експертизу від 26 лютого 2015 року № 12-0996к-14.	Не виконано, у зв'язку з тим що фінансування планувалося з державного фонду регіонального розвитку. Проект поданий до участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2017 році (до відібраного конкурсною комісією переліку не увійшов).
18	Будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі для опалення Йосипівської ЗОШ І-ІІІ ступенів	м. Уляновка	2016	2016	Всього	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	тис.осіб	2	-	-2	Не виконано. Відсутність фінансування. Проект був поданий до участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2016 році (до відібраного конкурсною комісією переліку не увійшов).	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.								
								найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)						
19	Виведення топкової з підвального приміщення Верхньоінгульської ЗОШ і встановлення окремої теплогенераторної котельні контейнерного типу(с.Верхньоінгульське, Бобринецький район)	Бобринецький	2016	2017	Всього	1528,10	1528,10	1528,10	1528,10	1528,10	1528,10	Кількість отримувачів вигод	осіб	132	-	-132	У стадії виконання. Розроблена проектно-кошторисна документація.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
20	Створення службового житла для тимчасового проживання молодих спеціалістів Бобринецької центральної районної лікарні	Бобринецький	2016	2017	Всього	2470,00	2470,00	2470,00	2470,00	2470,00	2470,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	6	-	-6	У стадії виконання. Розроблена проектно-кошторисна документація.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
	За напрямом "1.А. - 20 проектів				Всього	23297,9	21041,7	117779,9	18685,0	202831,7	38444,0							

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів:	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
1 Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
2 Напрямок 1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору																		
1	Будівництво фрукто-овочесховища	Знам'янський	2016	2016	Всього	200	0	0	0	200	200	Зберігання овочів та фруктів	тонн	120	120	-	Виконано. Збудовано фрукто-овочесховище потужністю 120 тонн та придбано холодильне обладнання	
2	Зерносушильний комплекс 100 т/год. с. Родниківка Олександрівський, Новомиргородський райони	Олександрівський, Новомиргородський	2015	2017	Всього	17288,4	5108,4	3000	5108,4	11000	17288,4	Кількість роб роб місць	осіб	15	10	-5	У стадії виконання. Створено 10 робочих місць, можливість надання послуг. Сушіння, очистка, зберігання сільськогосподарської продукції.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
3	Реконструкція свиногокомплексу та сушарки з добувочою ємкостей для зберігання зерна, с.Дмитрівка, Знам'янський район	Знам'янський	2015	2017	Всього	19393,9	19393,9	12000	19393	12000	19393	Поголів'я свиней	голів	2500	2500	-	У стадії виконання. Проведено реконструкцію приміщень свиногокомплексу на 2500 голів. Розпочато будівництво 4 сушарок ємністю 22 тис.тонн	Роботи будуть продовжені у 2017 році
4	Будівництво зерно-зберігаючого комплексу на базі СТОВ "Агролан"	Новомиргородський	2015	2017	Всього	30000	25800	25800	25800	63000	60000	Кількість робочих місць	одиниць	10	5	-5	Виконано. У 2016 році введена потужність для зберігання зерна складає 25 тис.т, або близько 77% до проектної потужності. Створено 5 робочих місць	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів:	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
5	Встановлення лінії з виробництвз брикетів із соломі з проектною потужністю 400 кг/год	Компаніїсь кий	2016	2017	Всього	0	0	500	350	1500	350	Потужність	Кг/г.од	400	-	-	У стадії виконання. Проведено ремонт приміщення	Роботи будуть продовжені у 2017 році
6	Будівництво елеватора на 50 тис.т зерна та млина потужністю 250 тонн на добу ПП "СТ-Сервіс"	Новгородківський	2016	2017	Всього	55000	55000	55000	55000	55000	55000	Створен-ня нових робочих місць	од.	50	10	-40	У стадії виконання. Проводяться будівельні роботи. У жовтні 2016 року введено в експлуатацію I чергу зернозберігаючого комплексу об'єм силосів 24 тис.м.куб. Створено 10 нових робочих місць	Роботи будуть продовжені у 2017 році
7	Завершення будівництва Капітанівського зерно-зберігаючого підприємства (ТОВ "Капітанівське ЗЗП")	Новомиргородський	2015	2017	Всього	94000	16200	61500	16200	106700	106700	кількість робочих місць	од	70	45	25	Виконано. Завершено будівництво зерно-зберігаючого підприємства загальною потужністю 76 тис.т, встановлення зернозберігаючих банок місткістю 60 тис. тонн; створено 45 робочих місць	Роботи будуть продовжені у 2017 році
8	Будівництво нових та реконструкція існуючих приміщень для автоматизованого комплексу молочної ферми на 600 голів ВРХ (ПОСП а/ф "Сагайдацька")	Устинівський	2015	2017	Всього	0	0	500	690,8	11800	1179	1) кількість придбаного поголів'я ВРХ, у т.ч. корів	голів	100	102	2	У стадії виконання. На даний час введено в експлуатацію доїльне та пологове відділення, 1-й корівник (на 300 голів), станом на 01.01.2017 всього поголів'я ВРХ 409 голів, з них корів 149 голів, добудовано II корівник та продовжується будівництво III корівника, працевлаштовано 8 чоловік.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
												2) середній надій молока коров'ячого на одну корову	кг/день	10	12	-		
												3) обсяг виробленої сільськогосподар ської продукції, молока,	ц/день	100	122,4	224		
												4) кількість створених робочих місць,	од.	10	8	-2		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів:	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний				планова	фактична						планова	фактична		
9	Будівництво ангарів для зберігання 500 тонн зерна, Олександрівський район, смт Єлізаветградка	Олександрівський	2016	2017	Всього	1976,817	992,817	1030	992,817	1530	1976,817	Кількість робочих місць	осіб	2	1	-1	У стадії виконання. Створено 1 робоче місце	Реалізація проекту продовжено у 2017 році
10	Будівництво зерноскладу для зберігання сільськогосподарської продукції загальною потужністю 2,5 тис.тонн, с Нерубайка	Новоархангельський	2016	2017	Всього	0	0	2000	2000	2000	2000	Потужність	тис.тонн	2,5	2,5	-	Виконано. Збудовано зерносклад загальною потужністю 2,5 тис.т.	
11	Реконструкція ферми під вирощування свиней ФГ "Родючість"	Голованівський	2016	2017	Всього	0	0	0	0	0	0	Вирощування свиней	тис. гол.	1	-	-	Не виконано	Відсутність власних коштів підприємства
												Створення робочих місць	од.	5	-	-		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів:	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
12	Будівництво елеватора для зберігання зернових і технічних культур ТОВ АПК "Розкішна"	Голованівський	2016	2018	Всього	0	0	0	0	0	0	Об'єм зберігання	тис.т	50	-	-	Не виконано.	Відсутність власних коштів підприємства
												Створення робочих місць	од.	10	-	-		
13	Будівництво елеватора з прийняття, зберігання зернових культур і кукурудзи в ТОВ "Агротрейд" Новоукраїнського району	Новоукраїнський	2015	2016	Всього	9638	9638	70000	9638	70000	9638	Економія	тис.грн.	100	41	-59	Виконано. Збудовано комплекс будівель: зерносушарку, 4 силоса, бункер, операторська, відділення очистки. Планова сума 70000 тис.грн.	
14	Реконструкція тваринницького приміщення під інкубаторну станцію в с.Соломія, Гайворонського району (Гайворонський, Ульяновський та Голованівський райони)	Гайворонський, Ульяновський та Голованівський	2015	2016	Всього	19800	4300	133000	4300	184100	20550	потужність	тис.яєць	80	80	-	Виконано. Збудовано інкубаційну станцію потужністю 50 тис. курячих та 30 тис. гусячих яєць в Гайворонському районі, яка функціонує. Закладено 6 тис. яєць на інкубацію, виведено молодняк та продано населенню, створено 3 нові робочі місця	
15	Будівництво молокопроводу на МТФ та комплексу по зберігання і сушінню зерна, Добровеличківський район, смт Добровеличківка	Добровеличківський	2016	2017	Всього	0	0	0	0	0	0	Кількість корів, гол.	гол.	80	-	-80	Не виконано.	Відсутність власних коштів підприємства
15	За Напрямом 1.B. - 15 проектів					247297,1	136433,1	364330,0	139473,0	518830,0	294275,2							

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
			Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"															
1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури																		
1	Будівництво фотоелектричної сонячної електростанції в с.Іванівка Новоукраїнський район	Новоукраїнський	2016	2016	Всього	104761	104761	15000	104761	15000	104761	Потужність360 кВт/год	кВт/год	3078,24	3078,24	-	Виконано. Збудовано фотоелектричну сонячну електростанцію потужні 3078,24 кВт на суму 104761,7 тис.грн.	
2	"Сонячні промені вдень і вночі, Іванівка – райський куточок на землі"Новоукраїнський район	Новоукраїнський	2015	2016	Всього	631,5	531,5	531,5	531,5	531,5	531,5	Кількість ліхтарів	шт	18	10	-8	Виконано. Забезпечено належний рівень освітлення вулиць села Іванівки за допомогою системи автономного освітлення з використанням фотоелектричних модулів.	
3	Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу в с. Богданівка Знам'янського району (робоча назва – СОК «Поміч»).	Знам'янський	2015-	2016	Всього	1173	0	264	343	830	1173	Придбання сільськогосподарської техніки	шт	1	1	-	Виконано. Створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, за підтримки ЄС/ПРООН придбано трактор вартістю 830 тис.грн.та сільськогосподарське навісне обладнання вартістю 343 тис.грн.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
															плановий	фактичний		
	Покращення якості умов надання освітніх послуг (реконструкція, капітальний ремонт закладів освіти)				Всього													
4	Реконструкція Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.І.Г.Ткаченка Знам'янської районної ради Кіровоградської області с.Богданівка, вул. Миру,14	Знам'янський	2015	2016	Всього	2232,3	2232,3	2232,3	2232,3	2232,3	2232,3	Енергозбереження	Гкал	540	-	-	Виконано. Замінено всі вікна на металопластикові в кількості 187 шт., двері-1, та відремонтовано систему водовідведення харчоблоку.	
5	Реконструкція Диківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області с.Диківка, вул. Шкільна,1	Знам'янський	2015-	2016	Всього	3414,3	0	3808,64	3414,3	3808,64	3414,3	Енергозбереження	тонн	180	-	-	Виконано. Замінено всі вікна на металопластикові в кількості 153, дверей 13 та утеплено стіни 2287,3 м ²	
6	Проведення санації будівлі Подорожненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський	2016	2016	Всього	5405,7	5405,7	5405,7	5405,7	5405,7	5405,7	Встановлення енергозберігаючих вікон	м ²	423,4	423,4	-	Виконано. Виконаний. (Відремонтовано дах, проведено реконструкцію системи опалення, замінено вікна на енергозберігаючі, утеплено та завершено косметичний ремонт зовнішнього фасаду будівлі). Отримано субвенцію з державного бюджету у сумі - 4790 тис.грн.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
	Покращення якості умов надання освітніх послуг (енергозберігаючі заходи)				Всього													
7	Енергозберігаючі заходи в Йосипівській ЗОШ І-ІІІ ст. Капітальний ремонт: ремонт даху, заміна хвилястих листів на металочерепицю	Вільшанський	2016	2016	Всього	355,084	355,084	355,084	355,084	355,084	355,084	заміна хвилястих листів на металочерепицю	м	571	571	-	Виконано. Проведено капітальний ремонт: ремонт даху, заміна хвилястих листів на металочерепицю	
8	Енергозберігаючі заходи в НВК с.Вівсяники. Капітальний ремонт покрівлі даху та заміна вікон на енергоефективні	Вільшанський	2016	2016	Всього	403,851	0	62,4	20	403,6	403,6	заміна хвилястих листів на металочерепицю	м	719,4	719,4	-	Виконано. Заміна вікон на енергозберігаючі в кількості 15 штук. Ремонт даху, заміна хвилястих листів на метало черепицю.	
9	"Енергозберігаючі заходи в школі с.Казарня "Капітальний ремонт даху" Знам'янської районної ради. в с.Казарня, вул.Миру, 43 Знам'янського району Кіровоградської області".	Знам'янський	2016	2016	Всього	346,9	0	275,3	346,9	275,3	346,9	Енергозбереження	м2	7217	7217	-	Виконано. Замінено дах 778 м ² та улаштовано водовідведення атмосферних вод	
10	Здійснення енергозберігаючих заходів в Луганській ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівського району	Петрівський	2016	2016	Всього	1349,013	1349,013	1355,957	1349,013	1355,957	1349,013	Економія бюджетних средств	тис.грн.	43,8	43,8	-	Виконано. Проведено ремонт класів та коридорів. Ремонт зовнішніх мереж	
11	Інноваційні енергоефективні заходи у дисадку с.Комишувате. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла Новоукраїнська	Новоукраїнський	2016	2016	Всього	422,5	0	422,5	0	422,5	422,5	Економічний ефект від впровадження заходу	тонн	160,2	160,2	-	Виконано Проведено ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
															плановий	фактичний		
12	Будівництво вугільної котельні для Новопраського НВК по вулиці Соборна, 21, смт Нова Прага, Олександрійський район, Кіровоградська область	Олександрійський	2016	2016	Всього											Збудовано вугільну котельню. Покращено соціально-побутові умови навчального процесу. Створено належні санітарно-гігієнічні умови		
13	Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення с.Приют. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергія сонця), Новоукраїнський район	Новоукраїнський	2016	2016	Всього	371,6	311,7	371,6	371,6	371,6	371,6	Освітлювальні конструкції	шт	19	19	-	У стадії завершення. Встановлено 19 вуличних ліхтарів. Сума другого траншу надійде після здачі повного пакета документів в сумі 49,6 тис.грн.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
14	Інноваційні енергоефективні заходи в фельдшерсько-акушерському пункті с.Кропивницьке Новоукраїнського району. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла.	Новоукраїнський	2016	2016	Всього	305	0	305	0	305	305	Кількість отримувачів вигод	осіб	850	850	-	Виконано. Проведено ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла	
												Економія енергоносіїв	%	10	10	-		
15	"Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" Українського фонду соціальних інвестицій (3 мікропроекта)	Бобринецький, Компаніївський	2015	2016	Всього			9397,2	9397,2	9397,2	9397,2	Освоєння коштів міжнародної технічної допомоги та місцевих бюджетів	тис. грн.	9397,2	9397,2	0	Виконано. У рамках Проекту реалізовано 3 мікро-проекти громад на території 2 районів області, здійснено заходи по капітальному ремонту та енерго-ефективності 3 шкіл.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
															плановий	фактичний		
16	Відновлення інфраструктури (дороги), капітальний ремонт вул. Дерибаса, смт Онуфріївка, Онуфріївський район	Онуфріївський	2015	2016	Всього	470	0	0	0	1010	470	Будівельна готовність	%	100,0	50,0	-50,0	У стадії виконання. В 2015 році за рахунок коштів місцевого бюджету Онуфріївської селищної ради, було змінено проектно-кошторисну документацію, та зменшено суму по проекту на 1010 тис.грн. В 2015 році проведено частковий ремонт покриття по вулиці Дерибаса за кошти місцевого бюджету на суму 470 тис. грн. У 2016 році кошти з місцевого бюджету не виділялися, у зв'язку з співфінансуванням двох інших проектів.	Роботи плануються завершити у 2017 році.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
17	Розвиток обслуговуючого кооперативу зі зберігання та маркетингу зерна	Бобринецький, Компаніївський	2015	2017	Всього	1569,1	311,7	10496,3	9768,8	11506,3	10966,3	Збільшення обслуговуючих кооперативів	шт	1	-	-1	<u>У стадії реалізації.</u> На даний час створено постійно діючий штат кооперативу в кількості 2 од. та 1 од. - на випробувальному терміні	Кредитування закупівлі якісних матеріально - технічних ресурсів
18	Створення сільськогосподарського кооперативу по риборозведенню у с.Турія, Новомиргородський район	Новомиргородський	2015	2017	Всього	1001,2	1001,2	1001,2	1001,2	1001,2	1001,2	Кількість одиниць техніки	од.	2	2	-	<u>Виконано.</u> Придбано сільськогосподарську техніку.	
19	Реконструкція гідротехнічної споруди ставка на території Плетеноташлицької с/ради Маловисківського району	Маловисківський	2016	2016	Всього	0	0	0	0	0	0	Витрати на 1 отримувача вигод (ВОВ)	тис. грн.	1,1	-	-1,1	<u>Не виконано.</u>	Не здійснювалося фінансування Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року
20	Відновлення інфраструктури (дороги), Світловодський район	Світловодський	2015	2017	Всього	243,8	100	100	100	243,8	243,8	Ямковий ремонт дороги	км	1	0,7	-0,3	<u>У стадії реалізації.</u> Проведено ямковий ремонт дороги на суму 243,8 тис.грн. Поліпшення соціальних потреб населення - 1500 чоловік	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
															плановий	фактичний		
	Покращення якості умов надання освітніх послуг (реконструкція, капітальний ремонт закладів освіти)																	
21	Створення навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» сВиноградівка, Компаніївський район	Компаніївський	2016	2016	Всього	0	0	1302	1206,6	1302	1206,6	Потужність	місь	20	20	-	<u>Виконано.</u> Ремонтні роботи у стадії завершення	
22	Реконструкція приміщення НВК Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –ДНЗ	Голованівський	2016	2017	Всього	0	0	0	0	0	0	Покращення учбового процесу для 247 учнів	осіб	247	-	-247	<u>Не виконано.</u>	У 2016 році включений до пропозицій щодо переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (до відібраного конкурсною комісією переліку не увійшов).

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
															плановий	фактичний		
23	Проведення санації (реконструкції) будівлі Свердловської ЗШ І-ІІ ст. Новоархангельської районної ради Кіровоградської області.	Новоархангельський	2015	2017	Всього	0	0	0	0	20	20	Витрати на 1 отримувача вигод (ВОВ), тис. грн.		47,8	-	-47,8	<u>У стадії виконання.</u> Підготовлено ПКД, яка пройшла експертизу від 16 вересня 2015 року № 12-0875к-15.	Миронівської
	Покращення якості умов надання освітніх послуг (енергозберігаючі заходи)																	
24	Здійснення енергозберігаючих заходів у комунальному закладі «Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»	Петрівський	2016	2016	Всього	150,1	150,1	1894,852	150,10	1894,852	150,10	зменшено споживання закладом освіти природного газу	тис. куб. м	на 6,7	-	на 6,7	<u>У стадії реалізації.</u> Проведено ремонт покрівлі і стелі	
25	Будівництво котельні в Новоукраїнській гімназії № 7	Новоукраїнський	2015	2017	Всього	937,55	-	937,55	-	937,55	-	Кількість отримувачів вигоди	осіб	1450	-	-1450	<u>У стадії реалізації.</u> Виготовлено ПКД та будується котельня	Роботи будуть продовжені у 2017 році
26	Капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі №3 по пров. Зелений,3 в смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області.	Олександрівського	2015	2016	Всього	237,34	0,00	143,08	0,00	385,20	237,34	Кількість отримувачів вигод	осіб	147	147	-	<u>Виконано.</u> Встановлено піролізний котел	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
27	Капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі №6 по вул. Володарського,28 в смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області	Олександрівського	2015	2016	Всього	0	0	272,438	272,438	272,438	272,438	Кількість отримувачів вигод	осіб	180	180	-	Виконано. Проведено капітальний ремонт закладу та встановлено піролізний котел	
28	ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III" (44 мікропроекти)	Розвиток соціальної інфраструктури села	2014	2017	Всього	0	0	9007	4950,1	16438,7	12381,8	Освоєння коштів міжнародної технічної допомоги та місцевих бюджетів	тис. грн	9007	4950,1	-4056,9	У стадії виконання. У 2016 році: по 34 мікропроектах – роботи завершено (проведено інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення, покращено водо-постачання, проведено енергозберігаючі та енергоефективні заходи в школах, дошкільних навчальних закладах та ФАПх, та придбано сільськогосподарську техніку для 4 сільсько-господарських обслуговуючих кооперативів (7 мікро-проектів) .	Роботи будуть продовжені у 2017 році. По 1 мікропроекту громади с. Кропивницького у Новоукраїн-ському районі проводяться ремонтно-будівельні роботи, які будуть завершені у 2017 році. Також, у 2017 році плануються до затвердження: 1 мікропроект громади Олександрівського району; 1 мікропроект з економічного розвитку СОК Новомир-городського району.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична						планова	фактична		
29	Регулювання русла річки Інгулець на пропуск витрат води 20 куб.м/сек	Олександрійський	2015	2017	Всього	0	0	0	0	0	0	Витрати на 1 отримувача вигод, тис. грн.	тис. грн.	9,8		-9,8	Не виконано	Не здійснювалося фінансування Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	Покращення якості умов надання освітніх послуг (реконструкція, капітальний ремонт закладів освіти)																	
30	Капітальний ремонт Голоківської ЗШ І-ІІІ ступенів по вулиці Жовтнева, 40, с. Голоківка, Олександрійський район, Кіровоградська область	Олександрійський	2015	2016	Всього	0	0	0	0	0	0	Підвищення ефективності використання тепла	%	90	70	-20	Не виконано. Даний проект: пройшов експертизу від 06 жовтня 2015 року № 12-0790к-15.	Відсутність фінансування з державного фонду регіонального розвитку у 2016 році. Проект включений до пропозицій до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку що можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку або субвенції на СЕР (до відібраного конкурсною комісією переліку не увійшов).
31	Реконструкція Диківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області с.Диківка, вул. Шкільна,1	Знам'янський	2016	2016	Всього	38	0	0	0	2283,21	38	Енергозбереження	тонн	180	-	-	Виконано. Проведено роботи по заміні котлів та тепломережі	
32	Проведення санації будівлі Микільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський	2016	2017	Всього	60	60	60	60	60	60	Встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	30	-	-30	У стадії реалізації Виготовлено проектно-кошторисну документацію	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
															плановий	фактичний		
	Покращення якості умов надання освітніх послуг (енергозберігаючі заходи)																	
33	Переведення Протопопівської ЗШ І-ІІІ ступенів на альтернативні види палива - будівництво котельні.	Олександрійський	2016	2016	Всього	0	0	6,2	6,2	71,2	71,2	Кількість отримувачів вигод (КОВ)	осіб	181	-	-	У стадії реалізації У 2015 році розроблено проектно-кошторисна документація на суму 65 тис. грн. та у 2016 році проведено експертизу на суму 6, 2 тис. грн.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
34	Здійснення енергозберігаючих заходів в Балахівській ЗШ І-ІІІ ступенів	Петрівський	2016	2016	Всього	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	90	90	-	Виконано. Заміна 56 шт. дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети, ремонт даху	
34	За напрямом "І.С. - 34 проекти					127228,8	117919,3	66357,8	147393,0	79470,8	158937,4							

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
Напрямок 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області																		
1	Реконструкція ДНЗ №24 по вул. Пам'яті Героїв, 3, м. Світловодськ	м. Світловодськ	2016	2016	Всього	0	0	0	0	0	0	Кількість	місць	60	-	-60	Не виконано.	Підлягає перерахунку проектна кошторисна документація проекту на момент виконання
2	Завершення будівництва автомобільної дороги в обхід м.Знамянка	Кіровоградська область	2016	2016	Всього	34470	3066,1	161464,088	34470	84894,804	3066,1	Довжина дороги	км	10,8	6,4	-4,4	У стадії виконання. Першу чергу будівництва об'їзної дороги, довжиною 4,4 км, завершено та введено в експлуатацію у 2010 році. У 2015 році було заплановано завершити зазначене будівництво, але відповідного фінансування не було. Відповідно до постанови КМУ від 17 червня 2015 року № 498 "Деякі питання використання у 2015- 2017 роках коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг" (із змінами) Кіровоградській області було передбачено у 2016 році фінансування з державного бюджету на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення у сумі 138228,5 тис.грн., у тому числі на будівництво автомобільної дороги в обхід м.Знамянка на ділянці км 0+000 - км 6+400 – 77177 тис.грн. З Державного бюджету на будівництво автомобільної дороги в обхід м.Знамянка на ділянці км 0+000 - км 6+400 надійшло – 2,805 млн.грн., з місцевого бюджету профінансовано – 260,9 тис.грн. (з міського бюджету м. Знамянка – 148,7 тис.грн. та з обласного бюджету – 112,2 тис.грн.)	Роботи будуть продовжені у 2017 році
2	За напрямом "1.D. - 2 проекти					34470	3066,1	161464,088	34470	84894,804	3066,1							

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Напрям 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу																		
1	Придбання рухомого складу електротранспорту, м.Кропивницький	м.Кропивницький	2016	2017	Всього	0	0	80000	80000	80000	80000	Кількість	од.	20	20	-	Виконано. Закуплено 20 тролейбусів	
2	Капітальний ремонт мосту по вул. Ілліча у смт Петрове Кіровоградської області	Петрівський	2015	2017	Всього	317,6	317,6	0	317,6	1689,4	2791,8	Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії)	км доріг на 1 тис.кв.м території	188	188	-	Виконано. Забезпечено безперебійне автомобільне сполучення Петрівського району по автомобільній дорозі Т-12-10 з населеними пунктами Кіровоградської, Дніпропетровської та інших областей України за Кіровоградським та Криворізьким напрямками; експлуатація мосту в робочому режимі з пропуском розрахункового навантаження А-11 без обмеження ваги і швидкості руху	
2	За напрямом 2.А. - 2 проекти					317,6	317,6	80000	80317,6	81689,4	82791,8							

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																	
	Напрям 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу																	
1	Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку по вул. Привокзальна, 10 в м. Знам'янка Кіровоградської області	м. Знам'янка	2016	2016	Всього	1189,1016	1189,1016	1189,1016	1189,1016	1189,1016	1189,1016	Мешканці будинку	осіб	149	149	-	Виконано. 29.08.2016р. за рахунок коштів міського бюджету проведено експертизу кошторисної документації. Заключний договір №49 від 09.09.2016р. на виконання робіт з ТОВ «Монтажник». Відновлено покрівлю будинку, створено належні умови проживання мешканців у будинку.	
2	Будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска Кіровоградської області	м. Мала Виска	2016	2016	Всього	0	0	3484,4	3484,4	0	0	Кількість отримувачів вигод	осіб	629	629	-	Виконано. завершено будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска; поліпшено умови життєдіяльності населення; забезпечено якісною питною водою 629 осіб (362 двори); збільшено обсяг реалізації послуг населенню	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
3	Налагодження якісного водопостачання для споживачів питної води смт Петрове Петрівського району	Петрівський	2016	2016	Всього	0	0	0	0	3319,828	2959,26	Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводу у міській місцевості	%	100,00	100,00	-	Виконано. Проведено реконструкції з водопровідної мережі у смт Петрове	
4	Каналізаційні очисні споруди с.Степове – реконструкція, Кіровоградського району	Кіровоградський	2016	2016	Всього	1189,1016	1189,1016	4673,5016	4673,5016	4508,9296	4148,3616	Потужність	куб.м на добу	50	50	100%	Виконано. Проведено реконструкцію очисних споруд із заміною трубопроводів	
5	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова,94 смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області	Олександрівський	2016	2016	Всього	214,42	214,42	218,97	214,42	218,97	214,42	Кількість отримувачів вигод	осіб	94	94	-	Виконано. Замінено існуюче рулонне покриття, цементної стяжки, частковий ремонт кирпичної кладки, плит, огорожі, парапетної стіни.	
6	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Пушкіна,7 смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області	Олександрівський	2016	2016	Всього	380,12	0,00	399,08	0,00	0,00	380,12	Кількість отримувачів вигод	осіб	248	248	-	Виконано. Замінено існуюче рулонне покриття, цементної стяжки, частковий ремонт кирпичної кладки, плит, огорожі, парапетної стіни.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	Модернізація підприємства водопостачання ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (7 проектів)	Кіровоградська область	2016	2016	Всього	1480002 дол. США	1480002 дол. США	31900,00	37880,79	31900,00	37880,79					ОКВП "Дніпро-Кіровоград" - приймає участь в програмі "Проект розвитку міської інфраструктури – 2", завдяки реалізації якого відбудеться поліпшення якості питної води, зменшення втрат води при транспортуванні до кінцевого споживача та зменшення витрат енергоресурсів. Загальна вартість проекту 44,4 млн. дол. США. У рамках реалізації Проекту ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у 2016 році отримало автотранспортну техніку, вартістю 1,2 млн. дол. США, та лабораторне обладнання, вартістю 0,3 млн. дол. США.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
7	Закупівля спеціальної техніки ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2015	2016	Всього	1230150,00	1230150,00	26400,00	32135,50	26400,00	32135,50	Оновлення спецтехніки	шт	30,00	30,00	-	Виконано. Відсоток усунення аварійних ситуацій на мережах водопостачання за 1 добу збільшився з 53% у 2015 році до 59 % у 2016 році. Втрати питної води в мережах зменшилися з 43,4% у 2015 році до 37,3% у 2016 році. Скоротився термін	
8	Закупівля лабораторного обладнання (вода та стічні води) ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2015	2016	Всього	249852,00	249852,00	5500,00	5745,29	5500,00	5745,29	Оновлення лабораторного обладнання	шт	5,00	5,00	--	Виконано. Закуплено 1 комплект оптичного спектрометра з індуктивно зв'язаною плазмою, 3 набори спектрофотометричної системи для аналізу зразків у видимому діапазоні. Однопроменевий спектрофотометр, 1 набір газового хроматографа.	
9	Реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ "Дніпро – Кіровоград"	Кіровоградська область	2016	2019	Всього	0	0	0	0	0	0	Реконструкція споруд водоочистки	шт	1	-	-1	У стадії виконання. Проводиться оцінка тендерних пропозицій	Роботи будуть продовжені у 2017 році
10	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кіровоград	Кіровоградська область	2016	2019	Всього	0	0	0	0	0	0	Реконструкція каналізаційних споруд	шт	1	-	-1	У стадії виконання. Проводиться оцінка тендерних пропозицій	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
11	Реконструкція міських мереж міста Кіровоград та ділянок водогону "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2016	2019	Всього	0	0	0	0	0	0	Заміна мереж	км	30,0	-	-30	У стадії виконання. Проводиться оцінка тендерних пропозицій	Роботи будуть продовжені у 2017 році
12	Закупівля обладнання для водопровідних насосних станцій ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2016	2019	Всього	0	0	0	0	0	0	Реконструкція водопровідних насосів	шт	10	-	-10	У стадії виконання. Тендерна документація знаходиться на погодженні Світового банку	Роботи будуть продовжені у 2017 році
13	Закупівля обладнання для каналізаційних насосних станцій ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2016	2018	Всього	0	0	0	0	0	0	Реконструкція каналізаційних насосів	шт	19	-	-19	У стадії виконання. Проводиться оцінка тендерних пропозицій	Роботи будуть продовжені у 2017 році
14	Рекультивация порушених земель відпрацьованої площі кар'єру ПАТ "Кіровоградське рудоуправління"	Кіровоградська область	2015	2016	Всього	0,00	0,00	177,60	177,60	177,60	177,60	Площа рекультивованих земель	га	3,20	3,20	-	Виконано. Площа рекультивованих земель склала 3,2 га	
15	Реконструкція системи водовідведення житлового масиву по вул. Козачий Шлях в селищі Онуфріївка	Онуфріївський	2016	2016	Всього	1465,4	912,9	912,9	912,9	1465,4	1465,4	Будівництво гравійно-піщаних фільтрів потужністю	м ³ /го	24	24	-	Виконано. За рахунок коштів обласного фонду охорони природного навколишнього середовища встановлено гравійно-піщані фільтри, соматичний колектор - 150 м, каналізаційна насосна станція 25 м3/ добу, напірний колектор 300 м, очисні споруди, колектор очисних стоків 100 м.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
16	Капітальний ремонт житлового фонду у м. Знам'янка (заміна вікон на енергозберігаючі в під'їздах житлових будинків)	м. Знам'янка	2016	2017	Всього	64,36	64,36	1074,28	64,36	1074,28	64,36	Мешканці багатоповерхових будинків, в яких заплановані ремонтні роботи	осіб	1565	-	-1565	У стадії виконання. Здійснено перерахунок проектно-кошторисної документації у цінах 2016 року, загальна вартість проекту становить 1074,282 тис.грн. 28 березня 2016р. укладено договір з ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» на суму 7,562 тис.грн.на виготовлення проектно-кошторисної документації. 1,528 тис.грн. оплата за проведену експертизу проектно-кошторисної документації підряднику ДП «Укрдержбудекспертиза». Заключено договір з ПП «Монзуль О.А.» №175 від 06.09.2016р. на суму 37,131 на виконання робіт по капітальному ремонту (заміні вікон) у житловому будинку вул.Гагаріна,8. Заклучено договір з ТОВ «Геоїд» на суму 18,13614 тис.грн. і виконані роботи по капітальному ремонту житлового будинку (заміна вікон) №85 вул.Віктора Гоголя.	Даний проект було включено до пропозиції по переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам'янка, але проект не обрано для фінансування. Також направлено звернення народному депутату України Довгому О.С. від 25.04.2016р.№01-2/20/1 щодо сприяння у вирішенні проблеми фінансування даного проекту. Проектна пропозиція подана для залучення міжнародної технічної допомоги.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
17	Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Світловодську, Кіровоградської області "Корегування".	м. Світловодськ	2015	2017	Всього	3351,5	3351,5	3351,5	3351,5	3351,5	3351,5	Витрати енергоресурсів	%	50	-	-50	У стадії виконання У рамках бюджетної програми "Здійснення природоохоронних заходів" передбачені видатки з державного бюджету у сумі 7306,4 тис.грн. Одержувачем цих бюджетних коштів та замовником з виконання робіт є ОКВП "Дніпро Кіровоград". Станом 01 січня 2017 року бюджетні кошти використані у сумі 3351,5 тис.грн., роботи продовжуються.	Реалізація проекту продовжено у 2017 році
18	Створення базового розсадника та теплиць	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	2960,3	2960,3	2960,3	2960,3	2960,3	2960,3	площа покриття	м ²	86	86	-	Виконано. 1. Побудовано автоматизовану теплицю з полікарбонатним покриттям для вирощування 11 тис. шт. декоративного посадкового матеріалу; 2.Реконструйовано стару теплицю площею 260 м ² для вирощування 24 тис. шт. живців; 3.Влаштовано огорожу навколо тепличного господарства площею 0,02 га та проведено благоустрій прилеглої території площею 100 м ²	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
19	Долинський груповий водопровід водопостачання м.Долинська Кіровоградської області	м.Долинська	2015	2017	Всього	0	0	0	0	0	0	Протяжність	км	6,8	-	-6,8	Не виконано. Даний проект: пройшов експертизу від 13 липня 2015 року № 12-0361к-15. Проект включений до пропозицій щодо переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (лист від 28 квітня 2017 року № 01-13/1232/2, який направлено Мінрегіону України)	Проект включений до пропозицій щодо переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку або субвенції ДБ на СЕР. (до відібраного конкурсною комісією переліку не увійшов).

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
20	Система водовідведення м. Ульяновка - реконструкція	м. Ульяновка	2016	2017	Всього	22233,9	19485,3	0	0	0	0	Пропускна спроможність	куб.м на добу	700	-	-700	Не виконано. У рамках бюджетної програми "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" на фінансування виділені кошти у сумі 22233,9 тис.грн. Кошти з державного бюджету перераховані на рахунок розпорядника бюджетних коштів та замовника з виконання робіт - Благовіщенській міської ради у запланованому річному обсязі. На підставі проведеного тендеру Благовіщенською міською радою укладено договір з підрядною організацією на виконання робіт на суму 19485,3 тис.грн. Використання зазначених коштів не здійснювалось.	Даний проект: пройшов експертизу від 03 березня 2016 року№ 12-0060к-16; та Включений до пропозицій щодо переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (лист від 28 квітня 2017 року № 01-13/1232/2, який направлено Мінрегіону України)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
21	Реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна від ТК42 до ТК43 а/8, м. Кіровоград, з заміною на попередньо ізольовані труби Д=300мм, L=0,516км	м.Кропивницький	2015	2017	Всього	0	0	0	0	0	0	Протяжність теплових мереж	м	516	-	-516	Не виконано. Даний проект: пройшов експертизу від 10 квітня 2015 року № 12-0108к-15.	Відсутність фінансування з державного фонду регіонального розвитку у 2016 році. Включений до пропозицій щодо переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку або субвенції ДБ на СЕР (до відібраного конкурсною комісією переліку не увійшов).
22	Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської у м. Кіровоград	м.Кропивницький	2015	2018	Всього	0	0	0	0	0	0	Протяжність теплових мереж	м	498	-	-498	Не виконано. Даний проект: пройшов експертизу від 10 квітня 2015 року № 12-0107к-15.	Відсутність фінансування з державного фонду регіонального розвитку у 2016 році. Включений до пропозицій щодо переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку або субвенції ДБ на СЕР (до відібраного конкурсною комісією переліку не увійшов).

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
23	Капітальний ремонт покрівлі на житловому будинку по провулку Толстого 12/36 в м. Знам'янка Кіровоградської області	м. Знам'янка	2016	2016	Всього	0,00	0,00	602,94	0,00	602,94	0,00	Мешканці багатоповерхових будинків, в яких заплановані ремонтні роботи	осіб	125	-	-125	Не виконано.	Даний проект було включено до пропозиції по переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам'янка, але проект не обрано для фінансування. Також направлено звернення народному депутату України Довгому О.С. від 25.04.2016р.№01-2/20/1 щодо сприяння у вирішенні проблеми фінансування даного проекту. Проектна пропозиція подана для залучення міжнародної технічної допомоги.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
24	Реконструкція 1-го блоку гуртожитку по вул.Приморській,74 м.Світловодськ, Кіровоградської області.	м.Світловодськ	2016	2016	Всього	0	0	0	0	0	0	Кількість мешканців	чол.	90			Не виконано. Включений до пропозицій щодо переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (лист від 28 квітня 2017 року №01-13/1232/2, який направлено Мінрегіону України)	Надіслано листи до департаменту регіонального розвитку та архітектури від 23.06.2015 №01-09/39/1, від 09.04.2015 №01-10/52/2; від 24.05.2016 №01-07/353/1; департамент ЖКГ від 23.06.2015 №01-07/448/1; отримані відповіді щодо відхилення обласною радою від 06.05.2015 №01-18/508/3 та від 18.11.2016 року протокол №1 про результати засідання з відбору проектів регіонального розвитку у галузі ЖКГ
25	Капітальний ремонт 3-го блоку гуртожитку по вул.Приморській,74 м.Світловодськ	м.Світловодськ	2016	2016	Всього	0	0	0	0	0	0	Кількість малих сімей	сімей	32				
26	Реконструкція очисних споруд в с.Созонівка Кіровоградського району	Кіровоградськ й	2016	2016	Всього	2960,3	2960,3	3563,24	2960,3	3563,24	2960,3	Потужність	куб.м на добу	50	-	-50	У стадії виконання. Виготовлено ПКД та проведено експертизу проекту	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
20	Автоматизація надання фінансових послуг в Кіровоградській дирекції УДППЗ «Укрпошта»	Кіровоградська область	2015	2016	Всього	0	0	0	0	0	0	Надання послуг	тис. осіб	980	-	-980	Не виконано. Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» впровадження проекту відтерміновано у зв'язку із узгодженням фінансової складової її реалізації з генеральною дирекцією УДППЗ Реалізація проекту передбачає вирішення питання шляхом розвинення мережі ресайклінгових АТМ, забезпечення сучасних фінансових сервісів, розширення функціоналу АТМ поштовими послугами	
21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Знам'янка, вул. Будьонного, 207	м. Знам'янка,	2015	2017	Всього	998,39	998,39	0,00	0,00	998,39	998,39	Населення міста	тис. осіб	23,7	-	-23,7	Не виконано. У 2015 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 998,392 тис.грн. Розпорядником коштів по проекту є ОКВП "Дніпро-Кіровоград". Очікувана оціночна вартість проекту на даний час складає 69022,086 тис.грн.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
29	Реконструкції очисних споруд в смт. Онуфріївка Кіровоградської області. II черга	смт. Онуфріївка	2016	2016	Всього	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	потужність	м ³ /добу	65	-	-65	У стадії виконання. В 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету проведено оновлення проектно-кошторисної документації та пройдено експертизу на загальну суму коштів 16,7 тис. грн..	Роботи будуть продовжені у 2017 році
29	За напрямом 2.В. - 29 проєктів					1494791,7 та 1480002 дол. США	1494791,7 та 1480002 дол. США	54524,52	57885,87	55347,18	58766,60							

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
						планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
			плановий	фактичний				планова	фактична	планова	фактична							
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
Напрямок 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання																		
1	Реставраційні роботи «Оформлення відділу природи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею по	Кіровоградська область	2015	2016	Всього	3709,10	1515,10	1515,10	1515,10	3709,10	3709,10	Кількість виставок у рік	один.	109	109	-	Виконано Проведено ремонт приміщень цокольного поверху, встановлено систему вентиляції, виготовлено експозиційне обладнання, вітражі, подіуми, макети, чучела птахів і тварин та встановлено експонати із фондового зібрання музею	
												Кількість екскурсій у рік	один.	1611	1611	-		
												Кількість відвідувачів у рік	один.	57700	57700	-		
2	Реконструкція будівель КЗ "Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер" по вул. Волкова, 1-А, м. Кіровоград	Кіровоградська область	2015	2016	Всього	0,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	Кількість пролікованих хворих за рік	кількість	4203	4203,00	-	Виконано У 2016 році відкрито кардіохірургічну операційну, яка оснащена та повністю укомплектована за всіма сучасними вимогами. На ремонтні роботи з обласного бюджету використано 1,3 млн. грн. та 4,4 млн. грн. на придбання спеціального обладнання екстра-класу. В операційному блоці КЗ „Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер” проведено: серцево-судинних операцій – 156; діагностичних, інтервенційних процедур – 919. Для кардіохірурга (із Луганська) за кошти обласного бюджету придбано квартиру (800 тис.грн.);	

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
						планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
			плановий	фактичний				планова	фактична	планова	фактична							
3	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків та дверей) Червоноярської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кіровоградського району	Кіровоградський	2016	2016	Всього	599,10	599,10	599,10	599,10	599,10	599,10	Кількість заміненних вікон дверей	шт	77	77,00	100,00%	Виконано. Встановлено 72 енергозберігаючі вікна та 5 дверей	
	Реконструкція приміщень і будівель дитячої обласної лікарні (5 проектів)	Кіровоградська область	2016	2016	Всього													
4	Реконструкція лікувального корпусу №4 Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград	Кіровоградська область	2016	2016	Всього	0	0	0	0	0	0	кількість пролікованих дітей за рік	кількість	1030	1032	-	Не виконано. На даний час проекти увійшли до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій для Кіровоградської області "Кіровоградська обласна дитяча лікарня по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград - реконструкції "	Роботи будуть продовжені у 2017 році
5	Реконструкція рентгенбудинку Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград	Кіровоградська область	2016	2016	Всього	0	0	0	0	0	0	кількість пролікованих дітей за рік	кількість	1030	1032	-		
6	Реконструкція харчоблоку Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград	Кіровоградська область	2016	2016	Всього	0	0	0	0	0	0	кількість отримувачів послуг	кількість	13170	13170	-		

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
7	Реконструкція хірургічного корпусу №2 Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград	Кіровоградська область	2016	2016	Всього	0	0	39991,37	32433,3	39991,37	32433,3	кількість проведених оперативних втручань	кількість	3390	3397	7	<u>Виконано</u>	
8	Реконструкція головного корпусу №1 Кіровоградської обласної дитячої лікарні по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград	Кіровоградська область	2015	2016	Всього	0	0	17247,13	17247,13	60734,03	60734,09	кількість пролікованих дітей за рік	кількість	3680	3687	-	<u>Виконано</u> Проведено реконструкції головного корпусу №1 Кіровоградської обласної дитячої лікарні. заміна інженерних мереж, сантехнічного обладнання, заміна вікон, дверей, утеплення стін та добудова III поверху, оснащення медичним	
9	Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді	Кіровоградська область	2016	2016	Всього	0	0	26334,59	26334,59	26345,19	26345,19	кількість пролікованих хворих за рік	кількість	3930	3938	8	<u>Виконано</u> Проведені оздоблювальні роботи у відділеннях, часткова заміна інженерних мереж та сантехнічного обладнання. В обласному госпіталі для ветеранів війни протягом 2016 року проліковано 1115 осіб – учасників антитерористичної операції.	
10	Реконструкція головного корпусу станції переливання крові	Кіровоградська область	2016	2017	Всього	8109,378	8109,38	8541,884	8109,38	8541,884	8109,38	Кількість заготовленої плазми за рік	літрів	2000	2100	100	<u>Виконано.</u> Проведено заміну внутрішніх інженерних мереж, виконання робіт по ремонту фасаду та його утеплення , заміна віконних та дверних блоків.	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
11	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 28, м.Кропивницький, 102 мікрорайон (добудова)	м.Кропивницький	2015	2017	Всього	1274,1	1274,1	1274,1	1274,1	1274,1	1274,1	Забезпечення житлом	сімей	54	-	-54	У стадії виконання Забезпечення житлом 54 сімей (207 осіб)	Роботи будуть продовжені у 2017 році
12	Капітальний ремонт (реставрація) обласного НВК (гімназії-інтернат-школи мистецтв) в м. Олександрії, по вул Діброва 25	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	6000	6000	3673,3	3673,3	3673,3	3673,3	Зняття аварійного стану будівлі	%	20		-20	У стадії виконання Улаштування фундаменту. Мурування стін 1 поверху, залізобетонний пояс 1 поверху, укладання плит перекриття 1 поверху, мурування стін 2 поверху та улаштовано покрівлю	Роботи будуть продовжені у 2017 році
13	Розвиток сімейних форм виховання	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	0	0	39785,9	31199,5	51803,6	59056,5	Охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	%	91	92,00	1,00	У стадії виконання. Протягом 2016 року в області сімейними формами виховання охоплено 461 дитину, а саме: усиновлено 72 дитини-сироти дитини, позбавленої батьківського піклування; передано під опіку та піклування 284 дитини; створено 6 дитячих будинків сімейного типу (далі - ДБСТ) та 7 прийомних сімей, до діючих сімей влаштовано 79 дітей; повернуто на виховання батькам внаслідок поновлення батьківських прав, повернення з місць позбавлення волі – 26 дітей. Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опікою, піклуванням громадян виховується 2118 дітей, у 209 прийомних сім'ях та 49 ДБСТ виховується 725 дітей, у тому числі в області 1 ДБСТ, що переселилися з тимчасово окупованої території, на вихованні яких перебуває 6 дітей, та 11 сімей опікунів/піклувальників на вихованні у яких перебуває 12 дітей.	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
14	Інформатизація освіти та комп'ютеризація навчального процесу, Петрівського району	Петрівський	2015	2017	Всього	589,80	589,80	77,00	589,80	154,00	702,20	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами в сільській місцевості	%	98	100,00	2	<u>У стадії виконання</u> У 2016 році придбано на суму 197,5 тис.грн. - НКК для комунального закладу "Петрівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія"; 195,8 тис.грн. - придбання мультимедійних комплексів для навчальних закладів району; 196,5 тис.грн. - придбання комп'ютерів для навчальних закладів району.	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
15	Реставрація внутрішнього інтер'єру будівлі по вул.Леніна, 15/6 в м.Кіровограді	Кіровоградська область	2016	2017	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	1177,50	1177,50	Бібліотечний фонд	прим.	121217	-	-121217	<u>У стадії виконання.</u> Влаштовано міжповерхове та горищне перекриття, відновлено інтер'єр стелі великого читального залу	Обласною комісією з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку даний інвестиційний проект було відхилено.
												Кількість відвідувачів у рік	осіб	17550	-	-17550		
16	Капітальний ремонт будівель і споруд заповідника-музею І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) "Хутір Надія"	Кіровоградська область	2016	2017	Всього	0	0	0	0	1027,5	1027,5	Кількість екскурсій у рік	один.	345	-	-345,00	<u>У стадії виконання</u> Завершено ремонт літньої театральної сцени (заміна покрівлі, стелі, підлоги, фарбування стін); розпочато ремонт покрівлі батькової хати (демонтаж, очищення та влаштування керамічної черепиці) та підсилення стін; розпочато ремонт адміністративного будинку (ремонт внутрішніх приміщень, заміна вікон, влаштування санвузла, утеплення фасаду); розпочато ремонт покрівлі будинку-музею І.К.Тобілевича	Обласною комісією з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку даний інвестиційний проект було відхилено.
												Кількості відвідувачів у рік	осіб	8800	-	-		

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
17	Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти»	Кіровоградська область	2016	2017		2	2	132	132	132	132	мешканці та гості міста, громадськість, театральні колективи області та України	тис.осіб	10	10,00	-	Виконано. створено умови для показу вистав, творчих зустрічей залучення глядачів до 3,5 тис.осіб	Реалізація проекту продовжено у 2017 році
18	Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення «Колишня дільниця поліції» по вул. Преображенська, 3 у м.Кіровоград	Кіровоградська область	2016	2017	Всього	1080,8	815	837,4	815	1103,3	1080,8	Кількість вистав у рік	один.	690	693,00	3,00	У стадії виконання Усунено аварійність будівлі, виконано реконструкцію приміщень, (службові кімнати, гримерні, костюмерну, склад для декорацій, столярну майстерню), частково замінено систему опалення, влаштовано вбиральню для дітей з обмеженими фізичними можливостями	Відсутність фінансування. Для продовження робіт необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію сценічної частини та зали для глядачів та залучити кошти у сумі 700 тис.грн.
19	Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	1	1	172	172	172	172	аматорські вокально-хорові колективи, мешканці та гості міста	тис.осіб	2	1,5	-	Виконано. Проведено фестиваль.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
20	Обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини»	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	1	1	17,5	17,5	17,5	17,5	аматорські театральні колективи, мешканці та гості міста	тис.осіб	2	1,6	-	Виконано Підвищення режисерської та акторської майстерності аматорів. Активізація діяльності аматорських театральних колективів.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
21	Переобладнання системи опалення та заміна вікон районного Будинку культури , смт Компаніївка	смт Компаніївка	2015	2017	Всього			35,00	62,00	1535,00	62,00	Кількість заміненних вікон	шт	18	18,00	100,00	У стадії виконання Проведено заміну 18 вікон на енергозберігаючі склопакети	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
22	Сільський клуб – центр змістовного дозвілля, духовності, культури, творчої ініціативи	Світловодський	2015	2017	Всього	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	Орієнтовна кількість отримувачів вигод	осіб	1654	1654,00	-	<u>Виконано.</u> Проведено оздоблювальні роботи стін, ремонт даху, проведення внутрішнього ремонту клубу	
23	Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишній будинок Паученка" по вул.Дворцовій, 89 у м.Кіровоград	м.Кропивницький	2015	2017	Всього	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	Кількість виставок у рік	один.	20	-	-20,00	<u>У стадії виконання.</u> Виготовлено проектно-кошторисну документацію.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
												Кількість екскурсій у рік	один	265	-	-265,00		
												Кількість відвідувачів у рік	один.	6139	-	-6139,00		
24	Створення історичного козачого комплексу	м. Світловодськ Світловодський	2016	2017	Всього	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Кількість обслуговуваних туристів	осіб/рік	5000	-	-5000,00	<u>У стадії реалізації.</u> Розроблено ПКД, оформлення дозвільних документів, благоустрій під'їзної дороги	
25	Створення парку відпочинку та оздоровлення м. Світловодськ, Світловодський район	Світловодський	2015	2017	Всього	370,00	70,00	400,00	70,00	600,00	370,00	Кількість обслуговуваних туристів	осіб/рік	5000	-	-5000,00	<u>У стадії реалізації.</u> Проводяться підготовчі роботи для будівництва басейну та паркової зони.	
26	Реставрація будівлі Олександрійського міського палацу культури по вул. 6-го Грудня, 2 в м. Олександрія Кіровоградської обл.»	м. Олександрія	2016	2017	Всього	0,00	0,00	1016,30	1016,30	1016,30	1016,30	Надходження від платних послуг	тис.грн.	10000	-	-10000	<u>У стадії виконання</u>	Роботи будуть продовжені у 2017 році
												Збільшення кількості відвідувачів	тис.осіб	26000	-	-26000		
												Зменшення витрат за вироблену теплову енергію	грн.	51152	-	51152		

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
27	Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території, Онуфріївський район	Онуфріївський	2016	2016	Всього	0	0	1579,8	1579,8	0	0	Орієнтовна кількість отримувачів вигод	осіб	1000	-	-1000	<u>У стадії виконання.</u> Проведено перерахунок ПКД	Роботи плануються розпочати у 2017 році
	Придбання медичного обладнання для Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській, 79/35, м.Кропивницький (6 проєктів)	Кіровоградська область	2016	2017	Всього	858	717	717	717	858	858							
28	Придбання обладнання для фізіотерапевтичного відділення Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	717	717	717	717	717	717	к-сть ФЗТпроцедур на 1 особу, що закінчила лікування	к-сть	20	21,8	1,8	<u>У стадії виконання</u>	Роботи будуть продовжені у 2017 році
29	Придбання обладнання для відділення лікування новонароджених та недоношених дітей Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	141	0	0	0	141	141	середня тривалість перебування хворого на ліжку	л/дні	17	17,4	0,5	<u>У стадії виконання</u>	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
30	Придбання обладнання для ендоскопічного відділення Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	0	0	0	0	0	0	навантаження на 1 діючий апарат, всього	к-сть	154	-	-154	Не виконано	Недостатнє фінансування (лист за підписом голови ОДА до Прем'єр-міністра України від 04.11.16 №01-11/350/1. На даний час відповідь не надходила.).
31	Придбання цифрового ортопантомографа для Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	0	0	0	0	0		кількість проведених обстежень	кількість	999	-	-999		
32	Придбання обладнання для офтальмологічного відділення Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	0	0	0	0	0	0	середня тривалість перебування хворого на ліжку	л/дні	8	-	-8		
33	Придбання комп'ютерного томографа для Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	0	0	0	0	0	0	кількість проведених обстежень	кількість	300	0	-300	Не виконано	Роботи будуть продовжені у 2017 році
34	Реконструкція інфекційного відділення Світловодської ЦРЛ по вул. Павлова,16, м. Світловодськ, Кіровоградської обл.	Світловодськ	2016	2017	Всього	0	0	4788	1872,48	4788	1872,48	Орієнтовна кількість отримувачів вигод	кількість	45000	-	-45000	У стадії виконання. За рахунок коштів з ДБ з використано 1817,93 тис.грн. проведено відновлення будівлі	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
35	Укомплектування закладів охорони здоров'я району медичним обладнанням для лікування та профілактики захворюваності серцево-судинної системи, кишково-шлункового тракту, виявлення на ранніх стадіях онкологічних та стоматологічних захворювань у населення району	Устинівський	2016	2017	Всього	0	0	500	192,4	1100	192,4	забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним обладнанням;	%	70	38,5	31,5	У стадії виконання. Придбано мікроскоп для лабораторії, комп'ютер та оргтехніку для ЦРЛ за рахунок залишків медичної субвенції на суму 30,1 тис.грн. На 63,3 тис.грн. за кошти інших джерел придбано комп'ютер, холодильник, електрокардіограф, дві пральні машини. В серпні придбано ректоскоп на суму 33,2 тис.грн. та в вересні коагулометр на суму 41,8 тис.грн. за кошти МБ (надано субвенції сільськими радами). В листопаді придбано обладнання на суму 24 тис.грн.	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
36	"Побудуємо майбутнє разом!" у рамках програми ЄС "Підтримка громад, які опинилися в зоні конфлікту в Україні" (2 проекти)	Новгородківський	2015	2017	Всього	9217,5	9217,5	9217,5	9217,5	9217,5	9217,5						<u>У стадії виконання.</u> Проекти фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги До приміщення колишнього гуртожитку ПТУ № 36 підведені усі необхідні комунікації, перекрито дах, замінено вікна, проводиться утеплення фасаду та внутрішні роботи. У приміщенні дитсадка також замінено покрівлю, утеплено фасад, встановлено нове обладнання електро-, тепло- та водопостачання, а також нову котельню та сучасну систему очищення каналізаційних стоків, старі віконні блоки та двері замінено на сучасні нові. 01 вересня 2016 року відбулось його офіційне відкриття.	Реалізація проекту продовжено у 2017 році
37	Дистанційна очно-заочна школа Малої академії наук учнівської молоді	Кіровоградська область	2016	2017	Всього	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	Покращення якості освітніх послуг	%	5	-	-5,00	<u>У стадії виконання.</u> Придбано інтерактивне обладнання (11 комп'ютерів для учнів, 1 - для вчителя, інтерактивна дошка, комп'ютерні столи та стільці).	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
38	Кабінет фізики	Кіровоградська область	2016	2016	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						<u>Не виконано</u>	Пріоритетним напрямом використання коштів обласного бюджету у зазначеному закладі було проведення реставраційних робіт на загальну суму 6205 тис.грн. Враховуючі зазначене, кошти на придбання кабінету фізики не виділялися
39	Будівництво спортивного комплексу у Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) у м. Кіровограді	Кіровоградська область	2016	2016	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Орієнтовна кількість отримувачів вигод	учнів	1000	-	-1000,00	<u>Не виконано</u>	У 2016 році був поданий до участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2016 році (до відібраного конкурсною комісією переліку не увійшов).

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
40	Загальноосвітня спеціальна школа-інтернат I-II ступенів інтенсивної педагогічної корекції по вул. Леніна, 163 в м. Новомиргород — реконструкція будівлі навчального корпусу	м. Новомиргород	2016	2016	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Орієнтовна кількість отримувачів вигод	осіб	142	-	-142,00	<u>Не виконано</u>	У 2016 році був поданий до участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2017 році (до відібраного конкурсною комісією переліку не увійшов).
41	Сучасний заклад для дітей з обмеженими можливостями та необмеженими талантами	м. Новомиргород	2016	2017	Всього	5270,00		5270,00		5270,00		Орієнтовна кількість отримувачів вигод	осіб	140	-	-140,00	<u>Не виконано</u>	На даний час виготовлений проект (проектно-кошторисна документація). У 2016 році був поданий до участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2017 році (до відібраного конкурсною комісією
42	Реконструкція будівлі Новоукраїнського центру дитячо – юнацької творчості по вул. Воровського в м. Новоукраїнка Кіровоградської області»	м. Новоукраїнка	2016	2016	Всього	7363,24	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	55	-	-55,00	<u>У стадії виконання.</u> Виготовлено ПКД.	

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
43	Підтримка розвитку фестивального та конкурсного руху в регіоні «Фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій».	Кіровоградська область	2016	2017	Всього	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	мешканці міста, користувачі та партнери бібліотеки	тис.осіб	5	5,00	-	<u>Виконано</u>	Роботи будуть продовжені у 2017 році
44	Реконструкція театральної площі у м.Кіровограді	м.Кропивницький	2016	2016	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	тис.осіб	900	-	-900,00	<u>Не виконано</u>	Призупинено у зв'язку із відсутністю державних коштів.
45	«Бібліотеки міста Олександрія – новий формат громадського простору»	м.Олександрія	2016	2017	Всього	0,00	0,00	322,00	322,00	322,00	322,00	кількість отримувачів вигод	користувачі бібліотек Олександрійської	4	-	-4,00	<u>У стадії виконання.</u>	Роботи будуть продовжені у 2017 році
46	Обласний конкурс хореографічного мистецтва «Весняні ритми»	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	2,00	2,00	132,00	132,00	132,00	132,00	мешканці та гості міста, громадськість, театральні колективи області та України	тис.осіб	10	10,00	-	<u>Виконано</u>	

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
47	Особливим потребам – особливу увагу!	м.Кропивницький	2016	2016	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями, яким надано послуги	осіб	1700	-	-1700,00	Не виконано Захід не проводився.	Відсутність коштів цільового призначення. Заходи здійснюються за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на утримання бібліотеки, що не дозволяє виконати заплановані заходи повному обсязі.
48	Реконструкція Палацу культури (нижня частина), м. Світловодськ, Кіровоградської обл.(реставрація)	м. Світловодськ,	2016	2016	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Орієнтовна кількість отримувачів вигод	осіб	45000	-	-45000	Не виконано. У 2016 році був поданий до участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2016 році (до відібраного конкурсною комісією переліку не увійшов).	Включений до пропозицій щодо переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (лист від 28 квітня 2017 року № 01-13/1232/2, який направлено Мінрегіону України)
49	Створення кемпінгової зони біля рекреаційної зони "Витоки річки Інгул"	Кіровоградський	2015	2017	Всього	12635,24	72,00	5789,00	519,00	5859,00	589,00	Кількість відвідувачів	осіб	2000	-	-2000,00	У стадії виконанн. Розроблено нормативно-правове забезпечення діяльності кемпінгу, розроблено проект ландшафтного дизайну кемпінгу	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
50	Реконструкція, реорганізація та модернізація опікового відділення обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кіровоград, корпус 5.	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	5428,48	5428,48	кількість пролікованих хворих за рік	кількість	496	496,00	-	<u>У стадії виконання</u> Реконструкція опікового відділення, операційних, організація палати для інтенсивної терапії опікового відділення, заміна вікон, заміна системи внутрішніх мереж.	Роботи будуть продовжені у 2017 році
51	Завершення реконструкції та відкриття бактеріологічної лабораторії (проектно-кошторисна документація 2009 року, потребує уточнення) та капітальний ремонт будівель Кіровоградської обласної лікарні по проспекту Університетському, 2/5, у м. Кіровограді (корпус № 3 блоки 4, 7, корпус № 4, № 5, № 6, пральня, харчоблок) з виготовленням проектно-кошторисної документації.	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість проведених лабораторних досліджень, тисяч	кількість	1475	-	-1479,00	<u>Не виконано.</u> Розробляється проектно-кошторисна документація в інституті "Кіровоградагропроект". Видача документації планується до кінця 2017 року.	Роботи будуть продовжені у 2017 році

№ з/	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів запланованого	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
52	Реконструкція комунального закладу «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» по вул. Ялтинській, 1, м.Кіровоград	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	746,39	746,39	кількість пролікованих хворих за рік	кількість	8971	-	-8971	Не виконано. Включений до пропозицій щодо переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (лист від 19 квітня 2017 року № 01-13/1127/1, який направлено Мінрегіону України)	Роботи будуть продовжені у 2017 році
52	За напрямом 2С. - 52 проекти					58465,27	30296,98	172931,97	142779,28	239206,14	222928,11							

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Програма "3. Запровадження сучасних моделей і практик управління" Напрям 3.А. Удосконалення управління регіональним розвитком																		
1	Вивчення за місцем проживання потреб учасників антитерористичної операції та їх сімей	Кіровоградська область	2015	2017	Всього	36,3	22	22,4	22	37,4	36,3						<u>У стадії виконання.</u> У рамках діяльності спеціалізованого формування обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Мобільний консультатійний пункт соціальної роботи» протягом 2015-2016 років було здійснено 35 виїздів. Забезпечено надання кваліфікованої психологічної допомоги, у тому числі за місцем проживання, 157 учасникам антитерористичної операції та 15 членам 13 сімей учасників АТО, з яких: 7 матерів, 1 батько та 1 дружина загиблих учасників АТО, 2 матері, 1 донька та 3 дружини учасників АТО, та проведено зустрічі з 316 учасниками АТО та членами їх сімей щодо вирішення соціально-побутових питань.Обласним Центром забезпечено розробку та виготовлення: буклетів «Інформаційний порадник для учасників антитерористичної операції та членів їх сімей», загальним накладом 4,0 тис екземплярів; плакатів «Залиш «темряву» на війні. Соціально допомога учасникам АТО», загальним накладом 2,5 тис. екземплярів.	Роботи будуть продовжені у 2017 році