

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку**  
**Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік**

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Напрямок "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області"																	
1	Формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу області, Кіровоградська область	градська область	2018	2020	енний бюджет	1337,40	521,20	1545,20	521,20	2754,30	1337,40	легатій , проведення виста-вкових заходів ів, конференцій		11	7	(-) 4	У стадії виконання Організовано зустрічі керівництва ОДА з керівництвом дипломатичних представництв 7 іноземних держав в Україні: Швеції, Індії, Німеччини, Литви, Естонії, Кореї, Аргентини. Відбулися зустрічі з представниками: корейської ІТ-компанії "Software Factory" та "SafeusDrone Co., Inc."; Європейської Бізнес Асоціації; Асоціації сприяння розвитку і співпраці "Ізраїль-Україна і країни СНД"; міжнародних проектів, програм компанії "Hares Engineering GmbH"; з бізнес-делегацією з Китайської Народної Республіки представників компаній "Zhejiang Golden Egg Science And Technology" та "Beijing Yuyuancang International Trade Co., Ltd."; з членами делегації Нітранського самоврядного краю Словацької Республіки.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
		Кірово			обл							Кількість візитів офіційних делегацій, осіб					Підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію між ОДА, обласною радою та організацією Глобал Комьюнітіз при впровадженні програми: "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE). Забезпечено роботу по реалізації проектів, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. Проведено Міжнародну агропромислову виставку "АгроЕкспо-2018. Участь у Виставці взяли 592 профільні вітчизняні та зарубіжні компанії.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.														
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
2	Створення Кластеру з інформаційних технологій Центрального регіону, Кіровоградська область	Кіровоградська область	2018	2019		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00			0	0	0	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з громадськістю. Підтримано понад 20 ініціатив громадських організацій; проведено: нараду з керівниками християнських релігійних конфесій області щодо відзначення 1030-ї річниці хрещення Київської Русі – України; засідання за круглим столом: "Паспорт безпеки України: Кіровоградський регіональний вимір", "Ініціатива "Партнерство "Відкритий Уряд", Регіональний аспект".; громадське обговорення: про можливості та виклики проектної діяльності для розвитку малого та середнього бізнесу регіону; тренінг щодо інформування суспільства з питань євроатлантичної інтеграції України; зустріч з громадськістю з метою визначення концепції відзначення в області Дня захисника України та Дня українського козацтва. обласну акцію "Діти нашого міста" серед родин загиблих учасників АТО та ООС; обласний семінар "Кіровоградщина волонтерська".	Кошти на реалізацію проекту надійшли в кінці 2018 року та були повернуті до державного бюджету.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
3	Впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, Кіровоградська область	Кіровоградська область	2018	2019		0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00			0	0	0	<b>У стадії виконання</b> З 2017 році на базі комунального закладу "Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді" функціонує гурток "Основи робототехніки", матеріальна база якого оснащена на суму 27,5 тис.грн. за рахунок закладу; у 2018-2019 навчальному році відкрито 2 гуртки робототехніки у Петрівському центрі дитячої та юнацької творчості Зеленської ЗШ І-ІІ ступенів; у НВО "Новомиргородська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – ДНЗ". Придбано навчальне обладнання на суму 10,3 тис.грн. та розпочато роботу гуртка з вересня 2018 року; 12 квітня 2018 року на базі Льотної академії Національного авіаційного університету для вчителів області Центром робототехніки академії спільно з компанією "Інноваційні освітні рішення" було проведено семінар з освітньої робототехніки, що був присвячений питанням використання роботизованих конструкторів Lego Mindsorms та Tetrix під час вивчення природничих дисциплін.	Кошти на реалізацію проекту надійшли в кінці 2018 року та були повернуті до державного бюджету.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
4	Будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики з переробки каоліну на Вікненському родовищі первинних каолінів с.Берестяги, Гайворонський район	Гайворонський район	2017	2019	Власні кошти	41738,00	464,70	464,70	464,70	90000,00	41202,70	проведення експертизи каоліну	тонн	100000	0	(-)100000	<u>У стадії виконання</u> З початку освоєння Вікненського родовища підприємство інвестувало 41,2 млн.грн. З початку 2018 року компанія витратила 464,7 тис.грн на поточні витрати. Пуск кар'єру збагачувальної фабрики планується у 2019 році.	
5	Оновлення технічного обладнання, освоєння випуску нових видів продукції ПАТ "Гайворонський тепловозремонтний завод", Гайворонський район	Гайворонський район	2017	2018	Власні кошти	10000,00	10860,00	10000,00	10860,00	10000,00	10860,00	обладнання	од.	10	10	0	<u>Виконано</u> Придбано обладнання для ливарного цеху вартістю 2,86 млн.грн. та станок для обробки великих зубчастих коліс 8 млн.грн. Створено 6 робочих місць	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
6	Будівництво заводу з виробництва біогазу з відходів виробництва ТОВ "Новомиргородський цукор" та виробництво електроенергії, Новомиргородський район	Новомиргородський район	2017	2018	Власні кошти	0,00	0,00	0,00	24000,00	300000,00	24100,00	Кількість робочих місць	одиниць	50	0	(-)50	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року отримано дозвільні документи на земельну ділянку під будівництво, виготовлено детальний план території, ПКД, придбано технологічне устаткування та проведено лінію електропостачання. Реалізацію проекту буде продовжено в 2019 році.	
7	Будівництво мінігідроелектростанції ТОВ "Нова хвиля-2016", Новоархангельський район	Новоархангельський район	2018	2019	Інші інвестори	0,00	0,00	10000,00	0,00	15000,00	0,00	будівництво мінігідроелектростанції	од.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> Виготовлено проектно-кошторисну документацію, триває підготовка дозвільних документів. Реалізація проекту буде продовжена у 2019 році.	
8	Будівництво мінігідроелектростанції ТОВ "Гідроінвест", Новоархангельський район	Новоархангельський район	2017	2018	Інші інвестори	0,00	0,00	17000,00	6800,00	17000,00	6800,00	будівництво мінігідроелектростанції	од.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлена проектно-кошторисна документація, триває будівництво. Завершення проекту планується у квітні 2019 року	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
9	Будівництво енергогенеруючого об'єкту з використанням енергії сонця, Гайворонський район	Гайворонський район	2017	2019	Власні кошти	0,00	1017,60	217,60	217,60	90000,00	1017,60	виготовлення ПКД, відведення земельної ділянки під будівництв	МВт	15	0	(-)15	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлено технічні умови. У грудні 2018 року компанія приступила до підготовки майданчика під мантаж сонячних батарей. Роботи продовжуються.	
10	Будівництво сонячної електростанції (СЕС), потужністю 9,8 МВт, смт Вільшанка, ТОВ "ЗАС Енергосервіс", Вільшанський район	Вільшанський район	2017	2018	власні кошти	288243,00	0,00	144121,50	161971,60	288243,00	306093,10	Освітлювальні конструкції	шт	40	40	0	<b>Виконано</b> Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта. Запуск об'єкта відбувся 01 серпня 2018 року	
11	Будівництво сонячної електростанції (СЕС) ТОВ "Гідроенергоінвест" 3,5 МВт, Вільшанський район смт Вільшанка	Вільшанський район	2018	2018	власні кошти	90000,00	81681,00	90000,00	81681,00	90000,00	81681,00	Освітлювальні конструкції	шт	12936	12936	0	<b>Виконано</b> Введення об'єкта в експлуатацію відбулося 19 жовтня 2018 року.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
12	Реконструкція -2-га черга філії "Кременчуцька ГЕС "ПАТ "Укргідроенерго" Світловодський район	Світловодський район	2017	2018	кредитні ресурси	2840,40	2840,40	3000,00	2840,40	17338,00	2840,40	Реконструкція гідроагрегату	шт.	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> Проведені роботи з реконструкції гідроагрегату №8; ПВР; реєструючого пристрою автоматичних процесів ВРП 330/154 кВ; щита 20 С; дизель-генератора. Монтажні та проектно-вишукувані роботи продовжуються.	
13	Створення якісних умов для розвитку позашкільної освіти (3 проекти)					6420,30	5006,50	5006,50	5006,50	6420,30	6420,30							
	1) Реконструкція позашкільного закладу "Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" м.Кропивницький	м.Кропивницький	2017	2018	державний, обласний бюджети	6420,30	5006,50	5006,50	5006,50	6420,30	6420,30	навчальні місця	осіб	500	500	0	<u>Виконано</u> Виконані ремонтні роботи по капітальному ремонту будівлі навчально-господарського корпусу. Виконали утеплення будівлі та благоустрій навколо будівлі, встановлення огорожі навколо території закладу. Заміна внутрішні опоряджувальні та сантехнічні роботи. Роботи завершено.	



№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.														
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	2) Реконструкція будівлі Новоукраїнського центру дитячо – юнацької творчості по вул. Воровського в м.Новоукраїнка Кіровоградської області	м.Новоукраїнка	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	навчальні місяці	осіб	500	0	(-)500	<b>Не виконано</b> Проект включено до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлений Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	3) Капітальний ремонт покрівлі та будівлі ЦДЮТ ім.О.Шакало по вул. Шевченка, 71, м. Олександрія, Кіровоградська область	м.Олександрія	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	навчальні місяці	осіб	500	0	(-)500	<b>Не виконано</b> За наявності фінансування реалізація проекту планується розпочати у 2019 році.	Протягом 2018 року роботи не проводились через відсутність фінансування.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
14	Комфорт дошкільної освіти (20 проектів)					31302,53	28872,60	44463,80	35283,83	48656,74	39476,77							
	1) Будівництво дитячого садка на 120 місць в смтГолованівськ по вулиці Пушкіна, Голованівський район	Голованівський район	2018	2020	Районний бюджет	8589,20	8589,20	8589,20	8589,20	8589,20	8589,20	кількість місць	кількість	120	0	(-)120	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року розчищена та огорожена територія, викорчовані дерева, викопано котловани, збудовано фундамент, укладено бетон та проведено монтаж блоків цокольних. Придбано блоки та цегла, завезено плити для перекриття і перемички. Реалізація проекту буде продовжено у 2019 році.	
	2) Добудова залу фізкультурних та музичних занять до будівлі дитячого садка по вул.Центральна,1-а с. Олександрівка. Олександрійського району	Олександрійський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість місць	кількість	0	0	0,0	<u>Не виконано</u> Протягом 2018 року роботи не виконувались. Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проекту.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	3) Капітальний ремонт даху НВК в с. Озера Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський район	2018	2018	місцевий бюджет	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	кількість реалізованих проектів, заміна даху	од.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році розроблено ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлений Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
	4) Реконструкція ДНЗ №17, площа Покровська, 8, м. Олександрія	м.Олександрія	2018	2020	місцевий бюджет	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	навчальні місця	осіб	100	0	(-)100	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року розроблено ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	5) Проведення зовнішнього утеплення приміщення Устинівського дошкільного навчального закладу "Сонечко" смт Устинівка	Устинівський район	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	економія палива	%	20	0	(-)20	<b>Не виконано</b> Устинівською селищною радою замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації. Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проекту.	
	6) Реконструкція покрівлі будівлі філії "Новороманівський навчально-виховний комплекс" Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ОНЗ "Суботцівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів" Знам'янської районної ради	Знамянський район	2018	2018	Районний бюджет	700,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	кількість отримувачів вигод	осіб	71	0	(-)71	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року замінено покрівлю. У 2019 році планується завершення робіт, а саме: виконання робіт з монтажу снігоутримувачів, водостоків, планки карнизу та утеплення даху.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.														
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	7) Реконструкція з впровадженням енергозберігаючих технологій ДНЗ "Світанок", Новгородківської селищної ради	Новгородківський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	8000,00	26,00	8000,00	26,00	економія споживання палива	%	10	0	(-)10	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлено ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	8) Реконструкція ДНЗ №24 м.Світловодськ, вул.Пам"яті Героїв,3	м.Світловодськ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість персоналу та дітей	осіб	1221	0	(-)1221	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	9) Реконструкція будівлі дитячого садка "Зернятко" по вул. Мира, 5 у м. Новоукраїнка Кіровоградської області І, II черга	м.Новоукраїнка	2018	2018	обласний, місцевий бюджети	15200,00	15200,00	15200,00	14749,26	15200,00	14749,26	охоплення дітей позашкільною освітою	%	75	75	0	<b>Виконано</b> Завершено реконструкцію будівлі дитячого садка, збільшено показник охоплення дошкільною освітою до 75%.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	10) Реконструкція з впровадженням енергозберігаючих технологій в ДНЗ "Сонечко" с. Лебедине, Устинівський район	Устинівський район	2017	2018	Державного, місцевого бюджетів	0,00	0,00	5100,00	5100,00	6879,90	6879,90	відкриття ДНЗ	%	100	100		<b>Виконано</b> Відкриття ДНЗ відбулося 17 жовтня 2018 року	
	11) Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу "Ромашка", с.Криничне Устинівського району	Устинівський район	2017	2019	місцевий бюджет	0,00	0,00	531,80	531,80	1116,80	1116,80	збільшення наповненості груп	од.	10	10			
	11) Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу "Ромашка", с.Криничне Устинівського району	Устинівський район	2017	2019	місцевий бюджет	0,00	0,00	531,80	531,80	1116,80	1116,80	економія паливних ресурсів	%	20	0	(-)20	<b>У стадії виконання</b> В 2017 році проведено енергоаудит ПКД. Протягом 2018 року здійснено заміну 40 віконних блоків на енергозберігаючі та замінено 10 дверей. Реалізацію проекту буде продовжено в 2019 році.	
	12) Капітальний ремонт дитячого садка в с.Златопілля Бобринецького району	Бобринецький район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	82,21	збільшення температури повітря	градусів	5	0	(-)5		
	12) Капітальний ремонт дитячого садка в с.Златопілля Бобринецького району	Бобринецький район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	82,21	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	29,3	0	(-)29,3	<b>У стадії виконання</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	13) Капітальний ремонт дитячого садка в с.Кривоносово, Кривоносівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2017	2018	Місцевий бюджет	916,80	326,80	326,80	326,80	916,80	916,80	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	19,3	0	(-)19,3	<b>У стадії виконання</b> У 2017 році встановлено двері, проведено водопостачання та водовідведення. Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	14) Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №6 "Сонечко" вул. Чайковського, 27, м.Знам'янка Коригування	м.Знам'янка	2017	2018	державний, місцевий бюджети	3645,03	2523,70	2523,70	2325,87	3645,03	3447,20	кількість персоналу та дітей	осіб	276	0	(-)276	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року проведено перерахунок ПКД, замінено вікна, виконано капітальний ремонт системи тепlopостачання та водостічної системи, електромонтажні роботи, теплено фасад. Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році	
	15) Проведення капітального ремонту II поверху дитячого садка "Колосочок" с.Торговиця, Торговицька сільська рада, Новоархангельського району	Новоархангельський район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	1458,40	900,00	1471,30	912,90	кількість персоналу та дітей	осіб	250	0	(-)250	<b>У стадії виконання</b> У 2017 році виготовлена проектно-кошторисна документація. Протягом 2018 року зроблено систему опалення, встановлено систему каналізації, замінено електропроводи, віконні блоки. Завершення проекту планується у 2019 році.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.														
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	16) Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №1 "Ясочка" в м.Помічна	Помічянська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	0	0	0	<b>Не виконано</b> Реалізацію проекту планується розпочати у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	17) Проведення санації будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №43 Олександрійської міської ради по просп. Леніна, 138, м. Олександрія	м.Олександрія	2018	2018		28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	навчальні місця	осіб	240	0	(-)240	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року розроблено ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Початок робіт заплановано на II квартал 2019 року.	



№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	18) Проведення капітального ремонту покрівлі Великописківського ДНЗ "Рукавичка" по вул. Вигонній, 3 у с.Велика виска Маловисківського району	Маловисківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	навчальні місця	осіб	240	0	(-)240	Не виконано Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	19) Проведення капітального ремонту ДНЗ "Яблунька" с.Йосипівка, Вільшанського району	Вільшанський район	2019	2019	Місцевий бюджет	1142,90	1123,30	1123,30	1123,30	1142,90	1142,90	двері	шт.	2	2	-	Виконано Завершено капітальний ремонт дитячого садка: замінено двері, відремонтовано покрівлю, проведено утеплення приміщення.	
												покрівля	м²	320	320	-		
												утеплення	м²	206	206	-		
	20) Реконструкція з впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ "Колосок" за адресою: вул.Привокзальна 21а, с. Залізничне Вільшанського району	Вільшанський район	2019	2019	Місцевий бюджет	855,40	856,40	857,40	858,40	859,40	860,40	вікна	шт.	8	8	-	Виконано Завершено капітальний ремонт дитячого садка: замінено вікна і двері, відремонтовано покрівлю, проведено утеплення приміщення.	
												двері	шт.	4	4	-		
												покрівля	м²	180	180	-		
												утеплення	м²	174	174	-		
15	Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти області (44 проекти)					15595,75	12218,90	34628,47	14045,60	53282,97	19422,21							

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	1) Проведення санації будівлі Торговицької ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф.Маланюка Новоархангельської районної ради	Новоархангельський район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	2220,00	0,00	4406,70	58,60	кількість отримувачів вигод	осіб	500	0	(-)500	<u>У стадії виконання</u> У 2017 року виготовлено ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
	2) Проведення санації будівлі Свердликівської ЗШ І-ІІ ступенів, с. Свердликове, Новоархангельської районної ради	Новоархангельський район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	3266,00	0,00	3346,00	80,00	кількість отримувачів вигод	осіб	400	0	(-)400	<u>Не виконано</u> Проект пропонується виключити з Плану заходів із реалізації Стратегії - 2020, так як має кількість учнів закладу менше 100, він вважається малокомплектним.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.									
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
	3) Проведення санації будівель КЗ "Інгульське НВО ЗШ І-ІІІ ступенів", Устинівський район	Устинівський район	2018	2019	Районний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	економія паливних	%	20	0 (-)20	<b>У стадії виконання</b> Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації. Реалізація проекту заплановано на 2019 рік	
												збільшення температурного		5	0 (-)5		
	4) Проведення санації будівлі Помічнянської ЗШ №3 та встановлення металопластикових вікон в Помічнянських ЗШ №№ 1,2,3	Помічнянська ОТГ	2018	2018		47,10	47,10	47,10	47,10	47,10	47,10	кількість отримувачів вигод	осіб	150	0 (-)150	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року проведено коригування проекту. Виконання проекту планується протягом 2019-2020 років	
	5) Встановлення металопластикових вікон Добровеличківській ЗШ І-ІІІ ступенів №1, Добровеличківському НВК І-ІІІ ступенів №2, Тишківській ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, Липнязькій ЗШ № 1 Добровеличківського району	Добровеличківський район	2017	2018		0,00	0,00	144,90	76,00	400,00	331,10	кількість отримувачів вигод	осіб	250	0 (-)250	<b>У стадії виконання</b> Проведено заміну вікон та дверей на енергоефективні у 2018 році - на 76 тис. грн. Планується продовження реалізації проекту в 2019 році.	
	6) Встановлення металопластикових вікон у НВК ЗОШ №2 - ліцей м.Знамянка	м.Знамянка	2018	2019	Місцевий бюджет	325,65	325,65	325,65	325,65	325,65	325,65	встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	267	134 (-)133	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виконані роботи з встановлення металопластикових вікон на суму 325,65 тис.грн.,замінено 50% вікон. Продовжуються роботи.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.														
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	7) Заміна вікон на енергозберігаючі у Глодоській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Новоукраїнського район	Новоукраїнський район	2017	2020	районний бюджет	872,20	0,00	100,00	0,00	1489,70	872,20	встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	150	82	(-)68	<b>У стадії виконання</b> У 2017 році встановлено 82 вікна. Протягом 2018 року роботи не виконувались. Реалізація проекту продовжиться у 2019 році.	
	8) Заміна вікон на енергозберігаючі у Рівнянській ЗОШ І-ІІ ступенів № 2, Новоукраїнського району	Новоукраїнський район	2017	2020	районний бюджет	445,60	139,00	100,00	139,00	1498,06	584,66	встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	100	75	(-)25	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року замінено 15 вікон на енергозберігаючі. З початку реалізації проекту замінено 90 вікон. Реалізація проекту продовжується.	
	9) Капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівського району	Петрівський район	2017	2018	Районний бюджет	858,00	691,00	691,00	691,00	973,40	858,00	економія бюджетних коштів	тис.грн.	3,3	3,3	0	<b>Виконано</b> Виконано заміну 98 дерев'яних віконних прорізів на металопластикові площею 385,1 кв.м.	
	10) Капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів	Петрівський район	2017	2018	Районний бюджет	792,30	516,20	516,20	516,20	337,07	792,30	економія бюджетних коштів	тис.грн.	21,9	21,9	0	<b>Виконано</b> Виконано заміну 93 дерев'яних віконних прорізів на металопластикові площею 465,3 кв. м. Роботи завершено.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	11) Капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району	Петрівський район	2016	2018	Районний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	605,50	605,50	економія бюджетних коштів	тис.грн.	33,7	44	(+)10,3	<b>Виконано</b> Замінено 200 дерев'яних віконних прорізів на металопластикові площею 317,9 кв. м. Реалізація проекту розпочата у 2016 - 2017 роках за рахунок коштів районного бюджету та програми "Місто – нашими руками" (ПрАТ "ЦГЗК")	
	12) Капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівського району	Петрівський район	2016-2017	2018	районний, місцевий бюджети, інше	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40	626,40	економія бюджетних коштів	тис.грн.	29,7	29,7	0	<b>Виконано</b> Замінено 78 дерев'яних віконних прорізів на металопластикові площею 331,1 кв. м. Реалізація проекту розпочата у 2016 - 2017 роках за рахунок участі в проекті ЄС/ПРООН "МРГ-ІІІ" та районної програми взаємодії "Майбутнє – спільна справа" (ПрАТ "ЦГЗК")	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	13) Проведення реконструкції даху комунального закладу "Петрівське навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія"	Петрівський район	2018	2018	районний, місцевий бюджет, інше	0,00	0,00	1894,80	478,00	1894,80	478,00	економія бюджетних коштів	тис.грн.	65	0	0	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року проведено частково ремонт даху. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Планується продовжити реалізацію проекту в 2019 році.	
	14) Капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Петрівської ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району	Петрівський район	2018	2018	районний, місцевий бюджет, інше	360,90	93,70	93,70	93,70	369,17	360,90	економія бюджетних коштів	тис.грн.	26,6	26,6	0	<u>Виконано</u> Замінено 46 дерев'яних віконних прорізів на металопластикові площею 183,7 кв. м. Проект реалізований у 2016-2017 роках за рахунок участі в проекті ЄС/ПРООН «МРГ-ІІІ» та районної програми взаємодії "Майбутнє – спільна справа"	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
								у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.									
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
	15) Капітальний ремонт (заміна вікон) Панчівської ЗШ I-III ступенів по вул.Шкільна, 1 с.Панчево Новомиргородського району (заміна вікон)	Новомиргородський район	2018	2018		0,00	0,00	940,00	1234,70	940,00	1234,70	Кількість отримувачів вигод	осіб	172	172	0	<b>Виконано</b> Протягом 2018 року в загальноосвітньому закладі замінено 109 вікон на металопластикові	
	16) Утеплення зовнішніх стін у Добровеличківській ЗШ I-III ступенів №1, Добровеличківському НВК I-III ступенів №2	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	392	0	(-)392	<b>Не виконано</b> Даний проект планується виключити з Плану заходів на 2018-2020 роки.	
	17) Утеплення фасадів будівлі Благовіщенського НВК "№1 "Гімназія-загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад "Сонечко", м. Благовіщенське	Благовіщенський район	2018	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	2741,85	0,00	2741,85	0,00	Кількість отримувачів вигод	учні	272	0	(-)272	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	18) Реконструкція вузлів обліку газу облаштування засобами дистанційної передачі даних (модемний зв'язок) 9 загальноосвітніх шкіл та 2 позашкільних закладів, Бобринецького району	Бобринецький район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість вузлів обліку газу	од.	11	0	(-)11	<b>Не виконано</b> Готуються пропозиції щодо виключення даного проекту із Плану заходів на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії на період 2020 року. Реалізація проекту призупинена у зв'язку з тим, що ВАТ "Кіровоградгаз" на даний час не має можливості з технічних причин встановити обладнання для зчитування інформації.	
	19) Реконструкція вузлів обліку газу: КЗ Бобринецька дитяча школа мистецтв м.Бобринець, вул.Миколаївська,49	Бобринецький район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість вузлів обліку газу	од.	11	0	(-)	<b>Не виконано</b> Реалізація проекту призупинена у зв'язку з тим, що ВАТ "Кіровоградгаз" на даний час не має можливості з технічних причин встановити обладнання для зчитування інформації.	Готуються пропозиції щодо виключення даного проекту із Плану заходів на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії на період 2020 року.
	20) Капітальний ремонт шатрової покрівлі Новомиргородської ЗОШ I-III ступенів №1 по вул. Миколи Зерова, 3 м.Новомиргорода	Новомиргородський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	321	0,0	(-)321	<b>Не виконано</b> Планується виключення даного проекту із Плану заходів за 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії на період 2020 року.	В зв'язку з відсутністю фінансування реалізація проекту у 2018 році не здійснювалась.



№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	21) Капітальний ремонт покрівлі будівлі Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. І.Г.Ткаченка (корпус 2) с. Богданівка Знам'янського району Кіровоградської області (вул. Миру,7)	Знам'янський район	2018	2018	Районний бюджет	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	кількість отримувачів вигод	осіб	137	137	0	<b>Виконано</b> Протягом 2018 року замінено покрівлю та утеплено дах.	
	22) Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів вул.Європейська, 107, у м.Мала Виска	м.Мала Виска	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	468	0	(-)468	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
	23) Реконструкція Новгородківського НВК на 1176 учнів з впровадженням енергозберігаючих технологій смт.Новгородка	Новгородківський район	2017	2018	Державний, районний бюджети	4500,00	4000,00	7088,30	4000,00	7588,30	4500,00	Економія споживання палива за опалювальний період	%	10	0	(-)10	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році продовжено роботи з реконструкції НВК замінено 152 віконні блоки та вхідну групу (тамбур) на металопластикові з енергозберігаючим склопакетом, проведено авторський нагляд проекту, ремонту: системи опалення в актовому та спортивному залах, водо-каналізаційних мереж закладу та санвузлів; проведено роботи по облаштуванню індивідуального теплового пункту, облаштовано внутрішні туалети. Реалізація проекту триває.	
	24) Реконструкція будівлі Новоархангельського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" у смт Новоархангельськ (коригування)	Новоархангельський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	9657,70	77,50	кількість отримувачів вигод	осіб	300	0	(-)300	<b>У стадії виконання</b> Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	25) Реконструкція системи опалення Глинської ЗОШ I-III ступенів з будівництвом індивідуальної котельні на твердому паливі у с.Глинськ Світловодського району	Світловодський район	2017	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	42,60	кількість реалізованих проектів	од.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> Розроблено ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	26) Реконструкція теплотраси Добрянської ЗШ I-III ступенів, що знаходиться за адресою: Вільшанський район, с.Добрянка, вул. Леніна, 71	Вільшанський район	2018	2018	Районний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	труби	пог.м.	176		(-) 176	<b>У стадії виконання</b> У 2017 році виготовлено ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Планується виконання у 2019 році.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	27) Проведення реконструкції спортивного залу в Олексіївській ЗОШ І-ІІІ ст. Олексіївська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2016-2017	2018	місцевий бюджет, власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	54,70	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	18,6	0	(-)18,6	<b>У стадії виконання</b> У 2016 році виготовлено ПКД. У 2017 році встановлено 11 вікон та 1 двері. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Планується виконання у 2019 році.	
	28) Проведення капітального ремонту котельні Маловисківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, що розташована по вул.Велігіна, 4/82 у м.Мала Виска	м.Мала Виска	2018	2018		0,00	0,00	1140,00	0,00	1140,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	350	0	(-)350	<b>Не виконано</b> Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проекту.	Протягом 2018 року через відсутність фінансування роботи не проводились.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	29) Капітальний ремонт котельні та системи опалення ЗОШ I-III ступенів у с. Добре, Вільшанського району	Вільшанський район	2017	2018	Державний, районний бюджети	1224,30	470,00	430,00	350,00	1654,00	1104,30	котел	шт.	2	2	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року проведено ремонтні роботи з капітального ремонту котельні: встановлено димову трубу, замінено опалювальну систему та змонтовано котельне обладнання (встановлено котли, насос). Планується продовжити виконання у 2019 році.		
												насос	шт.	1	1			
												радіатори	шт.	100	100			
	30) Капітальний ремонт віконних блоків ЗОШ I-III ступенів у с. Добре, Вільшанського району, Кіровоградської області	Вільшанський район	2017	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	вікна	шт.	98	0	(-)98	<b>У стадії виконання</b> У 2017 році виготовлено ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
												двері	шт.	8	0	(-)8		

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	31) Будівництво блочно-модульної котельні для опалення Новгородківського НВК на 1176 учнів	Новгородківський район	2018	2018	Державний, районний бюджет	205,90	205,90	3000,00	205,90	3000,00	205,90	кількість отримувачів вигод	осіб	940	0	(-)-940	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлено технічний паспорт приміщення та ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	32) Виведення топкової з підвального приміщення Верхньоінгульської ЗШ і встановлення окремо стоячої теплогенераторної котельні контейнерного типу Верхньоінгульська сільська рада, с. Верхньоінгульське, Бобринецький район	Бобринецький район	2016	2018	місцевий бюджет	216,00	21,00	21,00	21,00	216,00	216,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	21,6	0	(-)-21,6	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року здійснено перерахунок ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Планується реалізація проекту у 2019 році.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	33) Впровадження енергозберігаючих заходів у Седнівській ЗШ I-III ступенів с.Седнівка Устинівського району	Устинівський район	2018	2018	Районний бюджет	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	економія палива	%	20	0	(-)20	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію. Виконання планується у 2019 році.	
												збільшення температурного режиму		5	0	(-)5		
	34) Впровадження енергозберігаючих заходів в Докучаєвській ЗШ I-III ступенів, Устинівського району	Устинівський район	2018	2019	Районний бюджет	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	економія паливних ресурсів	%	20	0	(-)20	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію. В спортивному залі замінено 8 вікон на металопластикові. Реалізація проекту продовжується.	
												збільшення температурного режиму		5	0	(-)5		
	35) Впровадження енергозберігаючих заходів в КЗ Дмитровське НВО ЗШ I-III ступенів, Устинівський район	Устинівський район	2018	2019	Районний бюджет	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	економія паливних ресурсів	%	20	0	(-)20	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію. Здійснено заміну одного циркуляційного насосу системи опалення. Реалізація проекту продовжується.	
												збільшення температурного режиму		5	0	(-)5		

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	результативності Плану заходів:								
										найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	36) Капітальний ремонт Добровеличківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	180	0	(-)180	<b>Не виконано</b> Подано пакет документів до конкурсного відбору проектів на фінансування з ДФРР у 2019 році. Проводиться пошук джерел для подальшого фінансування проекту.	Проект не відібрано для фінансування у 2019 році. У зв'язку з утворенням Добровеличківської ОТГ, навчальний заклад передано на баланс громади.
	37) Впровадження енергозберігаючих заходів Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 КЗ "Олександрівське НВО №1" шляхом проведення санації (капітальний ремонт) будівлі	Олександрівський район	2018	2018	місцевий бюджет	1269,10	1230,65	5231,27	1230,65	5231,27	1269,10	кількість отримувачів вигод	осіб	200	0	(-)200	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році розроблено ПКД, виконано її експертизу, проведено заміну 2 дверей та 108 вікон. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	



№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
	38) Капітальний ремонт Добровеличківського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №2 – гімназія	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	360	0	(-)360	<b>Не виконано</b> Готуються пропозиції щодо виключення проекту з Плану заходів із реалізації Стратегії-2020.	Через відсутність фінансування роботи у 2018 році не проводились.
	39) Капітальний ремонт Тишківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1	Тишківська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	280	0	(-)280	<b>Не виконано</b> Даний проект подавався до конкурсного відбору проектів на фінансування з ДФРР у 2018 році, проте не пройшов ІІ туру конкурсного відбору. У 2017 році утворено Тишківську ОТГ і навчальний заклад передано на баланс громади.	Через відсутність фінансування даний проект планується виключити із Плану заходів на 2018-2020 роки.
	40) Капітальний ремонт спортивного корпусу (улаштування вимощення та утеплення фасаду) Добровеличківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної ради	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	180	0	(-)180	<b>Не виконано</b> За рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2018 рік, який склав 498,1 тис.грн., роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	41) Проведення капітального ремонту даху загальноосвітньої школи по вул.Центральний, 34, у с. Григорівка Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	кількість реалізованих проектів	од.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлено ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	42) Капітальний ремонт майстерні школи-інтернату по вул.Шевченка 112, смт.Добровеличківка	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів/год	осіб	150	0	(-)150	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
	43) Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ступенів у с.Микільське Світловодського району	Світловодський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість реалізованих проектів	од.	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	44) Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Бережинської ЗШ I-III ступенів с. Бережинка, Кіровоградського району, Кіровоградської області	Кіровоградський район	2017	2018	Державний, район бюджет	2944,60	2944,60	2944,60	2944,60	2944,60	2944,60	кількість отримувачів/вігод	осіб	560	560	0	<b>Виконано</b> Завершено роботи з утеплення фасаду Бережинської ЗШ. Роботи виконано на 100%.	
16	Підвищення енергоефективності в закладах культури області (25 проектів)					5752,70	5465,30	7332,70	5501,30	8560,40	6729,00							

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	1) Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази (придбання інженерно-технічного обладнання, звукової та освітлювальної апаратури) Кіровоградського академічного обласного театру ляльок	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість вистав у рік	од.	850	800	(-)50	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
	2) Модернізація та оновлення основних фондів у комунальному закладі "Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського" з використанням енергоефективних технологій	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість відвідувачів у рік	од.	450000	444100	(-)5900	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	3) Будівництво спортивної зали Кіровоградського музичного училища	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість студентів у рік	од.осіб	270	215	(-)55	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
	4) Будівництво репетиційної зали для академічного театру музики, пісні і танцю "Зоряни" Кіровоградської обласної філармонії	Кіровоградська область	2017	2020	обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	426,40	кількість заходів у рік	од.	400	361		<b>У стадії виконання</b> У 2017 році виготовлено ПКД Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	5) Добудова навчального корпусу Олександрійського училища культури по вул. Діброви, 47 у м.Олександрія	Кіровоградська область	2017	2020	обласний бюджет	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	кількість студентів у рік	осіб	370	306	(-)-64	<u>У стадії виконання</u> У 2017 році виготовлено ПКД Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
	6) Капітальний ремонт навчального корпусу та господарських споруд Кіровоградського музичного училища	Кіровоградська область	2018	2020	державний, обласний бюджети	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	кількість студентів у рік	осіб	270	215	(-)-55	<u>У стадії виконання</u> Встановлено енергозберігаючі вікна у навчальному корпусі. Роботи продовжуються.	
	7) Капітальний ремонт комплексу будівель Олександрійського училища культури	Кіровоградська область	2017	2020	обласний бюджет	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	кількість студентів у рік	осіб	270	215	(-)-55	<u>У стадії виконання</u> У 2017 році виготовлено ПКД. За наявності фінансування реалізація проекту розпочнеться в 2019 році.	Протягом 2018 року реалізація даного проекту не проводилась через відсутність фінансування.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	8) Капітальний ремонт студентського гуртожитку Кіровоградського музичного училища	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість студентів у рік	осіб	270	215	(-)55	<b>Не виконано</b> За наявності фінансування реалізація проекту розпочнеться в 2019 році.	Протягом 2018 року реалізація даного проекту не проводилась через відсутність фінансування.
	9) Капітальний ремонт сільського Будинку культури (фасад, вікна), с.Велика Северинка, Великосеверинківської сільської ради	Великосеверинівська ОТГ	2018	2018		184,00	184,00	1400,00	184,00	1400,00	184,00	кількість заходів у рік	од.	13	10	(-)3	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року: встановлено 9 шт. енергозберігаючих вікон; проведено роботи по облаштуванню даху. Планується продовжувати реалізацію в 2019 році	
	10) Капітальний ремонт будівлі сільського клубу, с.Підгайці, Великосеверинківської сільської ради	Великосеверинівська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	18	16	(-)2	<b>Не виконано</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	11) Капітальний ремонт будівлі сільського клубу, с.Лозуватка, Великосеверинківської сільської ради	Великосеверинівська ОТГ	2018	2018	державний, місцевий бюджети	256,40	256,40	554,40	256,40	554,40	256,40	кількість заходів у рік	од.	5	5	0	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року здійснено внутрішній ремонт будівлі, оплата експертизи кошторисних документів. Планується реалізацію в 2019 році.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
	12) Капітальний ремонт сільського Будинку культури (покрівля), с. Оситняжка, Великосєверинківської сільської ради	Великосєверинівська ОТГ	2018	2018	місцевий бюджет	710,00	710,00	700,00	746,00	700,00	746,00	кількість заходів у рік	од.	17	15	(-)2	<b>Виконано</b> Протягом 2018 року виконано капітальний ремонт Будинку культури.	
	13) Реконструкція покрівлі районного будинку культури, смт Вільшанка	Вільшанський район	2017	2018	Районний бюджет	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	покрівля	м.кв.	576	0	(-)576	<b>У стадії виконання</b> 2017 році виготовлено ПКД на покрівлю. Протягом 2018 року роботи не проводилися. Наприкінці 2018 року виділено 1,5 млн.грн. субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток території. Роботи будуть продовжені у 2019 році.	
вікна												шт.	27	0	(-)27			
двері												шт.	4	0	(-)4			
акустичні щити												кв.	276	0	(-)276			
покрита стелі												м.кв.	216	0				
	14) Капітальний ремонт Липнязького Палацу культури, Добровеличківського району	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	80	45	(-)35	<b>Не виконано</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	



№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	15) Капітальний ремонт будівлі Будинку культури по вул.Магістральна, 47 в смт Пантаївка	м.Олександрія	2017	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	25	15	(-)10	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	16) Реставрація будівлі Олександрійської дитячої художньої школи по вул.Бульварній, 7 м. Олександрія	м.Олександрія	2017	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	кількість учнів у рік	осіб	120	0	(-)120	<b>У стадії виконання</b> У 2017 році виготовлено ПКД. Роботи будуть розпочаті у 2019 році.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
								у звітному періоді, тис.грн.									з початку реалізації проекту, тис.грн.	
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
	17) Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі Олександрійської дитячої музичної школи за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, площа Леніна,6, з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м.Олександрія	2017	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість учнів у рік	осіб	325	0	(-)325	<b>Не виконано</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	18) Капітальний ремонт будівлі Палацу культури "Світлопільський" (заміна віконних блоків та ремонт ганку) по пр. Соборний, 89 м. Олександрія	м.Олександрія	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	350	329	(-)21	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	19) Капітальний ремонт сільського будинку культури, с. Златопілля, Бобринецького району	Бобринецький район	2016	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	152,40	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	5	0	(-) 5	<b>У стадії виконання</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	20) Капітальний ремонт будівлі Будинку культури по вул.Шкільна,49 в с.Кетрисанівка, Бобринецького району	Бобринецький район	2016-2017	2018	Місцевий бюджет	880,50	722,30	722,30	722,30	1133,00	1133,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	5	0	(-) 5	<b>У стадії виконання</b> Виготовлена ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	21) Капітальний ремонт приміщення спортивного залу районного будинку культури в с.Богданівка Знам'янського району	Знам'янський район	2017	2018	Державний, районний бюджети	2430,00	2495,80	2495,80	2495,80	2495,80	2495,80	кількість відвідувачів у рік	осіб	150	0	(-)150	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році влаштовано систему опалення, встановлено вікна, двері, систему вентиляції, облаштовано вузол обліку тепла, виконано облицювання фасаду. У I кварталі 2019 року планується завершення проекту	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
	22) Поточний ремонт спортивної зали при Оситнязькому сільському будинку культури, Великосєверинківської сільської ради	Великосєверинівська ОТГ	2018	2018	Місцевий бюджет	17,40	17,40	190,00	17,40	190,00	17,40	кількість відвідувачів у рік	осіб	1200	0	(-) 1200	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлено проектнo-кошторисну документацію. Планується продовжувати реалізацію в 2019 році.	
	23) Реконструкція приміщення Павлівського будинку культури по вул.Центральній,123, с.Павлівка, Світловодського району	Світловодський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	70	63	(-)7	<b>Не виконано</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	24) Капітальний ремонт та встановлення опалення Докучаєвського сільського Будинку культури, Устинівського району	Устинівський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	економія паливних ресурсів	%	20	0	(-)20	<b>У стадії виконання</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
												збільшення темпів розвитку режиму		5	0	(-)5		

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	25) Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в селі Куцеволівка, вул.Молодіжна, 22, Онуфріївського району	Онуфріївський район	2018	2018	державний та місцевий бюджети	919,20	919,20	1110,00	919,20	1110,00	919,20	кількість заходів у рік	од.	20	18	(-)-2	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року проведено коригування ПКД та подано на проходження експертизи. Проведені роботи по системі опалення, заміна вікон та дверей на металопластикові. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року №423-р виділено кошти в сумі 1110,00 тис. грн. на реалізацію даного проекту. Кошти надійшли в кінці 2018 року.	
17	Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ третинного рівня для надання якісної медичної допомоги населенню області (4 проекти)					4806,00	4806,00	4806,00	4806,00	4806,00	4806,00							
	1) Реконструкція будівель КЗ "Кіровоградська обласна лікарня" (корпус №3 блоки 4, 7, корпус №4, №5, №6, пральня, харчоблок) із запровадженням заходів енергозбереження	м.Кропивницький	2018	2020		4806,00	4806,00	4806,00	4806,00	4806,00	4806,00	кількість закладів	одиниць	1	0	(-)-1	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено заміну системи опалення та водопровідно-каналізаційних мереж корпусу №3,4,5. Проект буде реалізовуватись у 2019 році.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	2) Капітальний ремонт лікувального та поліклінічного корпусів КЗ "Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер": заміна віконних та дверних блоків, утеплення стін (з виготовленням ПКД)	м.Кропивницький	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість закладів	одиниць	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> За наявності фінансування реалізацію проекту буде розпочато в 2019 році	Протягом 2018 року через відсутність фінансування роботи не проводились.
	3) Реконструкція частини будівлі по вул.Комарова, 56 у м.Кропивницькому для улаштування оперативно-диспетчерської служби ТМО "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області"	м.Кропивницький	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість закладів	одиниць	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> За наявності фінансування реалізацію проекту планується розпочати в 2019 році	Протягом 2018 року через відсутність фінансування роботи не проводились.
	4) Капітальний ремонт будівлі поліклінічного та венерологічного відділень КЗ "Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер" (з виготовленням ПКД)	м.Кропивницький	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість закладів	одиниць	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> За наявності фінансування реалізацію проекту планується розпочати в 2019 році.	Протягом 2018 року через відсутність фінансування роботи не проводились.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
18	Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ вторинного рівня (12 проектів)					22083,00	14746,80	24048,50	15538,47	22793,46	15596,84							
	1) Встановлення вікон в неврологічному відділенні, утеплення приміщення дитячого та неврологічного відділення, ремонт в дитячому відділенні в Благовіщенській ЦРЛ	Благовіщенський район	2018	2018	обласний бюджет	4390,60	130,20	4390,60	130,20	4390,60	130,20	жителі району	тис. осіб	22,8	0	(-)22,8	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році проведено ремонт кабінету фтизіатра в дитячому відділенні, придбано меблі, здійснено протипожежні заходи. Завершення проекту заплановано у 2019 році	
	2) Заміна віконних блоків терапевтичного відділення на енергоефективні у Вільшанській ЦРЛ (капітальний ремонт)	Вільшанський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	вікна	шт.	15	0	(-)15	<b>Не виконано</b> Протягом 2018 року роботи не проводились. Готуються пропозиції щодо виключення проекту з Плану заходів із реалізації Стратегії - 2020.	
	3) Будівництво модульної котельні для Новгородківської ЦРЛ	Новгородківський район	2018	2018	Державний, районний бюджети	49,10	49,10	2000,00	49,10	2000,00	49,10	кількість отримувачів вигод	осіб	1550	0	(-)1550	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році проведено роботи з виготовлення державного акту на землю та техпаспорту приміщення. Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	



№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	4) Часткова заміна вікон на енергозберігаючі у відділеннях Новоукраїнкої ЦРЛ (капітальний ремонт)	Новоукраїнський район	2018	2020		2248,90	1425,70	2248,90	1425,70	2248,90	1425,70	економія палива	тонн	45	13,8	(-) 31,2	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року встановлено 115 енергозберігаючих вікон. Реалізація проекту продовжується.	
	5) Капітальний ремонт із заміною віконних блоків в приміщенні харчоблоку Петрівської ЦРЛ	Петрівський район	2018	2018	районний бюджет	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1313,40	економія палива	тис.грн.	12	0	(-)12	<b>У стадії виконання</b> Частково виконаний капітальний і поточний ремонт приміщення із заміною дверних блоків та віконних зрізів. Роботи продовжуються.	
	6) Реконструкція котельні для заміщення споживання природного газу акушерсько-гінекологічного відділення Світловодської ЦРЛ	м.Світловодськ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість мешканців	осіб	100	0	(-)100	<b>Не виконано</b> Протягом 2018 року роботи не проводились. У 2019 році планується проводити реалізацію проекту за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	7) Проведення теплосанатії будівлі дитячої міської поліклініки №1 в м.Кропивницькому	м.Кропивницький	2017	2019	місцевий бюджет	809,10	442,70	460,00	442,70	819,50	802,20	вікна	шт.	127	131	(+)4	<b>Виконано</b> Роботи завершenni. Встановлено 131 шт. енергозберігаючих вікон та 16 шт. дверей. Відремонтовано 621 м стиків фасаду. Декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 16.01.2019 №141190160141	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	8) Реконструкція системи опалення (заміщення споживання природного газу) у Голубієвицькій лікарській амбулаторії по вул. Центральна, 18 с. Голубієвічі, Компаніївської селищної ради	Компаніївська ОТГ	2018	2018	державний, місцевий бюджети	342,50	342,50	347,20	342,50	347,20	342,50	площа забудови теплогенераторної	кв.м	64,43	0	0	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році зроблено перерахунок ПКД, проведено будівельні роботи котельні та складу палива амбулаторії. Роботи будуть продовжуватись у 2019 році.	
	9) Встановлення модемів до газових лічильників у: комунально-лікувальному закладі центру первинно медико-санітарна допомога (адмінкорпус та поліклініка), Витязівській СЛА, Бобринківському, Березівському, Костомарівському, Миколобаванському, Федіївському ФАПі	Бобринцевий район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість вузлів обліку	кількість	8	0	(-)8	<b>Не виконано</b> Готуються пропозиції щодо виключення проекту з Плану заходів з реалізації Стратегії -2020. Реалізація проекту призупинена у зв'язку з тим, що ВАТ "Кіровоградгаз" на даний час не має можливості з технічних причин встановити обладнання для зчитування інформації.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)		
	10) Проведення капітального ремонту приміщення Злинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Велігіна, 27 в с.Злинка Маловисківського району	Маловисківський район	2017	2018	Державний, районний бюджети	4407,30	2521,10	2521,10	1867,57	3610,86	2957,34	обсяг капітальних інвестицій	тис.грн.	4407,30	1089,76	(-)3317,54	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року відремонтовано покрівлю, горище, перекриття, проведено заміну вікон, утеплення фасаду, заміну електропроводки. У 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	11) Проведення капітального ремонту поліклініки Голованівської ЦРЛ (II черга)	Голованівський район	2018	2018	державний, районний бюджети	8576,40	8576,40	8576,40	8576,40	8576,40	8576,40	кількість лікарняних відвідувань за зміну	кількість	250	0	(-)250	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року проведено ремонтні роботи другого поверху поліклініки, замінено вікна, двері, радіатори, замінено сантехніку вбиралень, укладено кахель. Роботи продовжуються.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	12) Утеплення фасадів головного корпусу Компаніївської центральної районної лікарні, реконструкція системи горячого водопостачання Компаніївської ЦРЛ, придбання приміщення для Першотравенського ФАПу	Компаніївський район	2018	2019	Державний бюджет	0,00	0,00	1259,10	1259,10	2704,30	2704,30	площа утеплення стін	кв.м	1939	1160	(-)779	<u>У стадії виконання</u> Проведено утеплення 1160 кв.м. або 60% загальної площі приміщення центральної районної лікарні, замінено вікна на енергозберігаючі склопакети. Реалізацію проекту планується продовжити у 2019 році.	
	За напрямом "1.А. - 18 проектів (108- структурних проектів)				Всього	520119,08	168501,00	398034,97	369538,20	1066255,17	568383,32							

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку**  
**Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік**

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		у звітному періоді, тис.грн.						з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
1 Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
2 Напрямок 1.В. Зростання конкурентоспроможності																		
1	Впровадження лінії по переробці молочної продукції	Гайворонський район	2017	2018	Власні кошти	0,00	0,00	1200,00	0,00	2000,00	800,00	Потужність	тонн	300	0	(-) 300	У стадії виконання У 2017 році виготовлено ПКД на суму 800 тис.грн. Планується виконання проекту у 2019 році на базі ПСП "Нива", Гайворонський район	Через обмеженість обігових коштів підприємством у 2018 році роботи не проводились.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
2	Введення в експлуатацію виробничого комплексу з виробництва комбікормів і концентратів	Великосеверинівська ОТГ	2017 2019	Власні кошти	26675,00 26675,00	26675,00 26675,00	26675,00 26675,00	26675,00 26675,00	26675,00 26675,00	кількість нових підприємств	од.	1	1	0	<b>Виконано</b> У жовтні 2018 року введено в експлуатацію комплекс на базі ТОВ"ДАБЛ-ДЕККЕР", Великобисеринівська сільська рада Потужність - 15 т/год. Створено 15 робочих місць.			
3	Розміщення сервісного центру сільськогосподарської техніки	Великосеверинівська ОТГ	2018 2018	Власні кошти	352,00 325,00	1500,00 325,00	1500,00 325,00	1500,00 325,00	1500,00 325,00	кількість нових підприємств	од.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> ТОВ "ЛАНДТЕХ" на території с. Підгайці, Великобисеринівської сільської ради розроблено схему планування території розміщення будівель сервісного центру. Проведено аукціон з виділення земельної ділянки. Виготовлено ПКД. Роботу буде продовжено у 2019 році.			

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
4	Реконструкція будівлі під комбікормовий завод	Знамянський район	2018	2018	Власні кошти	2500,00	3940,00	3940,00	3940,00	3940,00	3940,00	виробництво комбікорму на добу	тонн	30	30	<b>Виконано</b> Протягом 2018 року проведено реконструкцію приміщення під комбікормовий завод виконано в ТДВ "Колос", с.Дмитрівка, Знам'янського району. Потужність-30 т/добу.		
5	Будівництво зерносховища	Компаніївський район	2018	2018	Власні кошти	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	Потужність	тис.тонн	4	4	0	<b>Виконано</b> Завершено будівництво зерносховища на базі ФГ Козаков В.В. с.Губівка, Компаніївський район. Протягом 2018 року освоєно коштів у сумі 900 тис.грн. Проектна потужність - 4 тис.тонн	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
6	Будівництво зернозберігаючого комплексу	Новомиргородський район	2015-2017	2018	Власні кошти	0,00	0,00	67000,00	6410,20	67000,00	72178,00	кількість робочих місць	одиниць	10	15	(+)-5	<b>Виконано</b> У звітному періоді введена потужність для зберігання зерна на базі СТОВ "Агролан", Новомиргородського району. Потужність становить 28 тис. тонн, або 82 % до проектної потужності та створено 15 робочих місць.	
7	Завершення будівництва зернозберігаючого підприємства	Новомиргородський район	2014-2017	2018	Власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	114000,00	кількість робочих місць	одиниць	70	48	(-)-22	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року роботи не проводились. З початку реалізації проекту по будівництву Капітанівського зернозберігаючого підприємства, Новомиргородського району введена потужність на зберігання зерна складає 59 тис. тонн та створено 48 робочих місць. Реалізація проекту продовжуватиметься у 2019 році.	



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
8	Будівництво елеватора на 50 тис. тонн зерна та млина потужністю 250 тонн на добу	Новгородківський район	2016-2017	2019	Власні кошти	0,00	14500,00	80500,00	14500,00	175000,00	109000,00	створення нових робочих місць	од.	10	0	(-)10	<b>У стадії виконання</b> Будівництво елеватора ТОВ "Куцівське ЗЗП" в с.Куцівка Новгородківського району розпочато у 2015-2016 роках, введено в експлуатацію I чергу. Протягом 2018 року інвестовано 14,5 млн.грн. Будівельні роботи тривають.	
9	Модернізація і оновлення машинно-тракторного парку	Світловодськ				79025,30	77022,00	21000,00	77022,00	21000,00	77022,00							
	1) Модернізація і оновлення сільськогосподарськими підприємствами Олександрівського району	Олександрівський район	2018	2020	Власні кошти	63022,00	63022,00	15000,00	63022,00	15000,00	63022,00	Кількість нової сільськогосподарської техніки	од.	6	43	(+) 37	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району за власні кошти придбано 43 одиниці техніки.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	2) Модернізація і оновлення сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району	Світловодський район	2018 2018		Власні кошти	16003,3	14000	6000	14000	6000	14000	Придбання сільгосптехніки	од.	12	17	(+) 5	<b>Виконано</b> Придбано 17 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме: 10 - тракторів, 1 - комбайн, 1 – посівна техніка, 1 – оприскувач, 4 одиниці іншої с/г техніки	
10	Розвиток садовоягідного виробництва	Устинівський район	2018 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	виділення земельної ділянки	га	42,8	0	(-42,8)	<b>Не виконано</b> У 2018 році проведено аукціон щодо земельної ділянки для ведення садівництва (20 листопада 2018 року), за його результатами укладено договір-аренди на 7 років. Реалізація проекту запланована на 2019-2020 роки.	
												придбання сажанців плодів тп ягід	тис. шт.	100	0	(-100)		
												створення нових робочих місць	од.	6	0	(-6)		
	За Напрямом 1.В. - 10 проєктів (2- структурних проєкти)					108552,30	122462,00	202715,00	129772,20	450015,00	404840,00							

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку**  
**Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік**

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури																		
1	Створення комфортних умов життєдіяльності населення області (5 проектів)					1881,80	1875,64	1807,40	2068,90	1807,40	2068,90							
	1) Реконструкція мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Олександрівського району	Олександрівський	2018	2020	Місцевий бюджет	474,40	468,24	200,00	474,40	200,00	474,40	Кількість світлоточок	шт.	100	22	(-)78	У стадії виконання Протягом 2018 року встановлено 290 світлоточок та 9,8 км електродроту.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)]	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	2) Реконструкція мереж вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій в м.Новомиргороді	Новомиргородський район	2018	2018	Державний, місцевий бюджет, власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	11210	0	(-)11210	<b>Не виконано</b> Даний проект не пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР. Планується виключення даного проекту із Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії на період до 2020 року. Готуються пропозиції.	
	3) Будівництво мереж зовнішнього освітлення у с.Мар'янівка, Мар'янівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	220	0	(-)220	<b>Не виконано</b> Готуються пропозиції щодо виключення даного проекту із Плану заходів на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії на період 2020 року.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична								планова	фактична		
	4) Будівництво мереж зовнішнього освітлення у с.Осикувате Благодатненської сільської ради, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	200,00	187,10	200,00	187,10	кількість отримувачів послуг	осіб	210	0	(-)210	<b>Виконано.</b> Створено комфортні умови життєдіяльності населення Благодатненської сільської ради	
	5) Капітальний ремонт систем вуличного освітлення, Соколівської сільської ради, Кіровоградського району	Соколівська ОТГ	2018	2020	Місцевий бюджет	1407,40	1407,40	1407,40	1407,40	1407,40	1407,40	кількість жителів	осіб	539	539	0	<b>У стадії виконання</b> Виготовлено 19 ПКД на проведення капітального ремонту систем вуличного освітлення та виконано роботи в селах Назарівка, Вишняківка, Соколівське, Безводне, Даріївка, Ганнинське, Оленівка.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
2	Проведення капітального ремонту будівлі під багатоквартирний житловий будинок с. Григорівка Світловодського району	Світловодський район	2016	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	38,80	38,80	38,80	38,80	реалізованих проектів, заміна даху	од.	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> У 2018 році розроблено ПКД. Реалізацію проекту планується розпочати у 2019 році.	
3	Будівництво автозаправної станції, смт Устинівка	Устинівський район	2018	2018	Власні кошти	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	кількість створених робочих місць	од.	6	0	(-) 6	<u>Не виконано</u> Планується розпочати реалізацію проекту у 2019 році.	Протягом 2018 року роботи з будівництва не проводились через фінансовий стан на підприємстві.
	За Напрямом 1.С - 3 проекти (5 - структурних проектів)					0,00	1875,64	3346,20	2107,70	3346,20	2107,70							

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку**  
**Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік**

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
						плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
<b>Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"</b> <b>Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"</b> <b>Напрямок 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області</b>																		
1	<b>Забезпечення населених пунктів централізованим тепlopостачанням (5 ПРОЕКТІВ)</b>					0,00	0,00	12,50	12,50	212,50	212,50						<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з громадськістю. Підтримано понад 20 ініціатив громадських організацій; проведено:	
	1) Проведення реконструкції теплових мереж від ТЕЦ по вул.В'ячеслава Чорновола, м.Кропивницького	м.Кропивницький	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виробництво км тепломереж	0	0	0		<b>Не виконано</b> Реалізацію проекту перенесено на 2019 рік	
	2) Проведення реконструкції теплових мереж по вул.Арсенія Тарковського, м.Кропивницького	м.Кропивницький	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виробництво теплової км тепломереж	0	0	0		<b>Не виконано</b> Реалізацію проекту перенесено на 2019 рік	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		планова	фактична	планова		фактична	планова	фактична									
									плановий	фактичний	планова						
	3) Оптимізація системи теплозабезпечення шляхом децентралізації системи тепlopостачання м.Олександрія	м. Олександрія	2018 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виробництво теплової енергії	Одиниць котельні, к	4	0	(-)4	<b>Не виконано</b> Європейським інвестиційним банком прийнято рішення про виділення коштів для фінансування проекту "Оптимізація системи теплозабезпечення м.Олександрії Кіровоградської області" лист Мінрегіону від 11 січня 2019 року №7/9/469-19. Передумовою першої вибірки коштів є: - забезпечення техпідтримки групи реалізації проекту за власні кошти або кошти місцевого самоврядування; - прийняття рішення про забезпечення виконання зобов'язань
	4) Проведення реконструкції котельні №35 по вул.Карла Лібкнехта,35, м.Олександрія	м. Олександрія	2018 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виробництво теплової	Гкал/год	7,48	0	(-)7,48	КП"Теплокомуненерго", як кінцевим бенефіціаром; - підписання Угоди про передачу коштів позики між КП"Теплокомуненерго" та Мінфіном. Реалізація проекту передбачається на 2020-2024 роки.



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)	
	5) Проведення реконструкції тепломереж м. Долинська	Долинський район	2017 2020			0,00	0,00	12,50	12,50	212,50	212,50	протяжність	км	0,5	0	(-)0,5	<b>У стадії виконання</b> У 2017 році замінено 240 м системи теплопостачання (труби). У 2018 році виготовлено ПКД на подальшу реалізацію проекту. Реалізацію проекту буде продовжено в 2019 році.
<b>2</b>	<b>Розроблення генеральних планів міст (2 проекти)</b>					<b>356,50</b>	<b>1856,50</b>	<b>1856,50</b>	<b>1639,20</b>	<b>1856,50</b>	<b>1639,20</b>						
	1) Розроблення генерального плану населеного пункту Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади м. Новоукраїнка	м. Новоукраїнка	2018 2018		місцевий бюджет	<b>356,50</b>	<b>356,50</b>	<b>356,50</b>	<b>139,20</b>	<b>356,50</b>	<b>139,20</b>	Кількість отримувачів вигоди	осіб	17000	0	(-)17000	<b>У стадії виконання</b> У 2017 році виконано роботи з актуалізації картографічної основи м.Новоукраїнка, розпочато роботи з розроблення історико-архітектурного опорного плану та проектування генерального плану. У 2018 році проводились роботи з розробки історико-архітектурного опорного плану та генерального плану. Реалізацію буде продовжено у 2019 році.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)	
	2) Внесення змін до генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області (у т.ч. зміни до генерального плану міста, план зонування, історико-архітектурний опорний план, розділ цивільного захисту, експертиза проектної документації)	м.Олександрія	2018 2018	Місцевий бюджет		0,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	Кількість отримувачів вигоди осіб		88740	88740	0	<b>Виконано</b> Внесено зміни до історико-архітектурного опорного плану, розділу цивільного захисту на особливий період та мирний час та проведено роботи щодо плану зонування територій (зонінгу)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)	
3	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 м.Кропивницький (добудова)	м.Кропивницький	2017	2018	Місцевий бюджет, власні кошти	37784,60	21558,60	20843,80	11927,60	36784,60	24301,46	квартири	шт.	54	0	(-)54	<p><b>У стадії виконання</b></p> <p>Продовжується будівництво житлового будинку. Завершено внутрішнє оздоблення квартир, встановлення дверей. Проводяться роботи з облаштування квартир газовим автономним опаленням, монтажу ліфта та системи для збору сміття.</p> <p>Програмою капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки, затвердженою рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року №2276 передбачені кошти з міського бюджету на 2019 рік, в сумі 9569,0 тис.грн. Реалізація проекту буде продовжено у 2019 році.</p>

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична									
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична									
4	Реконструкція площі Героїв Майдану у м.Знам'янка Кіровоградської області	м.Знам'янка	2017 2018	Місцевий бюджет	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30	99,30	Мешканці міста	осіб	28029	0	(-) 28029	<b>У стадії виконання</b> У 2017 році виготовлено ПКД. Кошти субвенції з державного бюджету на реалізацію цього проекту в сумі 3,9 млн.грн. надійшли наприкінці 2018 року і будуть використані у 2019 році.	
За напрямом 1.D. - 4 проекти (7 - структурних проектів)						38240,40	23415,10	22712,80	13579,30	38952,90	26252,46						

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку**  
**Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік**

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична						
Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																	
Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																	
Напрям 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу																	
1	Підтримка експлуатаційного стану комунальних доріг на високому якісному рівні (39 проектів)															<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з громадськістю. Підтримано понад 20 ініціатив громадських організацій; проведено: нараду з керівниками	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична										
	1) Реконструкція окремих конструктивних елементів водопропускної споруди на р.Синиця по вул.Заводська у м.Благовіщенську	Благовіщенський район	2018	2018	Обласний бюджет	17500,00	0,00	17500,00	132,30	17500,00	132,30	кількість отримувачів вигод	тис.осіб	6,1		(-)6,1	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році за рахунок коштів ОФОНПІС розроблена ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	2) Капітальний та поточний ремонт доріг місцевого значення на території Олександрівського району	Олександрівський район	2018	2020	Місцевий бюджет	7864,60	7864,60	3000,00	7864,60	3000,00	7864,60	Площа відремонтованих доріг	тис. кв.м	12	19,4	(+)7,4	<b>У стадії виконання</b> Проведено капітальний та поточний ремонт доріг на площі 31,4 тис.кв.м. Роботи продовжуються.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	3) Капітальний ремонт дороги по просп.Інженерів в м.Кропивницькому	м.Кропивницький	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	протяжність дороги	км				<b>Не виконано</b> На даний час здійснюються передпроектні заходи. Бюджетом передбачено 100 тис.грн на виготовлення ПКД в 2019 році. За наявності фінансування роботи планується розпочати у 2019 році	
	4) Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул.Кропивницького в м.Кропивницькому	м.Кропивницький	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	протяжність дороги	км				<b>Не виконано</b> На даний час здійснюються передпроектні заходи. Бюджетом передбачено 200 тис.грн на виготовлення ПКД в 2019 році. За наявності фінансування роботи планується розпочати у 2019 році	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		планова	фактична	планова		фактична	планова	фактична									
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення						
	5) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Садової (від вул.Червоноармійської до вул.Щербакова) у м.Олександрії	м.Олександрія	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	5028,80	1819,70	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	14,5	0 (-)14,5	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року роботи не виконувались. Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	Проект не пройшов конкурсний відбір до переліку проєктів регіонально-го розвитку, що можуть реалізовуватись за кошти ДФРР	
	6) Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Чичеріна (від вул.Свердлова до вул.Червоноармійської) у м. Олександрії	м.Олександрія	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	4181,6	767,0	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	6,18	0 (-)6,18	<b>У стадії виконання</b> Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.		



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оціню фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясне-нням причин їх виникнення та зазначе-нням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична									
	7) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Трапезонська (від вул.Постишева) (від вул. 6-го Грудня до пр. Соборного) у м.Олександрії	м.Олександрія	2018 2018	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1637,40	19,80	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	5,2	0 (-)5,2	<b>У стадії виконання</b> Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.		
	8) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Конько (від вул.Бойко до вул.Комсомоль-ська) у м.Світловодську	м.Світловодськ	2018 2018		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	Протяжність дороги	км	0,45	0 (-)0,45	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
																	Строк реалізації проекту
		плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.		у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)						
	9) Капітальний ремонт дорожнього покриття Кременчуцької греблі від шлюзу до переїзду на смт. Власівка у м.Світловодськ, Кіровоградської області	м.Світловодськ	2018 2019		0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,00		Протяжність дороги	км	5,2	0	(-)5,2	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).		
	10) Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Гагаріна (від вул.Михайла Грушевського до вул.Партизанської) в м.Знам'янка	м.Знам'янка	2017 2018	Місцевий бюджет	1884,70 1884,70	1884,70 1884,70	1884,70 1884,70	1884,70 1884,70		Мешканці міста	осіб	28029	28029	0	<b>Виконано</b> Протягом січня-вересня 2018 року проведено роботи з капітального ремонту автомобільної дороги.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
												плановий	фактичний	найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення		
		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.	планова	фактична										
	11) Капітальний ремонт автомобільної дороги Мала Виска-Паліївка	м.Мала Виска	2018 2018		місцевий бюджет	0,00	0,00	0,0	0,0	32,30	32,30	кількість отримувачів вигод	осіб	11739	0	(-)11739	<b>У стадії виконання</b> Виготовлено ПКД та здійснено її експертизу. Подано на розгляд регіональної комісії по відбору проектів до ДФРР на 2019 рік.	
	12) Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Діброви (від вул. Братської до вул. 6-го Грудня) у м.Олександрія	м.Олександрія	2018 2018		місцевий бюджет	1217,77	1217,77	1217,77	1217,77	1217,77	1217,77	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	5,2	5,2	0	<b>Виконано</b> Роботи з капітального ремонту дорожнього покриття завершено.	
	13) Капітальний ремонт частини дорожнього покриття вулиці Джерельної у м. Олександрії	м.Олександрія	2018 2018		Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	1444,30	0,00	1444,30	5,50	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	5,2	0	(-)5,2	<b>У стадії виконання</b> Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проекту.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		планова	фактична				планова	фактична										
	14) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Григорія Сокальського (від вул. Студентської до вул. Григорія Усика) у м. Олександрії	м.Олександрія	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	1499,70	5,50	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	6,6	0	(-)6,6	<b>У стадії виконання</b> Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проекту.		
	15) Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття вул.Захисників України (від вул. Діброва до вул.Першотравневої) у м.Олександрії. Коригування	м.Олександрія	2017 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	1304,00	596,00	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	3,05	0	(-)3,05	<b>У стадії виконання</b> Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проекту.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
		планова	фактична	планова	фактична		планова	фактична										
	16) Капітальний ремонт частини дорожнього покриття Кіровоградського шосе у м. Олександрії	м.Олександрія	2018	2018	Державний, місцевий бюджети	1000,51	1000,51	1000,51	1000,51	1000,51	1000,51	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	5,2	4,9	(-)0,3	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року розроблено проектну-кошторисну документацію та виконано роботи на 95%. Для повної реалізації проекту залишилося нанести розмітку та встановити дорожні знаки. Роботи продовжуються.	
	17) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 6-го Грудня (від вул. Комарова до вул. Постишева) у м. Олександрії		2017	2018		Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	1878,40	16,80	Площа відремонтованих	тис. м.кв.	4,1	0	(-)4,1	<u>У стадії виконання</u> Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проекту.
	18) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Комарова (від пр. Соборного до вул. 6-го Грудня) у м. Олександрії	м.Олександрія	2017	2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	1646,60	19,80	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	5,3	0	(-)5,3	<u>У стадії виконання</u> Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проекту.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		планова	фактична			планова	фактична											
				плановий		фактичний												
	19) Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Першотравневої (від вул. Шевченка до вул.Знамянської) у м. Олександрії	м.Олександрія	2017 2018		Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	4348,20	8,80	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	111,1	0	(-)111,1	<b>У стадії виконання</b> Проект частково реалізовано в рамках проєкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Першотравневої, Кременчуцького шосе", виконання якого у 2018 році здійснювалось за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		планова	фактична	планова		фактична	планова	фактична										
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення							
	20) Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Знам'янської (від вул.Першотравневої до вул. Героїв Сталінграду) у м. Олександрії	м.Олександрія	2017 2018		Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	8021,80	16,20	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	20,1	0	(-)20,1	<b>У стадії виконання</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		плановий	фактичний			планова	фактична										
	21) Капітальний ремонт вул.Миру, м.Світловодськ	м.Світловодськ	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяжність дороги	км	3,2	0	(-)3,2	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з пояснення причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	22) Капітальний ремонт вул.Приморської, м.Світловодськ	м.Світловодськ	2018	2019	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяжність дороги	км	3,9	0	(-)3,9	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		плановий	фактичний															
	23) Капітальний ремонт III-ї Обізної дороги від вул. Золотарівська від (вул.Фрунзе) до вул. Дружби м.Світловодськ	м.Світловодськ	2018 2018		Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяжність дороги	км	1,83	0	(-)1,83	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична								
	24) Капітальний ремонт вул. Золотарівська (Фрунзе) від вул.Чайковського до III-ї Обізної м.Світловодськ	м.Світловодськ	2018 2018		Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяжність дороги	км	0,28	0 (-)0,28	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з пояснення причин їх виникнення та зазначення механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
						планова	фактична										
	25) Реконструкція проїжджої частини вул.Ельворті, вул.Миколи Левітського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською м.Кропивницького	м.Кропивницький	2017	2020	Місцевий бюджет	4091,48	1984,03	2000,0	1984,0	4091,5	2751,96	Протяжність дороги	м	320	0	(-)320	<b>У стадії виконання</b> В 2018 році виконано комплекс підготовчих робіт з облаштування шляхопроводу. Програмою капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення м.Кропивницького на 2019–2021 роки (рішення Міської ради від 31 січня 2019 року № 2276) передбачені кошти з міського бюджету на 2019 рік, в сумі 50,5 млн грн.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична									
	26) Реконструкція ІІ-ї об'їзної дороги, м.Світловодськ	м.Світловодськ	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Протяжність дороги	км	0,57	0	(-)0,57	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична								
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична								
	27) Проведення поточного ремонту вулично- дорожньої мережі у с.Новоградівка, с.Пенькове та с.Новосамара, Новоградівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	3463,00	3463,00	3463,00	3463,00	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	460	460	<b>Виконано</b> Проведено поточний ремонт вулично- дорожньої мережі населених пунктів Бобринецького району. Окрім цього забезпечено експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення та здійснено поточний середній ремонт (планування узбіччя автогрейдером) автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120131 Новоградівка-Мирне-Іванівка-вихід на а/д Н-14.	
	28) Проведення поточного ремонту вулично- дорожньої мережі у с.Кривonosове, Кривonosівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	300	0 (-)300	<b>Виконано</b> Протягом 2018 року проведено грейдерування та вирівнювання дорожнього покриття.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	29) Проведення поточного ремонту вулично- дорожньої мережі у с.Тарасівка та с.Червонопілля, Тарасівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018		0,00	0,00	430,00	359,80	430,00	359,80	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	860	0	(-)860	<b>Виконано</b> Виконано за фактично менший обсяг коштів 359,8 тис. грн. Здійснено поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у с.Тарасівка та с. Червонопілля, Тарасівська сільська рада	
	30) Проведення поточного ремонту вулично- дорожньої мережі у с.Кетрисанівка, Кетрисанівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	400	0	(-)400	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році частково здійснено поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у с.Кетрисанівка за рахунок коштів землекористувачів. Реалізацію заходу заплановано на 2019 рік.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Сторок реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
	31) Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі с.Верхньоінгульське Верхньоінгульська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018 2018			0,00	0,00	250,00	286,00	250,00	286,00	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	500	0	(-)500	<b>Виконано</b> Здійснено поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у с.Верхньоінгульське, Верхньоінгульська сільська рада	
	32) Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у с.Апрелівське, Апрелівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018 2018	Державний, місцевий бюджети		0,00	0,00	3871,50	3871,50	3871,50	3871,50	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	560	0	(-)560	<b>Виконано</b> Проведено грейдеравання та вирівнювання дорожнього покриття. Окрім цього забезпечено експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення та здійснено поточний середній ремонт (планування узбіччя автогрейдером) автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120130 Новоградівка-Апрелівка	



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	33) Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у с.Олексіївка, Олексіївська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018 2018		Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	2480,80	2480,80	2480,80	2480,80	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м <sup>2</sup>	400	400		<b>Виконано</b> Забезпечено експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення та здійснено поточний середній ремонт (планування узбіччя автогрейдером) автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120101 Бобринець-Олексіївка-Верхньоінгульське.	
	34) Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у с.Рощахівка та с.Маріуполь, Рощахівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018 2018		Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м <sup>2</sup>	300	0	(-)300	<b>Не виконано</b> Готуються пропозиції щодо виключення даного проекту із Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії на період 2020 року.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
	35) Реалізація у 2018 році заходів Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Світловодського району на 2018–2020 роки	Світловодський район	2018 2018		Державний бюджет	8836,90	8836,90	93200,00	8836,90	93200,00	8836,90	Ямковий поточний ремонт доріг	км	42,7	0 (-)42,7	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року проведено ямковий ремонт на дорогах загального користування місцевого значення району. Реалізацію заходу перенесено на 2019 рік.	
	36) Капітальний ремонт провулку Степовий в с. Соколівське Кіровоградського району	Соколівська ОТГ	2018 2018		Державний, місцевий бюджети	2898,60	2898,60	2898,60	2898,60	2898,60	2898,60	довжина дорожнього покриття	км	0,4	0 (-)0,4	<b>Виконано</b> Протягом 2018 року проведено експертизу проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Степовий с.Соколівське Кіровоградського району.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
										найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
		плановий	фактичний	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.											
		плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	37) Капітальні ремонти доріг: по вул. Осипенко від пр.Виноградного до вул. Горького в м.Помічна; по пр. Макаренка в м.Помічна дороги м. Помічна-с.Помічна	Помічнянська ОТГ	2018 2018	Державний, місцевий бюджет	1750,44	1750,44	7000,00	1750,44	7000,00	1750,44	кількість отримувачів вигод	осіб	0	0	0	<b>У стадії виконання</b> Реалізація розпочато у 2018 році і буде продовжено у 2019 рік.	
	38) Капітальний ремонт вул.Єгорова у м.Світловодську	м.Світловодськ	2018 2018	Обласний бюджет	24476,9	21140,8	7100,0	21876,4	24476,9	39253,24	Протяжність дороги	км	2,1	2,1	0	<b>У стадії виконання</b> Проект знаходиться на завершуючій стадії виконання. Виконано 95% робіт. Реалізацію заходу заплановано на 2019 рік.	
	39) Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Говорова у м.Олександрії	м.Олександрії	2018 2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	3,05	0	(-)3,05	<b>Не виконано</b> Готуються пропозиції на виключення проекту з Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична	планова	фактична								
	За напрямом 2.А. - 1 проєкт (39 структурних проєктів)				71521,90	71521,90	148961,18	60127,39	198008,37	81579,52								























































**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку**  
**Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік**

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
						планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменшування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
		плановий	фактичний					планова	фактична	планова	фактична								
<b>Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"</b>																			
<b>Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"</b>																			
<b>Напрямок 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу</b>																			
<b>1</b>	<b>Реконструкція і будівництво об'єктів каналізаційного господарства у населених пунктах області (9 проектів)</b>					<b>15747,88</b>	<b>190,60</b>	<b>25646,62</b>	<b>1618,60</b>	<b>25882,02</b>	<b>1781,30</b>						<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з громадськістю. Підтримано понад 20 ініціатив громадських організацій; проведено:		
	1) Реконструкція системи водовідведення у м.Благовіщенську (Коригування)	Благовіщенський район		2018 2020	державний, місцевий бюджети	12004,20	0,00	12004,20	0,00	12004,20	0,00	жителі міста	тис.осб	6.1	0	(-)6,1	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
						планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) I	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична					планова	фактична									
	2) Будівництво очисних споруд у м.Мала Виска потужністю 400 м куб. на добу	Маловишківська ОТГ		2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	10000	0	(-)10000	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році.	
	3) Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м.Бобринці	Бобринецька ОТГ		2018 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість абонентів	осіб	1200	0	(-)1200	<b>Не виконано</b> Проект включено до секторальної стратегії вдосконалення послуг з водопостачання та водовідведення міської ради, затвердженої рішенням від 30.05.2018 року №1567. Планується реалізація проекту в 2020 році за сприяння проекту "DOBRE".	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	4) Будівництво каналізаційного колектора вул.Конько (від вул.Бойка до вул.Комсомольська) у м.Світловодську	м.Світловодськ	2017	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	38,80	кількість мешканців	тис.чол.	31,5	0	(-)31,5	<b>У стадії виконання</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	5) Будівництво локальних очисних споруд продуктивністю 200 м куб на добу в смт Завалля Гайворонського району	Гайворонський район	2018	2019		0,00	0,00	6089,80	0,00	6089,80	0,00	потужність	м.куб.	200	0	(-)200	<b>Не виконано</b> Проект поданий на ДФРР на фінансування в 2019 році. Реалізація проєкту планується у 2019 році.	
	6) Будівництво локальних каналізаційних очисних споруд в м.Долинська	Долинський	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	1428,00	1428,00	1428,00	1428,00	потужність	м.куб/добу	1500	0	0	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію. Реалізація проєкту планується в 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	7) Будівництво каналізаційної насосної станції та споруд з вбудованим блоком попередньої біологічної очистки від житлового масиву по вул.30 років Перемоги в с. Березинка, Кіровоградського району	Кіровоградський район	2018	2018		3743,68	148,60	3743,68	148,60	3743,68	148,60	кількість отримувачів вигод	тис.осіб	4,8	0	(-)4,8	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано експертний висновок. Подано запит до департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації щодо можливості фінансування проекту у 2019 році.	
	8) Реконструкція очисних споруд в с. Созонівка, Кіровоградського району	Кіровоградський район	2016	2020	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90	123,90	кількість отримувачів вигод	тис.осіб	1,8	0	(-)1,8	<u>У стадії виконання</u> У 2016 році виготовлено ПКД та проведено експертизу. Передбачено реалізацію проекту у 2019 році за рахунок коштів із фонду охорони навколишнього природного середовища.	
	9) Реконструкція очисних споруд потужністю 65 м.куб./добу в сел.Онуфріївка	Онуфріївський	2015	2018	Місцевий бюджет	0,00	42,00	2380,94	42,00	2380,94	42,00	кількість отримувачів вигод	тис.осіб	4	0	(-)4	<u>У стадії виконання</u> За кошти місцевого бюджету у 2018 році здійснено коригування ПКД. Готується запит до ОФОНПІС щодо можливості фінансування проекту в 2019 році.	



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний														
						планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
2	Забезпечення населення області якісною питною водою (21 проект)					9357,22	4567,57	46141,37	10467,27	46499,57	10855,27							
	1) Будівництво мереж водопостачання вулиць західної частини м.Долинська	Долинський	2018	2019	місцевий бюджет	0,00	0,00	3311,00	109,20	3311,00	109,20	протяжність	км	30	0	(-)30	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року проведено коригування ПКД. Реалізація проекту запланована на 2019 рік.	
	2) Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м.Долинська	Долинський район	2018	2018	обласний, місцевий бюджети	0,00	0,00	24004,00	5118,00	24004,00	5118,00	протяжність	км	6,5	0	(-)6,5	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлено ПКД, розпочато будівельні роботи, а саме: - будівництво насосних станцій I-го водопідйому Долинського водозабору с.Першотравневе; - будівництво траси водопроводу №2 з поліетиленових труб діаметром 315 мм, протяжністю 1877 п.м від майданчика насосної станції II водопідйому до камери на перехресті вул.Дружби Народів та пр.Транспортний. Проект буде реалізовуватись у 2019 році за рахунок коштів ДФРР.	
	3) капітальний ремонт водопроводу від ТОВ "ПФК" до селища Побузьке Голованівського району	Голованівський	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	протяжність	км	1,2	0	(-)1,2	<b>Не виконано</b> Проводиться робота по виготовленню ПКД. Виконання проекту планується в 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	4) Будівництво водопровідної мережі в с.Ганнівка Петрівського району	Петрівський район	2018 2019		місцевий бюджет, інші інвестори	2775,35	2435,70	3912,00	2435,70	3912,00	2438,80	протяжність	км	7	2	(-)5	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року оплачено послуги з розробки містобудівних умов необхідних для отримання дозволу на початок будівельних робіт. Виконані роботи з розробки траншеї та укладення трубопроводу довжиною близько 2 км. Роботи будуть продовжено у 2019 році	
	5) Реконструкція водопровідної мережі по вул.О.Лисенка (Ворошилова) в смт Петрове	Петрівський район	2017 2020			4500,00	50,00	4500,00	50,00	4500,00	76,70	протяжність	км	0,2	0		<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року проведено роботи з водолазного обстеження дюкерного переходу через річку Інгулець. Роботи продовжуються.	
	6) Будівництво водопровідних мереж для забезпечення водопостачанням с.Нагірне Світловодського району	Великоандріївська	2017 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	протяжність мережі	км	4	0	У 2017 році виготовлено ПКД	<b>Не виконано</b> У 2017 році придбано та встановлено башню Рожновського.	Через відсутність фінансування готуються пропозиції щодо виключення проекту із Плану заходів з реалізації Стратегії -2020.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	7) Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі в с.Нагірне Світловодського району	Великоандрусівська	2017	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20	185,20	Кількість отримувачів вигод	осіб	320	0	(-)320	<u>Не виконано</u>	Через відсутність фінансування готуються пропозиції щодо виключення проекту із Плану заходів з реалізації Стратегії - 2020

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	8) Будівництво водоводу до с.Звенигородка у м.Олександрії	м. Олександрія	2018	2018		0,00	0,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	Проектна потужність	м.куб.	4000	0	(-)-4000	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	9) Реконструкція та модернізація станції очистки питної води водозабору КП "Міськводоканал" у м.Бобринець	Бобринецька ОТГ	2018	2020		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	Виготовлення ПКД	шт.	1	1	0	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році виготовлено ПКД. Проект включений до секторальної стратегії вдосконалення послуг з водопостачання та водовідведення міської ради затвердженої рішенням від 30 травня 2018 року № 1567. Планується залучити до 2,5 млн.грн грантових коштів з проекту ДОБРЕ від USAID. До 1 млн.грн з місцевого бюджету. Планується залучити кредитні кошти. Визначено обладнання, яке буде закуповуватися з проекту ДОБРЕ.	
												Кількість абонентів	осіб	3000	0	(-)-3000		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	10) Ремонт водопровідної мережі та встановлення водонапірної башні у с.Кетрисанівка, Кетрисанівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	200,00	175,40	200,00	175,40	Кількість отримувачів вигод	осіб	1174	1174	0	<b>Виконано</b> Досягнуто кінцевої мети. Населення забезпечено якісною питною водою.	
	11) Будівництво водопроводу та водонапірної башти для господарського питного водопостачання в селі Залізничне, Йосипівської сільської ради, Вільшанського району	Вільшанський район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	водонапірна башня	шт.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> Виготовлено ПКД, яке знаходиться на експертизі. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
	12) Реконструкція водопровідної мережі в смт Вільшанка	Вільшанський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	водонапірна башня	шт.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> Проводяться підготовчі будівельні роботи, а саме: риття траншеї та прокладання труби.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
		Вільшанс	20	20							траншея під водопровід і труби	км	2,5	0	(-)2,5	Планується виконання у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету.		
	13) Реконструкція водогону у с.Мошорино Знам'янського району	Знам'янський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	тис.осіб	1,50	0,00	(-)1,5	<b>Не виконано</b> У грудні 2018 року з державного бюджету виділені кошти в сумі 1,5 млн.грн. Роботи планується розпочати у 2019 році	
	14) Реконструкція системи водопостачання мікрорайону "Радянський" м. Олександрія	м.Олександрія	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектна потужність	м.куб.	4000	0	(-)4000	<b>Не виконано</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	15) Реконструкція водопровідної мережі від свердловини по вул.Калинова м.Новоукраїнка до вул.Панаса Мирного	Новоукраїнська ОТГ	2017	2018	місцевий бюджет	699,74	699,74	699,74	699,74	699,74	699,74	Кількість отримувачів вигод	осіб	2000	2000	0	<b>Виконано</b> У 2017 році прокладено водопровід до вул.Панаса Мирного. У 2018 році встановлено башту Рожновського та проведено роботи з підключення споживачів.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний														
						планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	16) Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини на території Липнязької сільської ради Добровеличківського району	Добровеличківський	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигід	осіб	0	0	0	<b>Не виконано</b> Планується подати пакет документів до конкурсного відбору проектів на фінансування з ДФРР у 2020 році.	
	17) Реконструкція водогону с. Щасливе, Олександрійського району, Кіровоградської області	Олександрійський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	984,00	129,70	984,00	129,70	Кількість отримувачів вигід	осіб	600	0	(-)600	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році виготовлена ПКД, пройшла експертизу. Даний проект включено до місцевої програми "Питна вода Олександрійського району". Планується подати проект на фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2020 році.	
	18) Реконструкція водогону смт. Нова Прага, Олександрійського району, Кіровоградської області	Олександрійський	2016-2017	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигід	осіб	2000	0	(-)2000	<b>Не виконано</b>	Через відсутність фінансування готуються пропозиції щодо виключення проекту з Плану заходів із реалізації Стратегії-2020.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	19) Реконструкції ділянки мережі водопостачання вул.Степова м.Помічна	Помічянська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	48,50	48,50	48,50	48,50	Кількість отримувачів вигод	осіб	0	0	(-)	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок. Виконання проекту заплановано на 2020 рік.	
	20) Ремонт водопровідної мережі с. Бережинка, Кіровоградський район	Кіровоградськи	2018	2018		1382,13	1382,13	1382,13	1382,13	1382,13	1382,13	Кількість отримувачів вигод	тис.осіб	4,9	4,9	0	<b>Виконано</b> Проект реалізовано. Роботи виконано на 100%.	
	21) Реконструкція мережі водопостачання насосної станції №2 в с.Іскрівка Петрівського району	Петрівський район	2018	2019		0,00	0,00	1500,00	18,90	1500,00	18,90	Кількість отримувачів вигод	тис.осіб	3,9	0	(-)3,9	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлено ПКД. Виконання планується розпочати в 2019 році.	
3	Модернізація основних фондів та зміцнення матеріально-технічної бази ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (6 проектів)					174891,68	115776,48	139052,73	139052,73	162499,59	162499,59							



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	1) Реконструкція каналізаційних насосних станцій МРВ "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2018	2019	МФО	0,00	0,00	912,30	912,30	24359,16	24359,16	Реконструкція КНС	шт.	19	0	(-)19	<b>У стадії виконання</b> Сплачено авансовий платіж у 2017 році на суму 11,6млн.грн., у 2018 році на суму 912,3 тис.грн. Загальна вартість проекту по контракту №KRD-ICB-07 від 26 травня 2017 р. 5017274,78 дол.США (132219,2 тис.грн.). Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	
	2) Реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2018	2019	МФО	0,00	0,00	9509,15	9509,15	9509,15	9509,15	реконструкція споруд водоочистки	шт	1	0	(-)	<b>У стадії виконання</b> У 2018 році сплачено аванс у сумі 9509,16 тис.грн. Укладено контракт з СП ТОВ "КСМ-ГРУП" - YOUNG IN-HANYANG ENG CO,Ltd. Виконується розробка ПКД.Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	
	3) Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації МРВ "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2018	2019	МФО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Диспетчеризація об'єктів ОКВП	шт.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> 27 червня 2018 року укладено контракт № KRD-ICB-09 від 27 червня 2018 року (загальна вартість проекту 3,1 млн.дол.США), триває стадія проектування. Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
	4) Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Кіровоград (м.Кропивницький)	Кіровоградська область	2017	2019	МФО	0,00	0,00	12854,80	12854,80	12854,80	12854,80	Реконструкція КНС	шт.	19	0	(-)19	<u>У стадії виконання</u> 13 липня 2018 року укладено контракт з СП ТОВ "КСМ-ГРУП" - YOUNG IN-HANYANG ENG CO,Ltd. Виконується розробка ПКД. У 2018 році сплачено аванс у сумі 12854,8 тис.грн.	
	5) Реконструкція міських мереж м.Кіровограда (м.Кропивницького) та ділянок водогону "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2018	2019	МФО	152030,68	92915,48	92915,48	92915,48	92915,48	92915,48	заміна мереж	км	30	4,7	(-)25,3	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року замінено 7290 м водопровідних мереж, встановлено 36 засувок чавунних, 6 вантузів, 12 дискових затворів. Улаштовано 27 колодязів та 7 камер, 500 м каналізаційних труб та 12 колодязів. Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	
	6) Реконструкція водопровідних насосних станцій	Кіровоградська область	2018	2018		22861,00	22861,00	22861,00	22861,00	22861,00	22861,00	Реконструкція ВНС	шт.	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> Сплачено аванс по контракту № KRD-ICB-06 від 29 травня 2018 р. (загальна вартість проекту 7,5 млн. Євро), триває стадія проектування. Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
4	Реконструкція водогону, реконструкція каналізаційних очисних споруд та цеху механічного зневоднення осаду стічних вод ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (7 проектів)					22731,90	22731,90	22731,90	22731,90	22731,90	22731,90							
	1) Реконструкція водогону "Новоархангельськ-Смоліне" для водозабезпечення смт Смоліне Маловисківського району	Маловисківський район	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкція водогону	од.	1	0	(-)	Не виконано Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації. Планується виконання у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	2) Реконструкція існуючих очисних споруд в смт Смоліне Маловисківського району	Маловисківський район	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкція водогону	од.	1	0	(-)	<b>Не виконано</b> Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації. Планується виконання у 2019 році.	
	3) Реконструкція каналізаційних очисних споруд по вул.Будьонного, 207 в м.Знам'янка	м.Знам'янка	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкція КОС	од.	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> В 2018 році подано екологічний запит, щодо фінансування з Державного фонду навколишнього природного середовища на суму 21,2 млн.грн. Фінансування не здійснювалось. Планується подати екологічний запит до Державного фонду охорони навколишнього середовища щодо фінансування у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді				Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
								планова	фактична	планова	фактична									
	4) Реконструкція цеху механічного зневоднення осаду стічних вод очисних споруд м.Кропивницький (Кіровоград), змінено назву проекту - "Реконструкція каналізаційних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській ,107 в м. Кропивницькому	м.Кропивницький	2018	2018	державний бюджет	22731,90	22731,90	22731,90	22731,90	22731,90	22731,90	реконструкція цеху механічного зневоднення	од.	1	1	0	<b>У стадії виконання</b> За рахунок коштів державного природоохоронного фонду виконано доставку обладнання.Для подальшої реалізації прокту планується подати екологічний запит до Державного фонду охорони навколишнього середовища щодо фінансування у 2019році.			
	5) Реконструкція очисних споруд в с.Марто-Іванівка Олександрійського району	Олександрійський район	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкція очисних споруд	од.	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> Проводиться пошук джерел фінансування для виготовлення ПКД. Планується подати екологічний запит до Державного фонду охорони навколишнього середовища щодо фінансування у 2019році.			

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	6) Будівництво очисних споруд та розподільної системи водогону в смт Новоархангельськ Новоархангельського району, Кіровоградська область (II черга)	Новоархангельський		2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	очисні споруди	од.	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> Планується подати екологічний запит, щодо фінансування з Державного фонду навколишнього природного середовища в 2019 році	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	7) Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Світловодську, Коригування	м.Світловодськ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкція очисних споруд	од.	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> Планується подати екологічний запит щодо фінансування з Державного фонду навколишнього природного середовища в 2019 році на суму 6,4 млн.грн.	
5	<b>Збереження культурних цінностей регіону (12 проєктів)</b>					32611,72	22149,32	23285,60	21665,80	33639,40	32019,60							
	1) Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Кіровоградська обласна філармонія" по вул.Орджонікідзе, 8 у Кропивницькому (м. Кіровограді)	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	400	361	(-)39	<b>Не виконано</b> Реалізацію проєкту планується розпочати у 2019 році.	Протягом 2018 року реалізація даного заходу не проводилась через відсутність фінансування.
	2) Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишній будинок Мейтуса" по вул.В.Чміленка, 65 у м.Кропивницькому	м.Кропивницький	2018	2018	Місцевий бюджет	1246,42	1246,42	1400,00	890,90	1400,00	890,90	об'єкт	шт.	1	1	0	<b>Виконано</b> Виконано комплекс робіт по ремонту: покрівлі з заміною слухових вікон, системи опалення, посиленню фасадів з облаштуванням вимощення навколо будівлі. Акт готовності об'єкта до експлуатації від 08 лютого 2019 року	





№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	5) Реконструкція міського Палацу культури (нижня частина) (реставрація), вул.Приморська,16 м.Світловодськ	м.Світловодськ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість відвідувачів у рік	осіб	80000	75100	(-)4900	<b>Не виконано</b> Проект включено до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
	6) Капітальний ремонт покрівлі районного будинку культури по вул. Діброва, 27, м. Олександрія	м.Олександрія	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість проведених заходів у рік	м.кв.²	143	130	(-)13	<b>Не виконано</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	7) Капітальний ремонт приміщень будинку культури по вул. Центральна (Леніна), 169/в, у с. Войнівка Олександрійського району	Олександрійський	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Площа відремонтованого приміщення	м.кв.²	302,8	0	(-)302,8	<b>Не виконано</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
	8) Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території, Онуфріївський район	Онуфріївський район	2018	2018	районний бюджет	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	кількість проведених заходів у рік	осіб	70	68	(-)5	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлено технічний паспорт. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	9) Капітальний ремонт глядацької зали та фойє Петрівського районного будинку культури	Петрівський район	2017	2019	місцевий бюджет	1817,40	1708,80	2000,00	1410,70	2000,00	1410,70	кількість проведених заходів у рік	осіб	265	257	(-)8	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлено ПКД, виконано поточний ремонт покрівлі, капітальний ремонт господарських будівель, встановлено пожежну сигналізацію, ведуться роботи з капітального ремонту фойє. Роботи будуть продовжені у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді				Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
								планова	фактична	планова	фактична									
	10) Капітальний ремонт вежі конструкції Шухова за адресою м. Помічна вул. Енергетиків, 1	Помічнянська ОТГ	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	вежа	шт.	1	0	(-)1	<b>Устадій виконання</b> Протягом 2018 року розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок. Виконання проекту заплановано на 2020 рік.			
	11) Ремонтно-реставраційні роботи по відтворенню пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишній пасаж" по вул.К.Маркса,60, м.Кропивницький	м.Кропивницький	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	вежа	шт.	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році			

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) I	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	12) Реставрація будівель, споруд та прилеглої території відділу обласного краєзнавчого музею-меморіального музею М.Л.Кропивницького	м.Кропивницький	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	века	шт.	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
6	<b>Збереження регіональних традицій та розвиток української культури (6 проектів)</b>	Кіровоградська	2018	2020		508,50	488,30	508,50	488,30	508,50	488,30							
	1) Всеукраїнське свято театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти"	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	289,00	270,10	289,00	270,10	289,00	270,10	Кількість відвідувачів	осіб	8000	8000	0	<b>Виконано</b> з 17 по 23 вересня 2018 року в області проведено XLVIII Всеукраїнське свято театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти", у якому взяли участь 18 театральних колективів України	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) I	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	2) Вечори духовної музики "Різдвяні передзвони"	Кіровоградська	2018	2020	Обласний бюджет	20,00	19,70	20,00	19,70	20,00	19,70	Кількість відвідувачів	осіб	2500	3000	(+)500	<b>Виконано</b> Захід проведено з 09 по 21 січня 2018 року у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії	
	3) Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики "Травневі музичні зустрічі"	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Кількість відвідувачів	осіб	2500	2500	0	<b>Виконано</b> Фестиваль відбувся з 09 по 30 травня 2018 року у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії. У заході взяли участь провідні творчі колективи з різних областей України	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	4) Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів"	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Кількість відвідувачів	осіб	2500	2500	0	<b>Виконано</b> Фестиваль відбувся з 19 по 20 травня 2018 року у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії. У заході взяли участь 34 аматорські хорові колективи з різних областей України	
	5) Виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Калиновий розмай"	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	Кількість відвідувачів	осіб	2500	2500	0	<b>Виконано</b> Фестиваль відбувся з 19 по 20 травня 2018 року у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії. На фестивалі було представлено 200 робіт 40 майстрів Олександрійського міського ТО"Дивосвіт"	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді				Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
								планова	фактична	планова	фактична									
	6) Обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів "Театральна весна Кіровоградщини";	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	20,00	19,00	20,00	19,00	20,00	19,00	Кількість відвідувачів	осіб	200	228	(+)28	<b>Виконано</b> Захід проведено з 01 по 31 березня 2018 року на базі клубних закладів Новоукраїнського, Новгородківського, Голованівського районів та міст Світловодськ, Побузьке, Олександрія. В заході взяли участь 25 народних аматорських театрів та аматорських театральних колективів уміськи, сільських та районних клубних закладів області загальною кількістю 228 учасників.			
7	Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів та придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств області (4 проєкти)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	1) Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів у с.Несваткове Олександрівського району	Олександрівський	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість	шт.	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> Реалізацію проєкту перенесено на 2019 рік			

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	2) Будівництво полігону твердих побутових відходів у с.Богданівка Знам'янського району	Знам'янський	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Потужність полігону	тис.	12,5	0	(-) 12,5	<b>Не виконано</b> Реалізацію проекту перенесено на 2019 рік	
	3) Придбання спецтехніки для потреб комунальних підприємств Маловисківської ОТГ	Маловисківська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	10000	0	(-)10000	<b>Не виконано</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	4) Від екології душі до чистого довкілля, Онуфріївський район	Онуфріївський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	1500	0	(-)1500	<b>Не виконано</b> Для реалізації даного проекту подано пакет документів до департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації з метою фінансування його за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. При надходженні фінансування проект буде реалізовуватись у 2019 році.	



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
8	Проведення заходів щодо очищення русел річок, збільшення водної пропускної спроможності річок області (3 проекти):					18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40							
	1) Поліпшення екологічного стану русла річки Бешка на територіях Світлопільської сільської, Новопраської селищної рад Олександрійського району	Олександрійський район	2018	2019		18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	Роботи з очищення русла р.Бешка	люди/год.	720		(-)720	<b>У стадії виконання</b> З районного фонду охорони навколишнього природного середовища виділені кошти у розмірі 18.4 тис. грн. Але подальші роботи з розчищення русла річки Бешка призупинені через відсутність фінансування та несприятливих погодних умов. У грудні 2018 року було направлено екологічний запит до департаменту екології та природних ресурсів ОДА щодо фінансування проекту у 2019 році. Станом на 01.01.2019 року розпочато роботи за проектом.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
	2) Регулювання русла річки Інгулець на пропуск витрат води 20 м3/сек;	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						<b>Не виконано</b> Протягом 2018 року роботи не проводились. Об'єкт включено до переліку об'єктів, що пропонувались до фінансування за рахунок коштів державного бюджету по бюджетній програмі КПКВ 2407070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь" у 2018 році та направлено відповідні пропозиції на 2019 рік на Держводагентство України лист від 10.01.2019 року №62/01-12.	
	3) Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Мамайка на ділянці від об'їзної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка до вул.Паркова в с.Підгайці, на території Великосєверинівської сільської ради Кіровоградського району, з розробленням проектно-кошторисної документації	Великосєверинівська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектно-кошторисна документація	од.	1	0	(-1)	<b>Не виконано</b> Протягом 2018 року роботи не проводились через відсутність фінансування. Готується екологічний запит до департаменту екології та природних ресурсів ОДА щодо фінансування проекту у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) I	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
9	Створення (реконструкції) набережних та пішохідних зон, парків, скверів (3 проекти)					2518,39	2079,83	2395,81	1012,46	2667,79	1284,44							
	1) Реконструкція парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення (у тому числі виготовлення проектної документації) "Перемоги" м.Кропивницький	м.Кропивницький	2017	2020	державний, місцевий бюджети	595,77	452,46	452,46	452,46	595,77	595,77	площа благоустрою	га	51,5	0	(-)51,5	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Залишки коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку станом на 01 лютого 2019 року склав 1,9 млн.грн.	
	2) Реконструкція парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення (у тому числі виготовлення проектної документації) "Ковалівський" м.Кропивницький	м.Кропивницький	2018	2020	місцевий бюджет	423,92	128,67	345,25	0,00	473,92	128,67	площа благоустрою	га	7,57	0	(-)7,57	У стадії виконання Протягом 2018 року розроблено реєстраційне завдання для виготовлення проектно-кошторисної документації. Залишки коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку станом на 01 лютого 2019 року склав 287 тис.грн.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	3) Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської, м.Кропивницький	м.Кропивницький	2018	2018	місцевий бюджет	1498,70	1498,70	1598,10	560,00	1598,10	560,00	площа благоустрою	га	17,6	0	(-)17,6	<u>У стадії виконання</u> Укладений договір на розробку ПКД. По I стадії розроблено топогеодезичні роботи та технічне обстеження зливової каналізації і містків, виконано робочі креслення по очисним спорудам дощових вод, зовнішнім мережам та планувальним рішенням по ділянкам 1-9. По II стадії виконані робочі креслення РП по ділянкам №1-5. Програмою капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення м.Кропивницького на 2019–2021 рр (рішення від 31 січня 2019 року №2276) передбачені кошти на 2019 рік, в сумі 1 млн.грн.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
10	Розвиток туристично-рекреаційного комплексу області та формування позитивного туристичного іміджу регіону	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	кількість заходів	од.	9	9	0	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року відбувалось представлення туристичного продукту Кіровоградщини на Міжнародній виставці "UITT" у м.Києві, Запорізького туристичного фестивалю "Запоріжжя – місце щастя", XII Міжрегіональної виставки-турсалоні "Відпочивайте на Полтавщині!" 05.05.2018 року проведено VI Центрально-Український музейно-туристичний фестиваль та у його рамках міжрегіональну туристичну виставку "Кіровоградщина запрошує – 2018". В рамках роботи виставки "AgroExpo-2018" організовано та проведено дискусію на тему: "Сучасні тенденції розвитку регіонального туризму".	
11	Розширення природно – заповідної мережі Олександрійського району	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Включення заказників до переліку	од.	4	0	(-)4	<b>Не виконано</b> На даний час готується клопотання до департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА щодо можливості фінансування проекту у 2019 році.	Протягом 2018 року роботи не проводились через відсутність фінансування.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
				Джерела фінансування у звітному періоді			планова	фактична	планова	фактична							
12	Інвентаризація та збереження пам'яток (об'єктів) археологічної спадщини області	Кіровоградська область	2018 2019		0,00	0,00	142,20	142,20	142,20	142,20	кількість заходів	од.	0	0	0	<b>У стадії виконання</b> Проінвентаризовано 296 об'єктів археології на територіях Бобринецького, Вільшанського, Кропивницького, Новоархангельського, Новоукраїнського та Петрівського районів. Виявлено 110 необлікованих об'єктів археології на територіях ОТГ: Великосєверинівської, Соколівської та Новоукраїнської.	
	За напрямом 2.В. - 12 проектів (71 структурний проект)				258600,69	168217,40	260138,13	197412,66	294804,37	232036,00							

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку**  
**Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік**

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
							планова	фактична	планова	фактична							
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																	
Напрямок 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання																	
1	Комфортні умови - якісна освіта (18 проектів)				6614,80	5037,30	6836,90	5756,00	12485,71	12510,81					У стадії виконання Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з		
	1) Нове будівництво їдальні, актової зали та спортивного комплексу КЗ "НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34 - економіко-правовий ліцей "Сучасник" - дитячо-юнацький центр" Кіровоградської міської ради	м.Кропивницький	2018 2020	обласний бюджет	34,40	34,40	325,00	34,40	325,00	34,40	кількість отримувачів вигод	учні	1100	0	(-)1100	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію. Роботи будуть продовжені у 2019 році	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
		2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	учні	0	0			
	2) Будівництво їдальні та спортзалу на території Павлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцею ім.В.О.Сухомлинського, спорткомплексу "Куцедолівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – ДНЗ" Онуфріївського району	Онуфріївський район												Протягом 2018 року роботи не виконувались. Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.			
	3) Капітальний ремонт будівлі Цукрозаводського НВК по вул. Жовтнева, 10, смт. Приютівка Олександрійського району	Олександрійський район												У стадії виконання			
		2017	2018	державний, місцевий бюджети					1114,00	1114,00	ефективність використання тепла	%	90	70	(-)20	Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонуються реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання	
					планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		планова	фактична				планова	фактична									
	4) Капітальний ремонт будівлі їдальні ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський район	2017 2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	24,37	Встановлення енергозберігаючих вікон	од.	10	0	(-)10	<b>У стадії виконання</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонуються реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	5) Капітальний ремонт спортивного залу Великописківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області по пр. Шкільний, 1 с. Велика Виска, Маловисківський район	Маловисківський район	2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	обсяг капітальних інвестицій	тис.грн.	1400,87	0	(-)1400,87	<b>Не виконано</b> Надано пропозиції до переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Маловисківському району	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична					планова	фактична									
	6) Капітальний ремонт будівлі майстерні ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Павлівка Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський район		2017 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	34,44	Встановлення енергозберігаючих вікон	од.	10	0	(-)10	<u>У стадії виконання</u> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонуються реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	7) Проведення реконструкції загальноосвітнього навчального закладу №21 під розміщення початкової школи по вул. Садовий, 60 в м. Олександрії	м.Олександрія		2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	навчальні місяця	осіб	288	0	(-)288	<u>Не виконано</u> Проект не пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР. В зв'язку з відсутністю фінансування реалізація проекту у 2018 році не здійснювалась. Готуються пропозиції щодо виключення проекту з Плану заходів.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання	
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
8) Реконструкція нежитлового приміщення під котельню у Рівнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Новоукраїнського району	Новоукраїнський район	2018	2018		1227,00	1227,00	1227,00	1227,00	1227,00	1227,00	кількість отримувачів вигод	осіб	242	242	0	<b>Виконано.</b> Проект завершено. Замінено вікна, двері, зроблено теплотрасу, встановлено генератор, реконструйовано димову трубу, встановлено хімічну очистку, облаштовано електрозабезпечення.	
9) Проведення реконструкції стадіону Суботцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області по вул.Шкільна,1, с.Суботці Знам'янського району	Знам'янський район	2018	2018	місцевий бюджет, інші джерела	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	кількість отримувачів вигод	осіб	280	0	(-)280	<b>У стадії виконання</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
									найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
		у звітному періоді	з початку реалізації проекту, тис.грн.														
					планова	фактична	планова	фактична									
	10) Реконструкція Голоківської ЗШ І-ІІІ ст. по вул. Жовтневій, 40, с.Голоківка Олександрійського району Кіровоградської області	Олександрійський район	2017 2018	державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	2977,50	2977,50	економія палива	тис.грн.	3	0	(-)3,3	<b>У стадії виконання</b> У 2017 році замінено 1529 м труб та опалювальних приладів 216,6 кВт. Виконано роботи з реконструкції даху 1393,2 м² та ремонт вимощення. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	11) Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям у Великописківській ЗШ І-ІІІ ступенів пр.Шкільний, буд.№1, с.Велика Виска	Маловисківський район	2018 2018	державний, районний бюджети	1499,00	25,50	25,50	25,50	1499,00	1499,00	обсяг капітальних інвестицій	тис.грн.	1499,0	1473,5	(-)25,47	<b>Виконано</b> Протягом 2018 року виготовлено ПКД та завершено реалізацію проекту.	
	12) Будівництво спортивного майданчику для міні футболу зі штучним покриттям КЗ "Устинівське НВО ЗШ І-ІІІ ст.", Устинівський район	Устинівський район	2018 2018	Районний бюджет	0,00	0,00	1509,00	1509,00	1509,00	1509,00	охоплення дітей спортивними заходами	осіб	500	500	0	<b>Виконано</b> Виготовлено проектно-кошторисну документацію та завершено будівництво, відкриття відбулося 01 вересня 2018 року	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	13) Придбання шкільного автобусу для Улянівської ЗШ І-ІІІ ст. с. Улянівка Олександрійського району Кіровоградської області	Олександрійський	2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість автобусів	од.	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	14) Придбання шкільних автобусів для підвозу учнів до Нечаївської, Лозуватської та Виноградівської ЗШ І-ІІ ст. Компаніївського району	Компаніївський район	2018 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість	од.	3	0	(-)3	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		2018	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість	од.	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
		2018	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	потужність	кВт	196	0	(-)196	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання	
					планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		планова	фактична				планова	фактична									
	17) Впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій в опорних закладах Олександрівського району	Олександрівський район	2018 2018	Районний бюджет	1984,40	1984,40	1984,40	1984,40	1984,40	1984,40	кількість проектів	од.	1	1	0	<b>Виконано</b> Придбано для опорних закладів району: комп'ютери моноблоки, ноутбуки, проектори, інтерактивні дошки	
	18) Придбання оргтехніки, класних дошок та парт для загальноосвітніх навчальних закладів Знам'янського району	Знам'янський район	2018 2018	Районний бюджет	1870,00	1766,00	1766,00	975,70	1766,00	2081,70	кількість отримувачів вигод	осіб, тис.	2,4	2,4	0	<b>Виконано</b> Придбано шкільні дошки, оргтехніка, ноутбуки, ламінатори, проектори, екрани для проекції, парти, дидактичний матеріал	
2	Розвиток професійно-технічної освіти	Кіровоградська область	2018 2020	обласний бюджет	10228,90	9528,90	9528,90	9528,90	10228,90	10228,90	кількість отримувачів вигод	осіб	1500	0	(-)1500	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року проводились роботи з капітального ремонту гуртожитків: ПТУ №12 м.Знамянка, ПТУ №32 м.Бобринець, ДНЗ "Олександрівський професійний ліцей". Роботи продовжуються.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання	
																	Строк реалізації проекту
		плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
							планова	фактична	планова	фактична							
3	Створення науково-технічного центру для дослідження та впровадження новітніх технологій	Кіровоградська	2018 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	учнів	1500	0	(-)1500	<b>Не виконано</b> Захід не виконаний, на даний час вивчається питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проекту.	
4	"Живий звук"	Кіровоградська область	2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	500	0	(-)500	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
5	Забезпечення інтернатних закладів системи соціального захисту населення області санітарним транспортом	Кіровоградська	2018 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	0	0	(-)0	<b>Не виконано</b> Планується розпочати реалізацію проекту в 2019 році.	



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний					планова	фактична	планова	фактична							
6	Будівництво нової будівлі поліклініки КЗ"Кіровоградський обласний онкологічний диспансер"	Кіровоградська	2018 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість закладів	од.	1	0	(-)1	Не виконано Протягом 2018 року роботи не проводились. За наявності фінансування захід планується до виконання в 2019 році.	
7	Поліпшення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів області (4 проекти)					3164,85	3076,75	2898,15	3076,75	3003,30	3164,85							
	1) Придбання відомчого житла для медичних працівників, в першу чергу для молодих спеціалістів в Устинівському районі	Устинівський район	2018		районний бюджет	118,70	118,70	118,70	118,70	118,70	118,70	придбання квартири	шт.	2	1	(-) 1	У стадії виконання Протягом 2018 року придбано 3-х кімнатну квартиру. У 2019 році буде продовжуватись виконання проекту.	
	2) Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м.Кропивницький	м.Кропивницький	2017 2019		місцевий бюджет	88,85	0,75	88,85	0,75	194,00	88,85	квартири	шт.	21	0	(-)21	У стадії виконання Проведено тендер. Укладено договір генпідряду. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання	
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
								планова	фактична	планова	фактична							
	3) Створення службового приміщення для тимчасового проживання молодих спеціалістів Бобринецької центральної районної лікарні	Бобринецький район	2018	2018	державний, місцевий бюджети	2584,70	2584,70	2318,00	2584,70	2318,00	2584,70	Обсяг введеного в експлуатацію житла	квартири	6	6	0	<b>Виконано</b> Проведено роботи з влаштування нової покрівлі, здійснено заміну віконних блоків, влаштування армуючого поясу та вимощення по периметру будівлі, а також завершено внутрішні роботи, встановлено сантехніку. У грудні 2018 року до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області подано декларацію про готовність об'єкта до експлуатації.	
	4) Забезпечення житлом молодих спеціалістів, Олександрівський район	Олександрівськ	2018	2018	Районний бюджет	372,60	372,60	372,60	372,60	372,60	372,60	придбання квартири	шт.	1	1	(-)	<b>Виконано</b> Придбано квартиру для молодого спеціаліста центральної районної лікарні Олександрівського району	
8	Підтримка спорту – стимул для здорового способу життя (7 проектів)					54541,86	11142,70	27656,44	21994,27	43052,42	37529,73							
	1) Реконструкція та капітальний ремонт спортивного стадіону "Юніор" в с.Велика Северинка	Великосеверинівська ОТГ	2018	2018	місцевий бюджет	70,0	70,0	3483,0	70,0	3483,0	70,0	кількість отримувачів вигод	осіб	500	0	(-)500	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року виготовлений детальний план території кварталу (2 га) на розміщення стадіону. Проведено роботи за рахунок місцевого бюджету на суму 70 тис.грн., що складає 7% від планової суми. Планується продовжувати реалізацію в 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	2) Реконструкція Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Надія" по вул.Велика Пермська, 1 м.Кропивницький	Кіровоградська область	2017	2020	обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1671,0	914,30	кількість отримувачів вигод	осіб	200	0	(-)200	<u>У стадії виконання</u> Відремонтована теплотраса та підлога в залі важкої атлетики у 2017 році. У 2019 році фінансування проекту буде здійснюватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1 млн.грн.).	
	3) Реконструкція комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву — 2" по вул. Академіка Тамма, м. Кропивницький	Кіровоградська область	2018	2020	державний бюджет	49026,03	8573,93	21998,44	19425,50	32776,42	31258,60	кількість отримувачів вигод	осіб	300	0	(-)300	<u>У стадії виконання</u> Виготовлені металеві прогони, колони, рами, демонтовані старі фасадні елементи із профнастилі, замінено 100 %, утеплено фасад, закуплено сучасне обладнання вентиляційної системи у 2017 році. У 2018 році виконали водопровідні та каналізаційні роботи, опалення, електромонтажні та вентиляційні роботи, улаштування відмостки адміністративного приміщення. Завершено демонтажні роботи спортивного залу. Змонтовано каркас будівлі спортивного залу. Роботи продовжуються.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді	з початку реалізації проекту, тис. грн.							
									найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	4) Реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кіровоградської міської ради", вул. Курганна, 64	Кіровоградська область		2018 2018	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	пкд	шт.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> Виготовлено проектно-кошторисної документації та її експертизу. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	5) Спортивний майданчик для міні - футболу зі штучним покриттям у Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексі (гімназія-інтернат-школа мистецтв) за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький - реконструкція	Кіровоградська область		2017 2018	1499,03	25,50	25,50	25,50	кількість отримувачів вигод	осіб	350	350	0	<b>Виконано</b> Виготовлено ПКД та завершено реалізацію проекту.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	6) Спортивний майданчик для міні - футболу зі штучним покриттям у Державному навчальному закладі "Олександрійський професійний ліцей" за адресою: Покровська площа 18, м.Олександрія - будівництво	Кіровоградська область	2018	2018	державний, обласний бюджети	1499,03	25,50	25,50	25,50	1499,00	1499,03	кількість отримувачів вигод	осіб	150	150	0	<b>Виконано</b> Виготовлено ПКД та завершено реалізацію проекту.	
	7) Капітальний ремонт підлоги спортивного залу КЗ "ДЮСШ Олександрівського району"	Олександрівський	2018	2018	місцевий бюджет	1073,77	1073,77	750,00	1073,77	750,00	1073,77	кількість отримувачів вигол	осіб	200	200	0	<b>Виконано</b> Завершено капітальний ремонт підлоги спортивного залу	
9	Проведення реконструкцій та капітальних ремонтів ЛПЗ області (15 проектів)					18299,90	17244,40	30797,77	17226,70	36174,79	20156,94							

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична					планова	фактична									
	1) Будівництво типової сільської лікарської амбулаторії на території с.Велика Скельова Світловодського району	Світловодський район		2018 2018		4007,20	4007,20	4007,20	4007,20	4007,20	4007,20	кількість отримувачів вигод	осіб	534	0	(-)534	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року збудовано стрічковий фундамент будівлі, зведено зовнішні огорожувальні конструкції з внутрішнім влаштуванням гіпсокартонних панелей заповнених мінераловатними плитами для звукоізоляції, змонтовано плити перекриття, змонтовано електропроводку, встановлені віконні та дверні блоки. Роботи будуть продовжені у 2019 році.	
	2) Будівництво амбулаторії нового типу у с. Помічна	Помічанська ОПГ		2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	350	0	(-)350	<u>Не виконано</u> Протягом 2018 року роботи не проводились. Виконання планується у 2019 році.	
	3) Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення ЦРЛ за адресою вул. 16 березня, 82, м.Бобринець Бобринецького району	Бобринецький район		2017 2019	Місцевий бюджет, власні кошти	77,60	7,50	7,50	7,50	77,60	77,60	Середня тривалість перебування хворого на ліжку	л/дні	5306	0	(-)5306	<u>У стадії виконання</u> У 2018 році здійснено перерахунок ПКД у ціни 2018 року, з урахуванням діючого законодавства проведено експертизу і технічний супровід проектно- кошторисної документації, за рахунок власних коштів здійснено заміну 3 віконних блоків. Роботи будуть продовжені у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання				
					планова	фактична	Сума вибраних коштів:		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру			прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)	
		у звітному періоді					з початку реалізації проекту, тис.грн.									
		планова	фактична				планова	фактична								
	4) Капітальний ремонт лікарського корпусу Новгородківської центральної районної лікарні по вул. Криворізькій 37, в смт Новгородка	Новгородківський	2018 2018	Районний бюджет	1189,70	694,70	8051,30	694,70	8051,30	1189,70	кількість отримувачів вигод осіб	1550	0	(-)1550	<u>У стадії виконання</u> Виготовлено ПКД та проведено її експертизу. Замінено 117 вікон та 5 вітражних конструкцій на енергозберігаючі проведено заміну вікон на металопластикові Роботи тривають.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання	
																	Строк реалізації проекту
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
		2018	2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	0			0
	5) Добудова хірургічного корпусу лікарні швидкої медичної допомоги в м.Кропивницькому	м.Кропивницький													<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфінансу України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).		
	6) Капітальний ремонт будівлі Вільшанської центральної районної лікарні (дитяче відділення) по вул.Миру, 30 в селищі Вільшанка Вільшанського району	Вільшанський район														<b>У стадії виконання</b> Виготовлена проектно-кошторисна документація. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфінансу України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
		2018	2018														



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	7) Капітальний ремонт інфекційного відділення РТМО "Новомиргородське"	Новомиргородський	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод осіб	27	0	(-)27		<b>Не виконано</b> Згідно рекомендацій проектної організації, дана будівля не підлягає проведенню капітального ремонту, готуються пропозиції щодо виключення проекту із Плану заходів на 2018-2020 роки	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична					планова	фактична									
										плановий	фактичний							
	8) Капітальний ремонт будівлі Глинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с.Глинськ Світловодського району	Світловодський район		2017 2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	31,62	Встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	10	0	(-)10	<u>У стадії виконання</u> Виготовлено ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	9) Капітальний ремонт Павлівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с.Павлівка Світловодського району	Світловодський район		2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	8	0	(-)10	<u>Не виконано</u> ПКД в стадії розроблення. Планується виконання у 2019 році.	
	10) Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ Міська лікарня № 1 в м.Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул.Семашка,15 м. Олександрія	м. Олександрія		2017 2020		державний, місцевий бюджети	11522,30	11152,30	11186,87	11152,30	11556,87	11522,30	кількість отримувачів вигод	осіб	1500	0	(-)1500	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року проведено реконструкцію будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ Міська лікарня № 1 в м.Олександрії під центр нефрології та діалізу, роботи виконано на 99%. Залишки коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку станом на 01 лютого 2019 року склав 33,6 тис.грн.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
					планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична				планова	фактична									
	11) Реконструкція 2-х поверхової будівлі інфекційного відділення Світловодської ЦРЛ на 20 ліжок по вул.Павлова,16 м.Світловодськ	м. Світловодськ		Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	4788,00	1872,40	кількість мешканців	тис.чол.	50	0	(-)	<b>У стадії виконання</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році.	
	12) Реконструкція інфекційного корпусу Новоархангельської ЦРЛ вул.І.Сірка,15 с.Торговиця, Новоархангельський район	Новоархангельський район		Районний бюджет	78,40	27,70	5037,70	27,70	5116,10	78,40	реконструкція корпусу	од.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> Проведено перерахунок ПКД і її експертизу. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
	13) Капітальний ремонт м'якої покрівлі, вимощення з пандусом та утеплення зовнішніх стін будівлі лікувального корпусу з блоком харчування по вул. Анатолія Кохана, 14 у м.Олександрія	м.Олександрія	2017	2018	державний, районний бюджет	557,70	557,70	1669,50	557,70	1669,50	557,70	капітальний ремонт корпусу	од.	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року проведений ремонт вимощення. В даний час проводиться вивчення питання щодо внесення зміни до основного проєкту – виключення ремонту ганку і пандусу та заміни матеріалів утеплення на касетний фасад.	
	14) Капітальний ремонт внутрішніх приміщень шостого поверху будівлі КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Олександрії" по вул. Діброви, 77 в м. Олександрія Кіровоградської області	м.Олександрія	2018	2018	місцевий бюджет	737,00	707,70	707,70	690,00	737,00	690,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	10825	0	(-)10825	<u>У стадії виконання</u> Проведені малярні, штукатурні роботи, встановлений водонагрівач облаштування стін, шпаклювання, відкоси на вікнах, очищення та фарбування стін. Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	15) Капітальний ремонт гінекологічного відділення (3 поверх) будівлі поліклініки МКЛПЗ Міської лікарні № 1 по вул. Ярмарковій, 15 (Семашка,15) м.Олександрії Кіровоградської області	м.Олександрія	2017 2018	Місцевий бюджет	50,00	9,60	50,00	9,60	59,60	50,02	Кількість отримувачів вигод	осіб	1500	0	(-)1500	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року проведено ремонтні роботи. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
10	Поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області (11 проектів)				24463,44	22411,14	14813,44	21371,54	16865,74	23423,84							
	1) Придбання медичного обладнання для відділень центральної районної лікарні та для центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрівського району	Олександрівський район	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	1372,70	1372,70	600,00	1372,70	600,00	1372,70	придбання медичним обладнанням	одиниць	11	11	0	<b>Виконано</b> Придбано медичне обладнання для центральної районної лікарні.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
	2) Придбання лапароскопічної стійки для Олександрійської районної лікарні та санітарного автомобіля для амбулаторії комунального закладу "Центр первинної медико – санітарної допомоги" Олександрійського району	Олександрійський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Зниження тривалості стаціонарного лікування та післяопераційної реабілітації хворих осіб	5	0	(-)5	<b>Не виконано</b> Захід не виконаний, в даний час вивчається питання щодо визначення джерел фінансування для придбання апарату		
	3) Придбання медичного обладнання для Онуфріївської районної лікарні	Онуфріївський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	148,90	148,90	148,90	148,90	закупка медичного обладнання	тис.грн.	500,0	27,1	(-)472,9	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року придбано медичне обладнання (електрокардіограф), відсмоктувач медичний та бактерицидні опромінювачі (3шт), крісло - каталку комбіновану для дорослих, протипролежнева система в комплекті, бойлер (2 шт.), шафа медична бактерицидна, ліжко медичне у комплекті з матрацом, холодильник (2 шт), щипці біопсійні, вакуум для операційної, бактерицидний опромінювач. Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	
	4) Придбання обладнання довгострокового користування для закладів охорони здоров'я Устинівського району	Устинівський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	8,20	8,20	8,20	8,20	забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним обладнанням	%	100	8,2	(-)91,8	<b>У стадії виконання.</b> Придбано медичне обладнання (бактерицидні лампи). Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання					
					Сума вибраних коштів:		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)				
		планова	фактична		у звітному періоді									з початку реалізації проекту, тис. грн.			
					планова	фактична									планова	фактична	
	5) Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, Бобринецький район	Бобринецький район	2017 2018	місцевий бюджет	1396,60	450,30	450,30	450,30	1396,60	1396,60	Кількість проведених обстежень	кількість, (тис.)	148,2	148	0	<b>Виконано.</b> Протягом 2017-2018 років придбано медикаменти для надання невідкладної допомоги в стаціонарних відділеннях хворим, в тому числі ветеранм ВВВ та учасникам АТО.	
	6) Придбання санітарного транспорту та медичного обладнання сільської лікарської амбулаторії на території с.Велика Скельова, Світловодського району	Світловодський район	2018 2018		499,94	499,94	499,94	499,94	499,94	499,94	Придбання техніки	одиниць	1	1	0	<b>Виконано</b> Придбано автомобіль РЕНО.	
	7) Придбання медичного обладнання для покращення медичного обслуговування населення Бобринецького району	Бобринецький район	2017 2018	Державний, місцевий бюджети	2081,70	975,70	975,70	975,70	2081,70	2081,70	Кількість проведених обстежень	кількість, (тис.)	148,2	148	0	<b>Виконано.</b> У 2018 році придбано датчик до УЗІ апарату, гематологічний аналізатор, шафу витяжну, фотометр, стіл операційний, мікроскопи та інше обладнання.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
		Строк реалізації проекту			у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.										
	8) Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів у Петрівському районі	Петрівський район	2018 2019	Районний бюджет	17482,10	17482,10	10500,00	16285,40	10500,00	16285,40	кількість отримувачів вигод	осіб	1500	0	(-)1500	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2018 року придбане мед.обладнання, меблі, компютерна техніка. Ведуться роботи з капітального та поточного ремонту відділень КЗ "Петрівська ЦРЛ". Придбано авто швидкої допомоги та медичне обладнання. Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	
	9) Придбання комп'ютерного томографу 16-32 зрізового, м.Олександрія	м.Олександрія	2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість відвідувачів у місяць	осіб	300	0	(-)300	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	



№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
											найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		у звітному періоді			з початку реалізації проекту, тис.грн.												
		планова	фактична		планова	фактична	планова	фактична									
	10) Придбання діагностичного обладнання для Вільшанської ЦРЛ	Вільшанський район	2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Діагностичне обладнання	шт.	21	0	(-)21	<b>Не виконано</b> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
	11) Придбання апарату УЗД для КЗ Помічянська лікарня	Помічянська	2018 2018	місцевий бюджет	1630,40	1630,40	1630,40	1630,40	1630,40	1630,40	кількість	шт.	1	1	0	<b>Виконано</b> Придбано апарат УЗД для КЗ Помічянська лікарня.	
11	Підтримка малого та середнього бізнесу – запорука економічного зростання області	отрадська область	2018 2020	обласний, місцевий бюджети	0,00	0,00	16727,90	17009,40	16727,90	17009,40	підприємств, яким надано підтримку	од.	5	5	0	<b>У стадії виконання</b> Відповідно до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №414 (із змінами) на 2018 рік на підтримку підприємництва (для впровадження бізнес-проектів) в обласному бюджеті передбачені кошти у сумі 1 млн. грн., які були використані повному обсязі. На підтримку підприємництва в інших місцевих бюджетах передбачені кошти у сумі 1141,1 тис. грн., використано 842,6 тис. грн. За рахунок коштів державного бюджету у сумі 4,1 млн. грн. передбачено надання фінансової підтримки на підтримку агропромислового комплексу (підтримка фермерських господарств) через здешевлення кредитів	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість			Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		Кіров	Строк реалізації проєкту			планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
			плановий	фактичний				планова	фактична	планова	фактична							
			плановий	фактичний				планова	фактична	планова	фактична							
		Кіров			державний, ра							кількість проєк					фермерським господарствам області. Загальний обсяг фінансово-кредитної підтримки фермерських господарств 14586,8 тис. грн. За рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у 2018 році започаткували власну справу 30 безробітних (після отримання одноразової виплати по безробіттю у сумі 794,7 тис. грн.).	
	За напрямом 2С. - 11 проєктів (55- структурних проєтів)					117313,75	68441,19	109259,50	95963,56	138538,76	124024,47							

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку**  
**Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік**

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації і проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	плановий	фактичний	плановий	фактичний						
Програма "3. Запровадження сучасних моделей і практик управління" Напрям 3.А. Удосконалення управління регіональним розвитком																	
1	Турбота про здоров'я ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	1400,00	1399,50	2400,00	2355,40	кількість забезпечених санаторно-курортним лікуванням осіб	176	187	(+)11	<u>У стадії виконання</u> Відповідно до Програми санаторного оздоровлення деяких категорій громадян на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням від 19.05.2017 року №287, протягом 2018 року в КП "Знамянська обласна бальнеологічна лікарня" оздоровлено 187 осіб, з них: з інвалідністю - 142 особи, ветерани війни - 31 особа, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 2 особи та дружини померлих громадян - 6 осіб	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
						планова	фактична	плановий	фактичний					плановий	фактичний			
2	Ефективна взаємодія між інститутами громадянського суспільства та органами влади - запорука демократизації усіх сфер суспільного життя	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	543,00	542,90	543,00	542,90	форумів	кількість	1	1		<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з громадськістю. Підтримано понад 20 ініціатив громадських організацій; проведено: нараду з керівниками християнських релігійних конфесій області щодо відзначення 1030-ї річниці хрещення Київської Русі – України; засідання за круглим столом: "Паспорт безпеки України: Кіровоградський регіональний вимір", "Ініціатива "Партнерство "Відкритий Уряд", Регіональний аспект"; громадське обговорення: про можливості та виклики проектної діяльності для розвитку малого та середнього бізнесу регіону; тренінг щодо інформування суспільства з питань євроатлантичної інтеграції України; зустріч з громадськістю з метою визначення концепції відзначення в області Дня захисника України та Дня українського козацтва. обласну акцію "Діти нашого міста" серед родин загиблих учасників АТО та ООС; обласний семінар "Кіровоградщина волонтерська".	
												фотовиставки	кількість	1	0	(-)1		
												конкурси	кількість	1	1	(-)		
												публічні консультації	кількість	100	205	(+)105		
												видання та розповсюдження матеріалів	кількість	153	900	(+)747		
												сприяння розвитку громадських ініціатив	кількість	1	8	(+)7		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
						планова	фактична	плановий	фактичний					плановий	фактичний			
3	Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Кіровоградської області	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	1000,00	933,89	1000,00	933,89	Кількість проведених тренінгів	од.	10	0	(-)10	<b>У стадії виконання</b> В 2018 році Агенцією: 1) укладено Меморандум про співпрацю та взаємодію між ОДА, обласною радою та організацією МТД "Глобал Ком'юнітіз" та 12 меморандумів про співпрацю АРР з територіями та установами; 2) підготовлено: шість заявок на участь ОТГ області у конкурсі програми USAID DOBRE і одну заявку на участь у проекті регіонального розвитку; 3) здійснюється супровід, адміністрування і консультування 10 інвестиційних проектів, серед яких: проект з будівництва лінії утилізації відходів водоканалу та переробки сміття для отримання електроенергії за зеленим тарифом; енергосервісний проект з реконструкції вуличного освітлення в Бобринецькій ОТГ; проекти будівництва медичних амбулаторій області в рамках Проекту "Доступна медицина" та дитячого садку "Зернятко" (Новоукраїнська ОТГ); 5) Проведено 4 заходи інвестиційного та навчального спрямування. Робота продовжується.	
											Кількість заходів інвестиційного спрямування	од.	6	2	(-)4			
												Кількість навчальних заходів, семінарів, тренінгів	од.	6	2	(-)4		
												Кількість угод, меморандумів про співпрацю	од.	20	1	(-)19		
	За Напрямом 3.А. - 3					0,00	0,00	2943,00	2876,29	3943,00	3832,19							