

ЗВІТ  
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку  
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) у 2019 році

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми, їх вплив на виконання	
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/- )			
							планова	фактична	планова	фактична								
Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																		
Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																		
Напрямок 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу																		
1	Реконструкція і будівництво об'єктів каналізаційного господарства у населених пунктах області	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	15750,40	148,60	27580,20	3553,80	29434,20	5293,10	кількість структурних проектів	одиниць	8	0	(-)8	<u>У стадії виконання</u> В рамках проекту протягом 2019 року здійснювались заходи щодо реалізації 6 проектів: <u>будівництво</u> локальних каналізаційних очисних споруд (м.Долинська), каналізаційної насосної станції та споруд з вбудованим блоком попередньої біологічної очистки від житлового масиву с.Бережинка, (Кропивницький район), каналізаційного колектора вул.Конько (м.Світловодськ); <u>реконструкції</u> очисних споруд по вул.Мокряка (м.Новоукраїнка), потужністю 65 м.куб./ добу (сел.Онуфріївка), в с.Созонівка (Кіровоградський район)	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
2	Забезпечення населення області якісною питною водою	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	27099,85	23131,00	33995,82	25065,97	41540,01	33291,67	кількість структурних проектів	одиниць	8	0	(-)8	<b>У стадії виконання</b> В рамках проекту протягом 2019 року здійснювались заходи щодо реалізації 7 проектів: <u>будівництво</u> мереж водопостачання вулиць західної частини та групового водопроводу водопостачання (м.Долинська), водогону в с.Залізничне (Вільшанський район), водопровідної мережі в с.Ганнівка (Петрівський район), водопровідної мережі в смт Вільшанка по вул. Північна, М.Червенко та Українська"; <u>реконструкції</u> системи очищення питної води станцій 1-го та 2-го підйому (м.Бобринець), водогону у с.Мошорино Знам'янського району". Реалізацію проектів буде продовжено у 2020 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Ієриторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Пробле мні питанн я, їх вплив на викона ння
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/- )		
							планова	фактична	планова	фактична							
3	Модернізація основних фондів та зміцнення матеріально-технічної бази ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2018 2020	державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	90144,47	90144,47	265513,16	265513,16	кількість структурних проектів	одиниць	6	0	(-)6	<b>У стадії виконання</b> В рамках проекту протягом 2019 року здійснювались заходи щодо реалізації 6 проектів з: <u>реконструкції</u> об'єктів станції МРВ "Дніпро-Кіровоград", а саме: каналізаційних насосних станцій, водоочисної станції, каналізаційних очисних споруд м.Кіровоград, міських мереж м.Кропивницького та ділянок водогону, водоревідних насосних станцій водогону; <u>впровадження</u> системи автоматизації та диспетчер МРВ "Дніпро-Кіровоград" Реалізацію проектів буде продовжено у 2020 році.	
4	Реконструкція водогону, реконструкція каналізаційних очисних споруд та цеху механічного зневоднення осаду стічних вод ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2018 2020	державний, місцевий бюджети	3576,50	3266,30	9339,07	9028,87	21350,34	10008,57	кількість структурних проектів	одиниць	4	0	(-)4	<b>У стадії виконання</b> В рамках проекту протягом 2019 року здійснювались заходи щодо реалізації 4 проектів з <u>реконструкції</u> , а саме: водогону "Новоархангельськ-Смоліне" для водозабезпечення та існуючих очисних споруд в смт Смоліне (Маловисківський район), каналізаційних очисних споруд по вул.Будьонного, 207 (м.Знам'янка), очисних споруд в с.Марто-Іванівка (Олександрійський район) Реалізацію проектів буде продовжено у 2020 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Пробле мні питанн я, їх вплив на викона ння
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/- )		
								планова	фактична	планова	фактична							
5	Збереження культурних цінностей регіону	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	80247,50	46019,70	45812,40	46019,70	97564,16	80247,50	кількість структурних проектів	одиниць	13	0	(-)13	<u>У стадії виконання</u> В рамках проекту протягом 2019 року здійснювались заходи щодо реалізації 6 проектів з проведення: <u>ремонтно-реставраційних робіт</u> будівлі-пам’ятки архітектури місцевого значення "Кіровоградська обласна філармонія" по вул.Орджонікідзе, 8 та будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова),89 (м.Кропивницький), з розчищення прибережної зони, реконструкція дамби, кріплення мокрого укусу дамби із застосуванням габіонів та протиерозійних геоматів, гнучке кріплення правого берега ставка парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Хутір Надія"; <u>капітального ремонту</u> фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території (Онуфріївський район), глядацької зали та фойє районного будинку культури (Петрівський район), <u>реконструкції</u> будівлі Олександрійського міського Будинку культури по вул. 6-го грудня, 2 (м. Олександрія)	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/- )		
								планова	фактична	планова	фактична							
6	Збереження регіональних традицій та розвиток української культури	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	506,70	493,70	556,20	542,80	1065,40	1031,10	кількість структурних проектів	одиниць	10	10		<b>Виконано</b> В рамках проекту протягом 2019 року реалізовано 10 проектів, а саме проведено: Всеукраїнське свято театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти", вечори духовної музики "Різдвяні передзвони" , Всеукраїнський фестивалі камерної та симфонічної музики "Травневі музичні зустрічі" та вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів", виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Калиновий розмай" та декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Торжество благодаті, сумління, таланту", обласні конкурси хореографічного мистецтва "Весняні ритми" та аматорських театральних колективів "Театральна весна Кіровоградщини", обласні свята духовного співу "Молюсь за тебе, Україно" та фольклору "Невичерпні джерела".	
7	Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів та придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств області	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість структурних проектів	одиниць	2	0	(-)2	<b>Не виконано</b> В рамках проекту передбачено здійснення будівництва регіонального полігону твердих побутових відходів у с.Несваткове (Олександрівського району) та будівництво контейнерних майданчиків для зберігання твердих побутових відходів (смт Онуфріївка). Протягом 2019 року роботи по реалізації проектів не проводились.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Ієриторіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Пробле мні питанн я, їх вплив на викона ння
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/- )		
								планова	фактична	планова	фактична							
8	Проведення заходів щодо очищення русел річок, збільшення водної пропускної спроможності річок області	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількістьструктурних проектів	одиниць	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> В рамках проекту передбачено здійснення регулювання русла річки Інгулець на пропуск витрат води 20 м3/сек. Обєкт включено до переліку обєктів, що пропонувались до фінансування за рахунок коштів державного бюджету по бюджетній програмі КПКВ 2407070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь" у 2019 році та направлено до Держводагентства України	
9	Створення (реконструкції) набережних та пішохідних зон, парків, скверів	м.Кропивницький	2017	2020	державний, місцевий бюджети	41412,96	39733,28	40126,34	24545,58	41806,02	25792,87	кількістьструктурних проектів	одиниць	3	0	(-)3	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2019 року проводились роботи з реконструкції: парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги", парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Ковалівський", набережної р. Інгул від вул.Михайлівської до вул.Київської (м.Кропивницький)	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
10	Розвиток туристично-рекреаційного комплексу області та формування позитивного туристичного іміджу регіону	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	250,00	250,00	250,00	250,00	600,90	465,00	кількість заходів	од.	9	13	(-)4	<b>У стадії виконання</b> Протягом звітного періоду туристичний продукт Кіровоградщини було представлено на: 25-й ювілейній Міжнародній виставці "UITT" у м.Києві; конференції "Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії" (м.Одеса); фестивалі-ярмарку "Запоріжжя - місце щастя"; Всеукраїнської виставці "ZT-EXPO 2019" . Проведено: 04 квітня 2019 року - V Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України». 20 квітня 2019 року -VII Центрально-Український музейно-туристичний фестиваль та Міжрегіональну туристичну виставку. 08 червня 2019 року - рекламно-інформаційний тур за напрямком подієвого туризму на території Компаніївського району	
11	Розширення природно – заповідної мережі Олександрійського району	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	Включення заказників до переліку природоохоронних об'єктів	од.	1	0	(-)1	<b>У стадії виконання</b> На даний час виготовляється проектно-кошторисна документація та заявка на фінансування проекту "Створення орнітологічного заказника місцевого значення "Лозоватська дача" на території Червонокамянської сільської ради" з залученням коштів державного бюджету.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/- )		
								планова	фактична	планова	фактична							
12	Інвентаризація та збереження пам'яток (об'єктів) археологічної спадщини області	Кіровоградська область	2018	2020	місцевий бюджет	144,70	45,00	45,00	45,00	189,70	189,70	кількість проінвентаризованих амяток археології	од.	296	296	0	<b>У стадії виконання</b> За щорічною статистичною звітністю роботи з інвентаризації проведені на 296 об'єктах культурної спадщини на територіях Долинської, Знам'янської міських рад, об'єднаної тери-торіальної громади Новоукраїнської міської ради, Бобринецького, Знам'янського, Новомиргородського, Новоукраїнського та Петрівського районів, на що витрачено 45 тис.грн з місцевих бюджетів.	
	За напрямом 2.В. - 12 проектів					168988,61	113087,58	247864,50	199196,19	499078,89	421832,67							



№ з/п	Назва проекту (програми)	Ієригоріальна спрямованість	Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Пробле мні питанн я, їх вплив на викона ння
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/- )		