

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) у 2019 році

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування	одиниця виміру	прогнозова не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Напрям "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області"																		
1	Формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу області, Кіровоградська область	Кіровоградська область	2018	2020	обласний бюджет	1608,90	271,50	365,00	271,50	3119,30	1608,90	Кількість візитів офіційних делегацій , проведення виста-вкових заходів , семірів, конференцій	одиниць	8	4	(-)4	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2019 року проведено: 6 лютого 2019 року протокольну зустріч з представниками КМЄС в Україні; 19 лютого та 24 червня 2019 року протокольну зустріч з делегацією спостерігачів БДПІЛ ОБСЄ; 26 березня 2019 року - форум ОТГ Кіровоградщини "Місцеві ініціативи змінюють життя громади" у рамках Програми USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE); 28 березня 2019 року робочу зустріч з віце-президентом Українського національного комітету МТП ICC Ukraine та семінар "Участь у європейських торговельних форумах та виставках"; 29 березня 2019 року засідання за круглим столом за участі представників Представництва ЄС в Україні та освітян Кіровоградщини; 22 квітня 2019 року - засідання робочої групи з питань реалізації Програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE); 28 травня 2019 року галузеву сесію форуму "NIME to INVEST" на тему "Будівництво. Енергозбереження. Архітектура"; організаційні заходи до Дня Європи; 10 липня 2019 року - протокольну зустріч т.в.о. голови ОДА з делегацією довгострокових спостерігачів Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO); 31 липня, 07 серпня, 22 серпня 2019 року - протокольні зустрічі керівництва облдержадміністрації з делегаціями представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; 24 вересня 2019 року протокольну зустріч з Надзвичайним Повноваженим Послом Австралії. 25-28 вересня 2019 року Міжнародну агро-промислову виставку "АгроЕкспо-2019"; з 07 по 08 листопада 2019 року - візит до області експерта Спільного дослідницького центру Європейської Комісії (JRC) пані Малгожати Рудніцької (Республіка Польща).	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування	Одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2	ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування. Філія "Кременчуцька ГЕС"	Світловодський район	2018	2020	кредитні ресурси	2840,40	0,00	3000,00	0*	17338,00	2840,40	реконструкція гідроагрегату	шт.	1	0	(-)1	У стадії виконання Проведено роботи з реконструкції гідроагрегату №8, ПВР, реєструючого пристрою автоматичних процесів ВРП 330/154 кВ, щита 20С, дизель-генератора. *- Інформація щодо обсягів фінансування проекту є конфіденційною.	
3	Будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики з переробки каоліну на Вікнянському родовищі первинних каолінів с.Берестяги, Гайворонський район	Гайворонський район	2017	2019	Власні кошти	60100,00	18162,00	64500,00	18162,00	90000,00	60100,00	проведення експертизи каоліну	тонн	10000		(-)10000	У стадії виконання Протягом 2019 року розпочато будівництво збагачувальної фабрики. Загалом інвестовано 60,1 млн.грн. Планується видобуток та реалізація збагаченого каоліну не менше 120 тис.тонн в рік та створення 80 нових робочих місць.	
4	Створення Індустріального парку "Олександрія", Кіровоградська область	м.Олександрія	2019	2020		0,00	0,00	13801,00	0,00	54682,00	0,00	створення нових робочих місць	чол.	1330		(-)1330	У стадії виконання Проводиться робота, спрямована на створення у м.Олександрія індустріального парку "Олександрія", який згідно з наказом Мінекономрозвитку від 13 квітня 2018 року № 505 включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків. 21 грудня 2019 року Олександрійською міською радою затверджено генеральний план м.Олександрія та зонування територій, що дасть можливість подальшої забудови нових територій і розвитку інфраструктури міста, у т.ч. розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт щодо благоустрою ділянки ІП "Олександрія" та під'єднання її до зовнішніх інфраструктурних мереж.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
5	Комплекс будівель та споруд для птахівництва - Капітанівська птахофабрика, 1-ша черга будівництва: "Комплекс по переробці органічних відходів (посліду, силосу та жому цукрового буряку) в біогаз з виробництвом електричної та теплової енергії мінімальною потужністю 5,5 МВт	Новомиргородський район	2017	2019	Власні кошти	0,00	0,00	0,00	273800,00	300000,00	297900,00	Кількість робочих місць	одиниць	50	0	(-)50	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2019 року проведено монтаж фундаменту будівлі, зовнішніх огорожувальних конструкцій (стін), встановлено ферментатор та 2 гідролізи, проведено роботи повстановленню бетонних резервуарів та розпочато процес генерації електричної енергії. Також встановлено 4 когенераційних модуля, побудовані складські приміщення для тимчасового зберігання сировини та будуються допоміжні споруди.	
6	Будівництво мінігідроелектростанції ТОВ "Нова хвиля-2016"	Новоархангельський район	2018	2019	Інші інвестори	0,00	0,00	5000,00	2000,00	15000,00	3700,00	будівництво мінігідроелектрост	од.	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2019 року виготовлена проектно-кошторина документація, закуплено матеріали, тривають будівельні роботи.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування	Одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
7	Будівництво мінігидроелектростанції ТОВ "Гідроінвест"	Новоархангельський район	2018	2019	Інші інвестори	0,00	0,00	10200,00	17000,00	17000,00	17000,00	будівництво мінігидроелектрос	од.	1	0	(-)1	Виконано Протягом 2019 року завершено будівництво.	
8	Будівництво енергогенеруючого об'єкту з використанням енергії сонця, Гайворонський район	Гайворонський район	2017	2019	Власні кошти	250000,00	24898,20	24898,20	24898,20	90000,00	250000,00	виготовлення ПКД, відведення	МВт	15	0	(-)15	Виконано Завершено усі роботи з будівництва об'єкта. Створено 25 нових робочих місць.	
9	Будівництво сонячної електростанції ТОВ АФ "Авангард ЛТД", Новоархангельський район	Новоархангельський район	2019	2020	власні кошти	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	будівництво мінігидроелектро	од.	1	0	(-)1	Не виконано Проект планувався реалізовуватись за власні кошти підприємства. На даний час райдержадміністрація готує пропозицію про виключення проекту з Плану заходів.	
10	Створення якісних умов для розвитку позашкільної освіти	Кіровоградська область	2018	2020	обласний бюджет	2135,00	1616,50	1640,00	1616,50	1640,00	1616,50	кількість структурних проектів	одиниць	2	0	(-)2	У стадії виконання Протягом 2019 року проводилась реконструкція позашкільного закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості" (м.Кропивницький), а саме проведено реконструкцію АПС. Роботи продовжуються. Через відсутності фінансування не розпочато роботи по капітальному ремонту покрівлі та будівлі ЦДЮТ ім.О.Шакало по вул. Шевченка, 71, м.Олександрія	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
11	Комфорт дошкільної освіти	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	37938,84	16015,98	25563,08	16015,98	40922,75	33371,12	кількість структурних проектів	одиниць	16	3	(-)13	У стадії виконання Протягом 2019 року: 1) завершено капітальний ремонт у 3 ДНЗ, а саме: "Ромашка" (Устинівський район), "Яблунька" та "Колосок" (Вільшанський район); 2) продовжуються роботи в 11 дошкільних навчальних закладах: <u>будівництво</u> дитячого садка на 120 місць (смтГолованівськ); <u>капітальні ремонти</u> у 5 ДНЗ: №6 "Сонечко" (м.Знам'янка), "Колосочок" (Новоархангельський район), "Ясочка" (м.Помічна), в с.Кривоносово (Бобринецький район), НВК в с.Озера (Світловодський район); <u>реконструкція</u> 3 ДНЗ: №17 (м.Олександрія), №8 "Світлячок" (м.Знамянка), "Світанок" (смтНовгородка); <u>проведення санації</u> 2 ДНЗ №43 (м.Олександрія); проведення зовнішнього освітлення ДНЗ "Сонечко" (смтУстинівка)	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування	одиниця виміру	прогнозована значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
								планова	фактична	планова	фактична							
12	Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти області	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	22924,54	14589,05	25192,52	17426,41	40560,85	27700,20	кількість структурних проектів	одиниць	21	4	(-)17	У стадії виконання В рамках проекту протягом 2019 року виконано 4 проекти: <u>капітальний ремонт</u> покрівлі КЗ "Соколівське НВО", Соколівська ОТГ; <u>реконструкції</u> підсобного приміщення під теплогенераторну в Новоукраїнському НВК "Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови-гімназія "Лідер" Новоукраїнської ОТГ; Білозернівського НВК з впровадженням енергозберігаючих технологій (Новгородківський р-н) та системи опалення Глинської ЗОШ І-ІІІ ступенів з будівництвом індивідуальної котельні на твердому паливі у с.Глинськ Світловодського р-н; проводились роботи з: <u>проведення санації будівлі</u> КЗ "Інгільське НВО ЗШ І-ІІІ ст." (Устинівський район); <u>реконструкції</u> у 5 закладах: теплотраси Добрянської ЗШ І-ІІІ ст., (Вільшанський район), НВК на 1176 учнів з (Новгородківський район), котельні та системи опалення ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Добре (Вільшанський район), даху ЗОШ у с.Григорівка та будівлі ЗОШ у с.Микільське (Світловодський р-н); <u>проведення енергозберігаючих заходів у</u> 3 закладах: Докучаєвській ЗШ І-ІІІ ст., КЗ Димитровське НВО ЗШ І-ІІІ ст., (Устинівський р-н), ЗШ І-ІІІ ст. №1 КЗ "Олександрівське НВО №1" (Олександрівський р-н); <u>встановлення металопластикових вікон у</u> 4 закладах: НВК ЗОШ №2 - ліцей, ЗОШ №3 (м.Знамянка), Глодоській ЗОШ І-ІІІ ст., Рівнянській ЗОШ І-ІІ ст. №2 (Новоукраїнський р-н)	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування	одиниця виміру	прогнозована значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
								планова	фактична	планова	фактична							
13	Підвищення енергоефективності в закладах культури області	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	10113,49	6710,29	18557,69	6710,29	22443,59	10346,19	кількість структурних проектів	одиниць	20	2	(-)18	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2019 року в рамках проекту виконано 2 проекти: <u>капітальний ремонт</u> покрівлі даху, головного фасаду та системи опалення Новомиргородського РБК; <u>реконструкція</u> покрівлі РБК, смт Вільшанка; <u>здійснювались заходи з реалізації</u> 11 проектів: <u>модернізація та оновлення</u> матеріально-технічної бази (придбання інженерно-технічного обладнання, звукової та освітлювальної апаратури) Кіровоградського академічного обласного театру ляльок та основних фондів у комунальному закладі "Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського" з використанням енергоефективних технологій; <u>будівництва</u> репетиційної зали для академічного театру музики, пісні і танцю "Зоряни" Кіровоградської філармонії; <u>добудови</u> навчального корпусу училища культури (м.Олександрія); <u>капітальних та поточних ремонтів</u> у закладах: навчального корпусу та господарських споруд музичного училища (м.Кропивницький), комплексу будівель училища культури, будівлі ПК "Світлопільський" (м.Олександрія), будівлі сільського клубу с.Лозуватка, БК у с.Велика Северинка, спортивної зали при Оситнязькому сільському БК (Великосеверинівська ОТГ), БК в с.Кетрисанівка (Бобринецький район), Докучаєвського сільського БК (Устинівський район)	

8

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
14	Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ третинного рівня для надання якісної медичної допомоги населенню області	м.Кропивницький	2018	2020	обласний бюджет	36047,00	31241,00	31382,00	31241,00	36188,00	36061,00	кількість структурних проектів	одиниць	4	0	(-)4	У стадії виконання Протягом 2019 року здійснювались заходи з реалізації проектів: <u>реконструкція</u> у 2 закладах: будівель КЗ "Кіровоградська обласна лікарня" (корпус №3 блоки 4, 7, корпус №4, №5, №6, пральня, харчоблок) із запровадженням заходів енергозбереження та частини будівлі по вул.Комарова,56 у м.Кропивницькому для улаштування оперативно-диспетчерської служби ТМО "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області"	
15	Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ вторинного рівня	Кіровоградська область	2018	2020	Державний, місцевий бюджети	6734,36	3419,26	10337,76	2247,46	17673,7	10609,59			8	1	(-)9	У стадії виконання Протягом 2019 року в рамках проекту: 1) завершено проведення теплосанації будівлі дитячої міської поліклініки №1 в м.Кропивницькому; 2) продовжуються роботи з: <u>будівництва</u> теплогенераторної під тверде паливо та складу палива для Голубієвицької амбулаторії та їх облаштування (Компаніївська ОТГ); <u>капітальних та поточних ремонтів</u> у 4 закладах: Злинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини (Маловисківський район), заміна вікон на енергозберігаючі у відділеннях ЦРЛ (Новоукраїнський р-н), утеплення зовнішніх стін, заміна віконних блоків на металопластикові вікна ЦРЛ (Компананіївський р-н), відділень ЦРЛ (Благовіщенський район); <u>реконструкції</u> адміністративного корпусу та зубопротезного кабінету ЦРЛ (Петрівський район)	
	За напрямом "1.А. - 15 проектів				Всього	430442,53	116923,78	249437,25	411389,34	761568,19	752853,90							