

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку**  
**Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) у 2019 році**

№ з/ п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначення м механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична										
		планова	фактична	планова		фактична	планова	фактична										
<b>Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"</b> <b>Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"</b> <b>Напрямок 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області</b>																		
1	Забезпечення населених пунктів централізованим тепlopостачанням	м. Олександрія	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкція котелень	Одиниць	4	0	(-)4	<b>Не виконано</b> Передумовами першої вибірки коштів є виконання відповідних вимог, визначених Фінансовою угодою, а саме підписання Угоди про передачу коштів позики між КП "Теплокомуненерго" та Мінфіном, на даний час фінансування не розпочато. Виконання проекту планується у 2020 році	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначення м механізму вирішення)
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2	Розроблення генеральних планів міст (2 структурні проекти)	м.Олександрія, м.Новоукраїнка		2017 2019	місцевий бюджет	1819,40	319,40	536,70	319,40	2869,40	2652,10	кількість структурних проектів	Одиниць	2	1	(-)1	<b>У стадії виконання</b> У рамках проекту завершено розробку генерального плану м.Олександрія, історико-архітектурного опорного плану, розділу цивільного захисту на особливий період та мирний час, плану зонування території (зонінгу). Звіт про стратегічну економічну оцінку та проведення експертизи генерального плану м.Олександрії. Продовжується розроблення генерального плану населеного пункту Новоукраїнської міської ОТГ м.Новоукраїнка	
3	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 м.Кропивницький (добудова)	м.Кропивницький		2017 2019	Місцевий бюджет, власні	13053,30	10063,61	13053,30	10063,61	37354,80	35308,97	квартири	шт.	54	54		<b>Виконано</b> Житловий будинок введено в експлуатацію, сетифікат серія КД №162192490512.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначення м механізму вирішення)
		у звітному періоді, тис.грн.						з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
4	Реконструкція площі Героїв Майдану у м.Знам'янка Кіровоградської області	м.Знам'янка	2017 2018		державний, місцевий бюджети	3013,60	2914,30	2914,30	2914,30	3013,60	3013,60	Кількість отримувачів вигоди	тис. осіб	28	0	(-) 28	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2019 року виконано коригування ПКД, проведено інженерно-геологічні вишукування, виконано технічне обстеження об'єкту, розроблено технічні умови на водопостачання. У вересні 2019 року підписано договір підряду. Проведено оплату за виконані роботи, авторський та технічний нагляди	
	За напрямом 1.D. - 4 проекти					17886,30	13297,31	16504,30	13297,31	43237,80	40974,67							