

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2015 рік

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
									планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																			
Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																			
Напрям "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області"																			
1	Організація та проведення щорічної Національної агропромислової виставки з польовою демонстрацією техніки та технологій "АГРОЕКСПО" та залучення до участі у ній підприємств Кіровоградщини	Кіровоградська область	2015	2015	1500	Всього	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	Кількість учасників (компаній, підприємств), які взяли участь у виставці	од.		450-500		Виконано Організовано і проведено Національну агропромислову виставку "АгроЕкспо-2015", яка відбулася 03-04 жовтня 2015 року, участь у якій взяли понад 450 компаній із України та інших країн світу.	
2	Модернізація технологічних процесів виготовлення чавунних корпусних деталей на прикладі насосів серії GP34T-4 ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград	Кіровоградська область	2015	2015	3630,9	Всього	0,0	3630,9	3630,9	3630,9	3630,9	3630,9	Освоєння нових видів продукції (насоси)	од.	-	6	-	Виконано	
3	Модернізація технологічного процесу обробки зубів шестерень насосів групи 1,2, 2.5 ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград	Кіровоградська область	2015	2015	23635,5	Всього	0,0	23635,5	23632,5	23632,5	23632,5	23632,5	Розширення номенклатурного ряду шестерень	од.	-	29	-	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Капітальний ремонт Новоандріївського НВК з запровадженням енергозберігаючих технологій	Новгородківський район, с. Новоандріївка	2015	2015	307	Всього	307,0	307,0	307,0	262,8	307,0	262,8	Економія споживання палива за опалювальний сезон	10	10	-	Виконано, ПРООН встановлено 35 металопластикових конструкцій (25 вікон та 10 дверей). Готуються документи на отримання другого траншу від ПРООН для виконання фінансових зобов'язань перед підрядним підприємством ПП "Успібуд". МТД - 221,2 тис.грн. Кошти громади - 15,4 тис.грн.	
												Зменшення витрат на виконання поточних ремонтів	%	10-15	10	-		
5	Інноваційні енергоефективні заходи в Листопадівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів (Новомиргородський район, с.Листопадове, вул. Леніна, 59). «Реконструкція системи опалення з встановленням піролізних котлів»	Новомиргородський район, с. Листопадове	2015	2015	440	Всього	411,0	158,6	411,0	158,6	411,0	158,6	Економія бюджетних коштів	18,7	0	-18,7	Виконано частково ПРООН Стан будівельної готовності на 68% На даний час встановлено 2 котли (ПК-50), димоходна труба,проводиться реконструкція системи опалення, завершуються електромонтажні роботи.	Нестабільний курс євро по відношенню до національної валюти. Проект затверджено до впровадження в кінці 2015 року, в зв'язку з цим ремонтно-будівельні роботи продовжено у 2016 році.
6	Інноваційні енергоефективні заходи в Йосипівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» (Новомиргородський район, с. Йосипівка, вул. Леніна, 58, а). Реконструкція системи опалення з встановленням пілетних котлів»	Новомиргородський район, с. Йосипівка	2015	2015	491	Всього	546,4	147,1	546,4	147,1	546,4	147,1	Економія бюджетних коштів	28,5	0	-28,5	Виконано частково ПРООН Виконано частково Стан будівельної готовності на 60 % (станом на 01.01.2016 р). Встановлено 2 пілетні котли (АОВА- 75), проведено реконструкцію системи опалення, на даний час проводяться роботи по завершенню електромонтажних робіт	Ремонтно-будівельні роботи частково перенесено на 2016 рік у зв'язку зі складними погодними умовами.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	«Інноваційні енергоефективні заходи в Пурпурівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (юридична адреса: Новомиргородський район,с.Пурпурівка, вул. Шкільна, 1, фактична адреса: Новомиргородський район, с. Пурпурівка, вул.Молодіжна, 12,а). Реконструкція системи опалення з встановленням піролізного котла»	Новомиргородський район, с. Пурпурівка	2015	2015	370	Всього	30,0	25,0	341,0	25,0	341,0	25,0	Економія бюджетних коштів	тис.грн.	7,6	0	-7,6	Не виконано ПРООН	Проект не затверджено до фінансування у 2015 році.
8	«Енергозберігаючі заходи в школі І-ІІІ ступенів с.Петроострів, Новомиргородського району Кіровоградської області. Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на металопластикові»	Новомиргородський район, с. Петроострів	2015	2015	279,6	Всього	277,6	277,6	277,6	277,6	277,6	277,6	Економія бюджетних коштів	тис.грн.	10,1	10,1	-	Виконано Встановлено 29 металопластикових вікон та 9 дверей	
9	«Енергозберігаючі заходи в Соснівському НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» в с. Соснівка Олександрівського району Кіровоградської області. Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на метало пластиківі»	Олександрівський район, с. Соснівка	2015	2015	293,8	Всього	294,8	293,8	293,8	293,8	293,8	293,8	Економія споживання палива за опалювальний період	тис.грн.	3,6	3,6	-	Виконано ПРООН Встановлено: двері - 1 шт. вікна - 35 шт. Проект реалізовано у рамках програми ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду - ІІІ фаза"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10	Будівництво котельні з котлами на твердому паливі для заміщення споживання газу до будівель підпорядкованих відділу освіти за адресою м. Знам'янка, вул. Калініна, 113, 115, Кіровоградської області.	м. Знам'янка	2015	2015	899,5	Всього	833,1	669,0	669,0	669,0	833,1	833,1	Кількість дітей, які навчаються у закладах підпорядкованих відділу освіти	осіб	170	170	-	Виконано Завершено будівництво приміщення котельні на твердому паливі. Встановлено три котли турецького виробництва, які працюють на вугіллі, брикетах, дровах. Під'єднано до системи теплопостачання. Завершено пусконалагоджувальні роботи. Проведено тестовий запуск котельні на вугіллі марки АМ. У рамках даного проекту встановлено 15 батарей у ДНЗ№8 (у холі закладу та спальних кімнатах). Прораховано, що економія природного газу становить 140 куб. м. за добу.	
11	Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі НВО "Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 20 років Жовтня, 19, з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м. Олександрія	2015	2015	1988,2	Всього	1731,3	1731,3	1731,3	1731,3	1731,3	1731,3	Економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання	тис.грн.	350,6	0	-350,6	У стадії завершення Стан будівельної готовності на 90%. Проведено пусконалагоджувальні роботи та благоустрій території. Вживаються заходи щодо отримання дозволів на тепло, воду, електроенергію. Встановлено 2 одиниці обладнання.	Збільшення вартості реалізації проекту внаслідок проведення корегування ПКД з метою пришвидшення виконання будівельно-монтажних робіт, погіршення погодних умов, що унеможливорює проведення якісних робіт з благоустрою території об'єкту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
12	Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі Олександрійського навчально-виховного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Леніна, 130 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м. Олександрія	2015	2015	2346,97	Всього	2038,4	2038,4	2038,4	2038,4	2038,4	2038,4	Економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання	тис.грн.	608,068	0	-608,068	Виконано Стан будівельної готовності на 100%. Проведено пусканалагоджувальні, роботи та благоустрій території. Встановлено 2 одиниці обладнання.	Збільшення вартості реалізації проекту внаслідок проведення корегування ПКД з метою пришвидшення виконання будівельно-монтажних робіт, погіршення погодних умов, що унеможливило проведення якісних робіт з благоустрою території об'єкту
13	Покращення умов надання освітніх послуг для громади м.Бобринець. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності дошкільного виховного закладу №2 "Ромашка" , навчання громади Бобринецький район Кіровоградської обл. / KFW	м. Бобринець	2015	2015	1320	Всього	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	95	95	-	Виконано УФСІ Заміна дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети, заміна системи опалення та електропостачання	
14	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади м.Бобринець. Першочергові заходи по заміні дерев'яних вікон з використанням енергозберігаючих технологій НВК "Бобринецька гімназія ЗШ І-ІІІ ступенів, навчання громади" Бобринецький р-н Кіровоградської обл. / KFW	м. Бобринець	2015	2015	1430	Всього	3650,0	3650,0	1430,0	1430,0	1430,0	1430,0	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	95,3	95,3	-	Виконано УФСІ Заміна 70 шт. дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети. Продовжена реалізація та збільшено обсяги фінансування	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Будівництво блочно-модульної котельні на твердопаливних котлах для теплозабезпечення Знам'янської центральної районної лікарні по вул. Гагаріна, 27 у м.Знам'янка, Кіровоградської області	Знам'янський район	2015	2015	3179,2	Всього	3179,2	3179,2	2994,3	2994,3	2994,3	заміщення природного газу	тис. м³	140	0	-140	У стадії завершення Стан будівельної готовності на 94,2% Встановлено блочно-модульну котельню. На даний час проводяться пусконаладжувальні роботи.	У зв'язку з тим, що виконання робіт розпочато у грудні 2015 року завершення реалізації робіт перенесено на I квартал 2016 року
16	Заміна вікон на енергозберігаючі в центральній районній бібліотеці та краєзнавчому музеї району (які знаходяться в приміщенні ЦПК "Ювілейний")	Новоукраїнський район	2015	2015	93	Всього	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	Економічний ефект від впровадження заходу	Тис.грн.	4,30	4,30	-	Виконано Замінено 23 вікна на енергозберігаючі	
16	За напрямом "1.А.				42204,7		16991,8	43436,4	41996,2	40984,3	42160,3	41148,4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Напряг "1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору"																			
1	Будівництво цеху з переробки сільськогосподарської сировини на базі ТОВ "АПК Богданівка"	Знам'янський район, Богданівська сільська рада	2015	2015	700	Всього	0,0	0,0	700,0	428,0	700,0	428,0	Випуск кормів	тонн/ на добу	3	3	-	Виконано частково Стан будівельної готовності на 61,1% Збудовано цех та частково закуплено обладнання.	У зв'язку з недостатністю коштів у підприємства термін реалізації проекту перенесено на 2016 рік
2	Будівництво трьох зерносковищ для зберігання сільськогосподарської продукції у Компаніївському районі	Компаніївський район, с. Сасівка та с. Водяне	2015	2015	2600	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	2600,0	2600,0	Потужність	тис. тонн/ на добу	2,6	2,6	-	Виконано Встановлено 2 зерносковища на базі ПАЯ "Зоря" с.Водяне потужністю 1,0 тис.тонн кожний та 1 зерносковище на базі ФГ "Качинський" потужністю 600 тонн	
3	Будівництво племінного репродуктора з одночасним утриманням 2,5 тис. голів свиней	Компаніївський район та Кіровоградська область	2015	2015	120000	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	120000,0	100000,0	Потужність	тис. голів	2500	2500	-	На стадії завершення Стан будівельної готовності на 83%. Збудовано приміщення для утримання поголів'я свинюматок, створено 22 робочі місця	
													Створення робочих місць	од.	22	22	-		
4	Будівництво елеватора з прийняття, зберігання зернових культур і кукурудзи в ТОВ "Агротрейд" с. Іванівка, Новоукраїнського району	Новоукраїнський район, с. Іванівка	2015-2016	2015	35000	Всього	9500,0	9500,0	70000,0	9500,0	70000,0	9500,0	Потужність	тис.м³	100,00	41,00	-59,00	Виконано Збудовано комплекс будівель: зерношусарка, 4 силоса, бункер, операторська, відділення очистки.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5	Будівництво зерно-зберігаючого комплексу на базі СТОВ "Агролан", Новомиргородський район	Новомиргородський район, с. Йосипівка	2015-2017	2015	20000	Всього	0,0	0,0	31000,0	31000,0	31000,0	31000,0	Потужність	тис.тонн	35,00	-	35,00	Виконано встановлено 2 зерноочисні машини, ЗАВ, протруювальну машину, встановлено 5 зернозберігаючих банок потужністю 1 тис. тонн кожна ,придбано 3 сушарки,придбано 2 банки потужністю 5 тис.тонн кожна, підготовлено площадки під встановлення всіх банок: ще 5 банок по 1 тис. тонн кожна та 5 банок по 5 тис.тонн кожна.На даний проводиться монтаж норійної вежі та пакувальної установки.	
6	Реконструкція зерноочисно-сушарного комплексу в с. Родниківка, 1 черга	с.Родниківка Олександрівського району	2015-2017	2015	13000	Всього	7825,0	7825,0	7825,0	7825,0	7825,0	7825,0	Створення робочих місць	осіб	9,00	9,00	-	Виконано Побудовано I чергу зерноочисно-сушарного комплексу загальною площею забудови 2442,5 кв.м.	
6	За напрямом "1.В.				191300	Всього	17325,0	17325,0	109525,0	48753,0	232125,0	151353,0							
Напряг "1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури"																			
1	Реконструкція Лебединської ГЕС підприємством ПП "АВКУБІ" с.Лебединка, Голованівський район	Голованівський район, с. Лебединка	2015	2015	5000	Всього	5000,0	0,0	4500,0	4500,0	4500,0	4500,0	Потужність	кВт	132	132	-	Виконано. Проводиться випробовування обладнання	
													Створення робочих місць	од	5	2	-3		
2	Капітальний ремонт дороги по пров. Воровського с. Нова Осота Олександрівського району	Олександрівський район, с. Нова Осота	2015	2015	468,97	Всього	465,9	465,9	465,9	465,9	465,9	465,9	Площа відремонтованої дороги	м ²	1650	1650	-	Виконано відремонтовано дорогу площею 1650 м ²	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Покращення доступу до якісної питної води громади с.Свердлове. Першочергові заходи по реконструкції системи водопостачання, навчання громади с.Свердлове Бобринецький район Кіровоградської обл.	Бобринецький район, с. Свердлове	2015	2015	1450	Всього	2050,0	2050,0	2050,0	2050,0	2050,0	2050,0	Забезпечено населення питною водою	%	100	100	-	<u>Виконано.</u> УФСІ Реконструкція системи водопостачання, встановлення електричних насосів	
4	Водопровідна мережа с.Нечаївка – реконструкція, Компаніївський район Кіровоградська область	Компаніївський район, с. Нечаївка	2015	2015	160,9	Всього	0,0	0,0	160,8	160,8	160,8	160,8	Протяжність	км	0,7	0,7	-	<u>Виконано</u> За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проведено: реконструкцію системи водопостачання в с.Нечаївка (освоєно 160,8 тис.грн, в т.ч. 143,9 тис.грн державного бюджету та 16,9 тис.грн місцевого бюджету);	
5	Вузол очистки води смт. Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області	Олександрійський район, смт Приютівка	2015	2015	1651,9	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Фільтрація домішок заліза, пом'якшення води	абоненти	107	0	-107	<u>Не виконано</u> Розпочато, виготовлено робочий проект (планова сума – 1651,9 тис. грн.) Реалізація проекту очікувалась за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, при співфінансуванні з місцевого бюджету.	У 2015 році виділено 200 тис. грн. коштів Фонду регіонального розвитку на реалізацію проекту Вузол очистки води в смт. Приютівка, проте, враховуючи, що кошторисна вартість проекту складає 1,6 млн. грн. виділених коштів недостатньо для виконання робіт передбачених проектом. У зв'язку із чим, Приютівська селищна рада, при наявному рівні фінансування, відмовилась від реалізації проекту у 2015 році.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Капітальний ремонт питного водогону комунального підприємства Деріївської сільської ради	Онуфріївський район, с. Деріївка	2015	2015	768,4	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ремонт 1 км водогону з метою покращення технічного стану	км	-	-	-	Не виконано.	Не виконано, у зв'язку з тим що фінансування планувалося з державного фонду регіонального розвитку. Кошти в 2015 році не виділялися Виконання проекту буде можливе при фінансуванні його з державного бюджету у 2016 році
7	Покращення водопостачання в с. Плоско-Забузьке. Капітальний ремонт, Вільшанський район	Вільшанський район, с. Плоско-Забузьке	2015	2015	215	Всього	299,7	255,3	255,3	255,3	255,3	Забезпечення населення питною водою	осіб	480	480	-	Виконано ПРООН Повна заміна башні Рожновського. Замінено 50 м водопроводу. Відновлено 7 водорозподільчих колодязів.	
8	Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення смт Вільшанка. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергія сонця)	Вільшанський район, смт Вільшанка	2015	2015	215	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Встановлення світлодіодних ліхтарів по вул. Лагоди-8шт, вул. Бережківка -4 шт, вул. Лешня-5 шт	-	17	-	-	Не виконано.	Проект не затверджено до фінансування у 2015 році.
9	"Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Добре, Вільшанського району, Кіровоградської області"	Вільшанський район, смт Вільшанка	2015	2015	899,11	Всього	842,1	842,1	842,1	842,1	842,1	Охолодження моліді спортом	-	700	-	-	У стадії завершення. Заміна радіаторів в кількості-10 шт, заміна дверей-3 шт, заміна вікон-20 шт,	
10	"Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Колос" в с.Бережківка по вул.Миру, 57 Кіровоградського району Кіровоградської області (коригування)"	Кіровоградський район, с. Бережківка	2015	2015	890,9	Всього	890,9	890,9	890,9	890,9	890,9	Площа відремонтованої покрівлі	кв.м	721	721	-	Виконано Ремонт покрівлі 890,906 тис.грн	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	"Реконструкція частини приміщень Оленокогорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів під розміщення дошкільного навчального закладу"	Кіровоградський район, с. Олено-Косогорівка	2015	2015	752,4	Всього	862,5	862,5	862,5	862,5	862,5	Охоплення дітей дошкільною освітою	осіб	30	16	-14	Виконано Встановлено 27.658 кв.м. металопластикових вікон, виконані оздоблювальні роботи стін 85.7 кв.м.	
12	"Реконструкція частини приміщень Червоноярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів під розміщення дошкільного навчального закладу"	Кіровоградський район, с. Червоний Яр	2015	2015	729,01	Всього	0,0	0,0	729,2	729,2	729,2	Охоплення дітей дошкільною освітою	осіб	30	21	-9	Виконано Встановлено 52,17 кв.м. металопластикових вікон, виконані оздоблювальні роботи стін 92,5 кв.м.	
13	Створення навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад"	Компаніївський район, с. Сасівка	2015	2015	1241	Всього	0,0	0,0	1241,0	1241,0	1241,0	Охоплення дітей дошкільною освітою	осіб	47	20	-27	Виконано У рамках проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" Українського Фонду соціальних інвестицій. Завершено капітальний ремонт Сасівської ЗОШ для створення НВК на 20 місць та введено в експлуатацію. Проведено заміну покрівлі в котельні, встановлено 2 нові котли, облаштовано вхід, зроблено навіс, покладено плитку на сходах, встановлено 1 зовнішні та 4 внутрішніх дверей, покладено плитку на стіни у приміщенні видачі їжі, зроблено перестінки для гардеробної, харчоблоку, туалетів, пральної, поклясно шпалери	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
14	Створення навчально-виховних комплексів "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад"	Компаніївський район, с. Полтавка	2015	2015	1765	Всього	0,0	0,0	765,0	765,0	765,0	765,0	Охоплення дітей дошкільною освітою	осіб	20	20	-	Виконано У рамках проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" Українського Фонду соціальних інвестицій. Завершено капітальний ремонт Полтавського ДНЗ для облаштування ІІ групи на 20 місць, облаштовано 5 приміщень, проведено заміну котла.	
15	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади с.Буховецьке. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗШ І-ІІІ ступенів, навчання громади Бобринецький район	Бобринецький район, с. Буховецьке	2015	2015	1350	Всього	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	90	90	-	Виконано УФСІ Заміна 56 шт. дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети, ремонт даху	
16	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади с.Олексіївка. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗШ І-ІІІ ступенів, навчання громади Бобринецький район	Бобринецький район, с. Олексіївка	2015	2015	1500	Всього	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	93,7	93,7	-	Виконано УФСІ Заміна 80 шт дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети, встановлення модульної котельні	
17	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади с.Чарівне. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗШ І-ІІІ ступенів, навчання громади Бобринецький район Кіровоградської області	Бобринецький район, с. Чарівне	2015	2015	1350	Всього	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	90	90	-	Виконано УФСІ Заміна 42 дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети, улаштування покрівлі	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Покращення надання медичних послуг для громади с.Куйбишеве. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ФАПУ, навчання громади Бобринецький район Кіровоградської обл./KFW	Бобринецький район, с. Куйбишеве	2015	2015	550	Всього	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	25	25	-	Виконано. УФСІ Проведення ремонтних робіт з використанням енергозберігаючих технологій, встановлення теплового насоса в приміщенні	
19	Покращення умов надання освітніх послуг для громади с.Кетрисанівка. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗШ I-III ступенів, навчання громади. Бобринецький р-н Кіровоградської обл./KFW	Бобринецький район, с. Кетрисанівка	2015	2015	1750	Всього	3075,1	3075,1	1750,0	1750,0	1750,0	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	102,9	102,9	-	Виконано. УФСІ Реконструкція теплових мереж та встановлення теплогенераторної контейнерного типу з двома теплогенераторами потужністю 200 кВт кожний. Продовжена реалізація та збільшено обсяги фінансування	
20	"Енергозберігаючі заходи в ЗОШ № 2 I-III ст. в с.Богданівка Знам'янського р-ну Кіровоградської обл. Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на металопластикові"	Знам'янський район, с. Богданівка	2015	2015	280,37	Всього	281,3	281,3	281,3	281,3	281,3	Енергозбереження	Гкал	339	339	-	Виконано. ПРООН Виконано. Замінено 32 вікна та 1 двері на металопластикові	
21	"Енергозберігаючі заходи в дошкільному навчальному закладі "Веселка" с.Трепівка Знам'янського району Кіровоградської області .Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на металопластикові".	Знам'янський район, с. Трепівка	2015	2015	329,95	Всього	320,6	320,6	320,6	320,6	320,6	Енергозбереження	м³	18510	18510	-	Виконано ПРООН Замінено 33 вікна та 1 двері на металопластикові	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	"Капітальний ремонт (зовнішнє утеплення та заміна вікон) Петрівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Знам'янської районної ради в с.Петрове, вул. Петровського, 14а Знам'янського району Кіровоградської області".	Знам'янський район, с. Петрове	2015	2015	838	Всього	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	Енергозбереження	м³	28152	28152	-	<u>Виконано. ПРООН</u> Замінено 74 вікна та 2 дверей на металопластикові	
23	"Енергозберегаючі заходи в Бережинській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Капітальний ремонт -заміна вікон на металопластикові"	Кіровоградський район, с. Бережинка	2015	2015	852	Всього	861,0	852,4	852,4	852,4	852,4	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	40	40	-	<u>Виконано. ПРООН</u> Встановлено 143 металопласти-кових вікон	
24	"Енергозберегаючі заходи в в Вишняківській ЗОШ, с. Вишняківка. Капітальний ремонт - заміна вікон на металопластикові"	Кіровоградський район, с. Вишняківка	2015	2015	245	Всього	300,3	299,4	299,4	299,4	299,4	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	15	15	-	<u>Виконано. ПРООН</u> Встановлено 37 металопласти-кових вікон та 4 дверей	
25	"Енергозберегаючі заходи в Іваноблагодатненському навчально-виховному комплексі. Капітальний ремонт -заміна вікон на металопластикові"	Кіровоградський район, с. Івано-Благодатне	2015	2015	408	Всього	923,8	408,2	408,2	408,2	408,2	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	30	30	-	<u>Виконано. ПРООН</u> Встановлено 94 металопластикових вікна (виконано І чергу проекту)	
26	"Енергозберегаючі заходи в Могутнянському навчально-виховному комплексі с. Могутнє. Капітальний ремонт - заміна вікон на металопластикові "	Кіровоградський район, с. Могутнє	2015	2015	349	Всього	348,1	347,0	347,0	347,0	347,0	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	Од.	20	20	-	<u>Виконано. ПРООН</u> Встановлено 60 металопластикових вікон та 3 дверей	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
27	Енергозберігаючі заходи в загальноосвітній школі с.Семенасте Новоукраїнського району. Капітальний ремонт: заміна вікон та дверей на металопластикові.	Новоукраїнський район, с. Семенасте	2015	2015	181,87	Всього	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	9,1	9,1	-	Виконано ПРООН Замінено 24 вікна та 1 двері на металопластикові на суму 181,87 тис.грн.		
28	Здійснення енергозберігаючих заходів в Чечелівській ЗШ I-III ступенів Чечелівська, Малинівська сільські ради Балахівська селищна рада Петрівського району	Петрівський район, с. Чечелівка, смт Малинівка	2015	2015	328,11	Всього	148,8	148,8	150,0	148,8	484,1	304,8	Економія бюджетних коштів	тис.грн.	19,8	19,8	-	Виконано Замінено 92 віконних прорізи Чечелівської ЗШ I-III ст. (у т.ч. 36 - у 2015 році)	Обмеженість фінансових можливостей районного, сільських, селищних бюджетів для заміни 20 віконних прорізів на суму 178.3 тис.грн.
29	Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу у с.Котовське	Вільшанський район, с. Котовське	2015	2015	250	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Охоплення дітей дошкільною освітою	осіб	70	-	-70	Не виконано	Обмеженість фінансових можливостей місцевого бюджету
30	"Реконструкція котельні Олександрівської ЗОШ I-III ступенів №1"	Олександрівський район, смт Олександрівка	2015	2015	340,4	Всього	482,6	340,4	340,4	331,8	482,6	474,0	Встановлені котли, потужністю 150 кВт кожний	шт	2	2	-	Виконано Встановлені 2 котли потужністю 150 кВт	
31	"Реконструкція котельні та системи опалення Михайлівської ЗШ I-III ступенів с. Михайлівка з встановленням обладнання для заміщення споживання природного газу"	Олександрівський район, с. Михайлівка	2015	2015	746,37	Всього	1199,4	746,4	746,4	740,1	1199,4	1193,1	Встановлені котли, потужністю 200 кВт кожний	шт	2	2	-	У стадії завершення Стан будівельної готовності на 84% Змонтована блочна котельня, зроблена тепломережа до будівлі школи і майстерні	Недостатньо коштів на завершення робіт
32	«Поточний ремонт котельні Розумівської ЗШ I-III ступенів в с. Розумівка Олександрівського району	Олександрівський район, с. Розумівка	2015	2015	68,47	Всього	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	Відремонтовано 1 котел потужністю 300 кВт	шт.	1	1	-	Виконано Відремонтовано 1 котел потужністю 300 кВт	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
33	"Покращення медичних послуг в медичній амбулаторії с.Диківка. Капітальний ремонт. Заміна внутрішніх мереж електропостачання та перепланування приміщень"	Знам'янський район, с. Диківка, с. Макариха	2015	2015	307,88	Всього	297,6	297,6	297,6	297,6	297,6	297,6	Площа перепланування	м ²	319	-	-319	<u>У стадії завершення ПРООН</u> Стан будівельної готовності на 96,7% На даний час встановлено в приміщенні всі перестінки, двері та проведено облицювання стін. На часі проводяться підготовчі роботи по влаштуванні електропостачання	У зв'язку з тим, що виконання робіт розпочато у грудні 2015 року реалізацію проекту перенесено на І квартал 2016 року
34	Капітальний ремонт покрівлі фельдшерсько-акушерського пункту в с. Гарманівка Компаніївського району Кіровоградської області	Компаніївський район, с. Гарманівка	2015	2015	186,6	Всього	0,0	0,0	2088,0	178,6	2088,0	178,6	площа покрівлі	м2	290	290	-	<u>Виконано</u> Виконано. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проведено капітальний ремонт ФАПу в с.Гарманівка (освоєно 178,6 тис.грн, в т.ч. 160,7 тис.грн державного бюджету та 17,9 тис.грн місцевого бюджету) .Замінено 290 кв.м. покрівлі.	
35	Інноваційні енергоефективні заходи в ФАПі с.Чечеліївка. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла	Петрівський район, с. Чечеліївка	2015	2015	481,68	Всього	554,7	526,5	481,7	526,5	481,7	526,5	Економія бюджетних коштів	тис.грн.	16,5	16,5	-	<u>Виконано. ПРООН</u> Проведено реконструкцію покрівлі, термоізоляцію стін, заміну віконних прорізів, встановлення піролізного котла	Загальна вартість проекту (у рамках реалізації мікропроекту ЄС/ПРООН та поза його межами становить 590.0 тис.грн. Кошти ПРООН другий транш)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	Поточний ремонт рулонної покрівлі будівлі актового залу центральної районної лікарні в смт Олександрівка, Олександрівського району	Олександрівський район, смт Олександрівка	2015	2015	100	Всього	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	Площа відремонтованого даху	м ²	226,4	226,4	-	<u>Виконано</u> Виготовлена проектно-кошторисна документація - 5,0 тис.грн. Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів. Демонтаж парапетних плит. Розбирання зруйнованої цементно-вирівнювальної стяжки. Мурування окремих ділянок парапетних стін із цегли. Установлення зливних воронкок. Установлення існуючих конструкцій парапетів. Дані роботи виконані на суму 92,6 тис.грн.	
37	Покращення медичних послуг у ФАП с Розумівка, Олександрівського району. Капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту.	Олександрівський район, с. Розумівка	2015	2015	272,04	Всього	70,9	70,9	70,9	70,9	70,9	Покращення надання медичних послуг для жителів с. Розумівка та с.Миколаївка	осіб	569	569		<u>Не виконано</u> Придбано матеріали для стін, перегородок, підвісних стель - 31.5 тис.грн., придбано комплект меблів для службового кабінету завідувача ФАПом - 10.3 тис.грн., придбано медобладнання на суму - 7.8 тис.грн., придбано вироби медичного призначення - 12.4 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації - 8.9 тис.грн.	Проект буде реалізовано у рамках програми ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду - III фаза" у 2016 році
38	Будівництво шатрової покрівлі над будинком культури у с. Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області	Олександрівський район, с. Розумівка	2015	2015	2416,82	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Покращення надання культурних та туристичних послуг відвідувачам історико-архітектурного заповіднику долини Рясівських	осіб				<u>Не виконано.</u>	Даний проект було подано для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, але кошти у 2015 році були не надані для його реалізації
39	Капітальний ремонт сільського будинку культури, пров. Шкільний 2, с. Комишувате Новоукраїнського району Кіровоградської області	Новоукраїнський район, с. Комишувате	2015	2015	1334,59	Всього	1334,6	1334,6	1334,6	1334,6	1334,6	економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	160,2	160,2	-	<u>Виконано</u> Проведено ремонт покрівлі, замінено 30 вікон, відремонтовано систему опалення	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
40	Капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі №3 по пров. Зелений,3 в смт Олександрівка Олександрівського району	Олександрівський район	2014	2015	242,1	Всього	259,2	116,1	116,1	116,0	259,2	242,0	Встановлення котла на альтернативному виді палива потужністю 150 кВт	шт	1	1	-	Виконано Встановлено котел на альтернативному паливі потужністю 150кВт	
41	Капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі №6 по провулку Володарського,28 в смт Олександрівка Олександрівського району	Олександрівський район	2014	2015	421,82	Всього	427,8	285,0	285,0	285,0	423,5	285,0	Встановлення котла на альтернативному виді палива потужністю 150 кВт	шт	1	1	-	Виконано Збудовано модульну котельню та встановлено котел на альтернативному виді палива потужністю 150кВт	
42	Енергозберігаючі заходи в НВК с. Вівсяники. Капітальний ремонт покрівлі даху та заміна вікон на енергоефективні	Вільшанський район, с. Вівсяники	2016	2015	215	Всього	403,9	330,5	330,5	330,5	330,5	330,5	Площа відремонтованого даху	м ²	210	210	-	Виконано Часткова заміна дерев'яної конструкції, утеплення, заміна балків, хвилястих листів на метало черепицю-210м ² Заміна вікон на енергозберігаючі у кількості 15 штук.	
42	За напрямом "1.С.				33903,7	Всього	27637,1	21083,6	29199,0	27318,2	30409,9	28195,4							
Напрям "1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області"																			
1	Реконструкція ЦТП № 118 під газову котельню з високоефективним енергозберігаючим обладнанням	м. Олександрія	2015	2015	17686	Всього	17161,4	7615,2	7615,2	2601,4	17161,4	17161,4	Економія теплової енергії	МВт-год/рік	2225	2225	-	Виконано Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля Протягом 2014-2015 років проект реалізовано, на початку жовтня проведено режимно-налагоджувальні роботи і з 14 жовтня 2015 року котельня працює в стаціонарному режимі. Нова котельня ЦТП №118 обігріває 6 9-поверхових будинків (1800 квартир) та будинок дитячої та юнацької творчості	Нестабільний курс євро по відношенню до національної валюти

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Реконструкція пішохідного переходу від залізничного вокзалу для мешканців південного мікрорайону та працівників обласної бальнеологічної лікарні по вул. Макаренко в м. Знам'янка Кіровоградської області	м. Знам'янка, с. Петрове	2015	2015	397,36	Всього	382,4	382,4	382,4	382,4	382,4	Мешканці міста, пацієнти та працівники лікарні, що користуються пішохідним переходом	осіб	7000	7000	-	<u>Виконано</u> Реконструкція існуючих сходів з поновленням твердого покриття перехідних площадок і частковим відновленням сходових маршрутів. Роботи по будівництву нової ділянки переходу шириною 2 метри з твердим покриттям по існуючій дамбі між боками балки.	
3	Капітальний ремонт доріг м. Кіровоград	м. Кіровоград	2015	2015	25412	Всього	0,0	43843,0	43843,0	43843,0	43843,0	Площа відремонтованих доріг	тис. кв. км	-	106,553	-	<u>Виконано</u> проведено роботи: з капітального ремонту доріг міста площею 47,602 тис. кв. м на суму 25771,453 тис.грн. з поточного ремонту доріг площею 174,224 тис. кв. м на суму 24968,401 тис.грн . За рахунок коштів державного бюджету проведено капітальний ремонт доріг площею 58,95 тис. кв. м на суму 18072,73 тис.грн (вулиці Пролетарська, Кіровоградська (від 40-річчя Перемоги до Цілинної), Башкирська, Тимірязєва (від Пашутинської до Кропивницького), Віктора Чміленка (від Арсенія Тарковського до Кропивницького), Садова (від Великої Пермської до Паризької комуни), площа Богдана Хмельницького, дорога по вул. Прирічний до пров. Кар'єрного.)	
3	За напрямом "1.D.				43495,4	Всього	17543,8	51840,6	51840,6	46826,8	61386,8	61386,8						
67	<u>ПРОГРАМА 1:</u>				310904		79497,6	133685,5	232560,7	163882,2	366082,0	282083,6						