

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку**  
**Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за січень-вересень 2019 року**

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначення)
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/- )		
					планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Напрямок 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу																
1	Підтримка експлуатаційного стану комунальних доріг на високому якісному рівні	Кіровоградська область	2018 2020	державний, обласний, місцевий бюджети	111714,35	60548,91	92031,76	78474,29	158737,10	150485,99	ількість структурних проектів	одиниць	17	3	(-)14	У стадії виконання Протягом 2019 року у рамках проекту: завершено реалізацію проектів: "Капітальні ремонти доріг: по вул. Осипенко від пр.Виноградного до вул.Горького в м.Помічна"; "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 6-го Грудня у м. Олександрії"; "Реконструкція проїжджої частини вул.Ельворті, вул.Миколи Левітського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською м.Кропивницького". 10 проектів знаходяться у стадіях реалізації та по 4 проектах не розпочато виконання	
	За напрямом 2.А. - 1 проект				111714,35	60548,91	92031,76	78474,29	158737,10	150485,99							