

ЗВІТ  
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку  
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) у 2019 році

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість				Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді														
		плановий	фактичний			у звітному періоді	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	у одиницях виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)						
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
Напрям 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання																		
1	Комфортні умови - якісна освіта	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	448,81	0,00	4939,80	3618,20	8092,21	7160,61	кількість проінвентаризованих амяток археології	од.	10	3	(-)	У стадії виконання Протягом 2019 року виконано 3 проекти: 1) придбано шкільні автобуси для Улянівської ЗШ І-ІІІ ст. та для Андріївської ЗОШ І-ІІ ст., (Олександрійський район), навчального комп’ютерного комплексу для Мар’ївської ЗШ І-ІІІ ст. (Компаніївський район); 2) продовжуються роботи з реалізації 5 проектів: будівництва їдальні та спортзалу на території Павлиської ЗОШ І-ІІІ ст. ліцею ім.В.О.Сухомлинського та спорткомплексу "Куцеволівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – ДНЗ" (Онуфріївський район); капітального ремонту ЗОШ І-ІІІ ст. (смт Онуфріївка), будівель їдальні та майстерні ЗОШ І-ІІІ ст. с.Павлівка (Світловодський район)	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
2	Розвиток професійно-технічної освіти	Кіровоградська	2018	2020	обласний бюджет	15523,90	5300,00	4442,00	4070,00	15523,90	14293,90	кількість отримувачів вигод	осіб	1500	0	(-)1500	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2019 року виконано капітальний ремонт гуртожитку Державного навчального закладу "Олександрійський професійний ліцей" та ПТУ №32 м.Бобринець. Продовжується капітальний ремонту гуртожитку ПТУ №12 м.Знамянка.	
3	Створення науково-технічного центру для дослідження та впровадження новітніх технологій	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	учнів	1500	0	(-)1500	<b>Не виконано</b> Протягом 2019 року реалізація проєкту не проводилась через відсутність фінансування.	
4	Забезпечення інтернатних закладів системи соціального захисту населення області санітарним транспортом	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	0	0	(-)0	<b>Не виконано</b> Реалізацію проєкту не розпочато через відсутність фінансування. Направлено пропозиції до департаменту фінансів ОДА щодо фінансування проєкту у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету.	
5	Будівництво нової будівлі поліклініки КЗ"Кіровоградський обласний онкологічний диспансер"	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість закладів	од.	1	0	(-)1	<b>Не виконано</b> Будівництво нової будівлі не розпочато через відсутність фінансування. У звітному періоді за кошти обласного бюджету придбано медичне обладнання для комунального некомерційного підприємства "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради"Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради"	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
		плановий	фактичний	проекту		у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
6	Поліпшення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів області	Кіровоградська область	2017	2019	місцевий бюджет	411,29	322,44	629,40	626,84	793,25	715,69	кількість структурних проектів	одиниць	2	1,00	(-)1	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2019 року виконано проект з придбання службового житла для лікарів (Олександрійський район); продовжуються роботи з реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої,1 під житловий будинок (м.Кропивницький)	
7	Підтримка спорту – стимул для здорового способу життя	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	54949,77	17264,74	17731,16	17251,23	55187,07	55507,98	кількість проінвентаризованих амяток археології	од.	8	4	(-)4	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2019 року: 1) виконано 4 проекти: з <u>реконструкції</u> спортивного майданчику для міні - футболу зі штучним покриттям у обласному НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) (м.Кропивницький), фізкультурно-оздоровчого комплексу (смт Вільшанка) ; <u>будівництва</u> спортивного майданчику для міні - футболу зі штучним покриттям у ДНЗ "Олександрійський професійний ліцей" (м.Олександрія), встановлення ігрових майданчиків в населених пунктах Новоархангельського району; 2) продовжуються роботи з реалізації 4 проектів: <u>реконструкція та капітальний ремонт</u> спортивного стадіону "Юніор" (Великосеверинівська ОТГ), обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву "Надія", КЗ "Обласна спеціалізована ДЮОШ олімпійського резерву - 2", стадіону "Юність" КЗ "Комплексна ДЮСШ №2 (м.Кропивницький)	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
8	Проведення реконструкцій та капітальних ремонтів ЛПЗ області	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	23963,69	2844,00	15867,20	5404,60	36893,74	23744,69	кількість проінвентаризованих амяток археології	од.	11	2	(-)9	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2019 року <b>виконано</b> 2 проекти: <u>будівництво</u> типової сільської лікарської амбулаторії на території с.Велика Скельова (Світловодський район); <u>капітальний ремонт</u> частини приміщень відділення хірургії та травматології будівлі РТМО"Новомиргородське", м.Новомиргород <b>продовжуються роботи з реалізації 8 проектів:</b> <u>реконструкції</u> будівлі відділення урології МКЛПЗ Міської лікарні №1 під центр нефрології та діалізу (м.Олександрія), 2-х поверхової будівлі інфекційного відділення ЦРЛ (м. Світловодськ), інфекційного корпусу ЦРЛ (Новоархангельський район), ЦРЛ (смт.Новгородка); <u>капітального ремонту</u> гінекологічного відділення будівлі поліклініки МКЛПЗ Міської лікарні №1 та будівлі інфекційного відділення (м.Олександрія), будівлі ЦРЛ (дитяче відділення) (Вільшанський район), будівлі Глинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (Світловодський район).	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)						Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
								планова	фактична	планова	фактична								
9	Поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області	Кіровоградська область		2018	2020	державний, районний, місцевий бюджети	27611,59	9629,49	7105,99	16095,19	12545,49	32947,09	кількість проінвентаризованих амяток археології	одиниць	7	2	(-)5	<b>У стадії виконання</b> Протягом 2019 року: 1) виконано 2 проекти: придбання санітарного транспорту та медичного обладнання сільської амбулаторії на території с.Велика Скельова, (Світловодський район), автомобіля для Голоківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП "ЦПМСД (Олександрійський район); 2) продовжуються роботи з реалізації 3 проектів: зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів (Петрівський район), придбання медичного обладнання для ЦРЛ (Онуфріївський район) та для закладів охорони здоров'я.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
10	Підтримка малого та середнього бізнесу – запорука економічного зростання області	Кіровоградська область	2018	2020	державний, районний, місцевий бюджети	0,00	0,00	27814,20	31083,10	34103,00	50515,00	кількість проектів, яким надано підтримку	од.	2	1	(-)1	<b>У стадії виконання</b> Станом на 01 січня 2020 року через Кіровоградське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств: 48 господарствам надано кредити на суму 21,8 млн. грн.; 126 господарств отримали бюджетні субсидії - у сумі 4,5 млн. грн. Проведено 4 засідання обласної конкурсної комісії з визначення суб'єктів господарювання для надання фінансової підтримки (здешевлення кредитів), 16 господарствам здійснено компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами у сумі 3,9 млн.грн. Протягом 2019 року: започаткували власну справу 31 безробітний (одноразові виплати по безробіттю у сумі 851,4 тис. грн.); компенсовано витрати роботодавців за працевлаштування на нові робочі місця 241 зареєстрованого безробітного; працевлаштовано 320 безробітних учасниківАТО/ООС, 10 безробітних започаткували власну справу; 86 осіб направлено на професійне навчання; 1080 безробітних учасників АТО/ООС отримали профрієнтації послуги в центрах зайнятості; 155 внутрішньо переміщених осіб скористалися послугами центрами зайнятості, з них 30 осіб-працевлаштовано, 6 осіб - направлено на профнавчання.	
За напрямом 2.С. - 10 проектів						122909,05	35360,67	78529,75	78149,16	163138,66	184884,96							