

Додаток 1
до рішення обласної ради "Про звіт про
результати виконання Стратегії-2020 та Плану
заходів на 2018-2020 роки з її реалізації"

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018-2020 роки

Назва проекту (програми)		Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний	планова	фактична		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
							планова	фактична	планова	фактична									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																			
Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																			
Напрям "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області" □																			
1	Формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу області, Кіровоградська область	Кіровоградська область	2018	2020	обласний бюджет	945,9	945,9	945,9	945,9	1142,5	945,9	кількість візитів офіційних делегацій, проведення виставкових заходів, семірів, конференцій	одиниць	25	25	-	Виконано. Протягом звітного періоду проведено: у рамках Угоди між Кіровоградською ОДА та Нітрянським самоврядним краєм Словацької Республіки: з 15 по 18 серпня 2018 року забезпечено візит офіційної делегації та представників ділових кіл області до Нітрянського самоврядного краю Словацької Республіки для у Міжнародній виставці "AGROKOMPLEX 2018"; 26 по 28 вересня 2018 року забезпечено візит до області делегації Нітрянського самоврядного краю Словацької Республіки, в ході якого		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>обговорено питання щодо поглиблення економічних та культурних зв'язків; у рамках Угоди між Кіровоградською ОДА та Адміністрацією Нижньосілезького воєводства Республіки Польща: з 17 по 23 березня</p> <p>2018 року відбувся візит міжвідомчої делегації області до Нижньосілезького воєводства Республіки Польща, за результатами візиту досягнуто домовленостей щодо подальшого розгортання співпраці; у рамках Угоди між Кіровоградською ОДА Урядом землі Штирія Республіки Австрія:</p> <p>з 06 по 09 листопада 2018 року забезпечено навчальний візит делегації Приютівської селищної ОТГ до Федеральної землі Штирія Республіки Австрія;</p> <p>з 02 по 09 травня 2019 року делегація студентів та викладачів Державного вищого навчального закладу "Кіровоградський будівельний коледж" відвідала Федеральну землю Штирія Республіки Австрія, досягнуто домовленості щодо співпраці з Професійною школою № 5 м. Граца.</p> <p>У 2018-2020 роках налагоджено співпрацю з дипломатичними установами іноземних держав, зокрема з Посольствами Австралії, Аргентинської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Індія, Республіки Корея, Канади, Литовської Республіки,</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>Республіки Македонія, Федеративної Республіки Німеччина, Королівства Швеції за результатами візитів до області представників зазначених дипломатичних місій. Для розвитку міжнародного співробітництва забезпечено: 07 лютого 2018 року – протокольну зустріч керівництва ОДА з генеральним директором компанії "SafeusDrone Co., Inc." Паном Шин Мо Се та президентом компанії "Software Factory" Паном Парк Ду Хьок. Досягнуто домовленостей щодо сприяння реалізації спільних проєктів корейських компаній та Льотної академії НАУ по розробці та виробництві дронів; 25 червня 2018 року – проведення наради в ОДА за участю генерального директора компанії "Hares Engineering GmbH" Пана Разаса Юнеса з питання щодо сприяння у врегулюванні питань із впровадженням на виробничих потужностях КГЗКОРу технології ITmk3; 24 вересня 2018 року – протокольну зустріч голови ОДА з представниками компаній "Zhejiang Golden Egg Science And Technology" та "Beijing Yuyuancang International Trade Co., Ltd." з питання щодо сприяння налагодженні зв'язків між суб'єктами господарювання області та Китайської Народної Республіки у сфері птахівництва та реалізації українсько-</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>китайських проєктів в галузі освіти і науки;</p> <p>з 04 по 11 листопада 2018 року – візит офіційної делегації керівництва ОДА та представників аграрних формувань області до м.Тель-Авіву Держави Ізраїль, щодо подальшого розгортання українсько-ізраїльського співробітництва у галузі с/г;</p> <p>22 квітня 2019 року – у рамках реалізації в області Програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID, засідання робочої групи з питань реалізації Програми DOBRE в ОТГ області за участі керівника Програми DOBRE pana Беррі Джозефа Ріда; з 07 по 08 листопада 2019 року – забезпечено візит до області експерта Спільного дослідницького центру Європейської Комісії (JRC) пані Малгожати Рудніцької (Республіка Польща); 14 лютого 2020 року – зустріч голови ОДА з делегацією представників компанії Blackswan Holding LTD (Королівство Нідерландів) та АТ "БАНК АЛЪЯНС" щодо 3 метою презентації потенціалу області здійснювалися організаційні заходи щодо забезпечення участі підприємств області у виставково-ярмаркових заходах: 21 вересня 2019 року в с. Войнівка, Приютівської ОТГ</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Олександрійського району, відбувся Ярмарок крафтових виробів, який проведено в рамках програми "Малі міста – великі враження" Міністерства культури України за всебічного сприяння Кіровоградської ОДА; в області запроваджено щорічне проведення Міжнародної агропромислової виставки з польовою демонстрацією техніки "AgroExpo", яка в 2020 році проводиться восьмий рік поспіль і є найбільшою агропромисловою виставковою в Україні, входить в ТОП 10 найбільших аграрних виставок Європи та є платформою для проведення учасникам зустрічей у форматі "B2B"; започатковано проведення Медового ярмарку в рамках Фестивалю бджолярів "KROPhoneyfest", який відбувся 19 серпня 2020 року.	
2	Створення Кластеру з інформаційних технологій Центрального регіону	Кіровоградська область	2018	2019	місцевий бюджет	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0			0	0	0	Не виконано. Проект не реалізовувався через відсутність фінансування.	
3	Впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій	Кіровоградська область	2018	2019	місцевий бюджет	0,0	0,0	1500,0	0,0	1500,0	0,0			0	0	0	Не виконано. Проект не реалізовувався через відсутність фінансування.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Створення Індустріального парку "Олександрія", Кіровоградська область	м.Олександрія	2019	2020	Державний, обласний, місцевий бюджети	0,0	0,0	15151,7	0,0	15151,7	0,0	створення нових робочих місць	тис.чол.	1,3	0	- 1,3	У стадії виконання. Проект подано на участь у конкурсах проєктів: 18 жовтня 2020 року направлено Міністерству розвитку громад та територій України через електронну платформу на участь у конкурсах проєктів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів з державного бюджету, коштів від Європейського Союзу. 22 жовтня 2020 року направлено регіональній комісії на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2021 році. 26 жовтня 2020 року відповідний проєкт зареєстровано на електронній платформі державного фонду регіонального розвитку.	
5	Будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики з переробки каоліну на Вікнянському родовищі первинних каолінів с.Берестяги, Гайворонський район	Гайворонський район	2018	2020	Власні кошти	0,0	0,0	62994,5	62994,5	64500,0	62994,5	проведення експертизи каоліну	тис.тонн	10,0	0	-10	У стадії виконання. Протягом звітнього періоду закінчено оформлення всіх дозвільних документів (земля, підключення до електромереж). Виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Будівництво планується розпочати після закінчення карантину.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Оновлення технічного обладнання, освоєння випуску нових видів продукції ПАТ "Гайворонський тепловозремонтний завод", Гайворонський район	Гайворонський район	2018	2018	Власні кошти	10000,0	10860,0	10000,0	10860,0	10000,0	10860,0	обладнання	од.	10	10	-	Виконано. Придбано обладнання для леварного цеху вартістю 2,86 млн.грн. та станок для обробки великих зубчастих коліс 8 млн.грн. Створено 6 робочих місць	
7	"ТЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування філії "ПАТ "Кременчуцька ГЕС" Світловодський район	Світловодський район	2018	2020	кредитні ресурси	2840,4	2840,4	535027,2	2840,4	535027,2	2840,4	реконструкція гідроагрегату	шт.	1	0	-1	У стадії виконання. Упродовж усього часу експлуатації на Кременчуцькій ГЕС ведуться роботи по удосконаленню, заміні та модернізації основного електричного та механічного обладнання. Укргідроенерго підписано контракт з компанією "Турбоатом" на купівлю обладнання для турбін Кременчуцької гідроелектростанції. Предметом контракту є реконструкція двох турбін та двох генераторів гідроагрегатів № 4 та № 5, включаючи проектування, виготовлення, постачання обладнання, виконання демонтажно-монтажних робіт та послуг інжинірингового супроводу. Контракт передбачається виконати за 3,5 роки. Після проведення відповідних робіт термін експлуатації Кременчуцької ГЕС продовжиться на 40 років, а також зросте ефективність роботи її турбін. До кінця 2022 року Кременчуцька ГЕС має плани, крім продовження оновлення гідромеханічного та електротехнічного обладнання,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	реконструювати ще два гідроагрегати № 4 і 5.	
8	Комплекс будівель та споруд для птахівництва - Капітанівська птахофабрика, 1-ша черга будівництва: "Комплекс по переробці органічних відходів (посліду, силосу та жому цукрового буряку) в біогаз з виробництвом електричної та теплової енергії мінімальною потужністю 5,5 МВт	Новомиргородський район	2018	2020	Власні кошти	0,0	0,0	300000,0	690000,0	300000,0	690000,0	Кількість робочих місць	одиниць	50	50	0	Виконано. У звітному періоді завершено реалізацію проєкту. Побудовано та облаштовано тепловий пункт компресорної. Завершені будівельно-монтажні роботи підстанції 1100-10 кВ та проведені роботи з тепло- та електропостачання комплексу будівель. Створено 27 робочих місць.	
9	Будівництво мінігідроелектростанції ТОВ "Нова хвиля-2016"	Новоархангельський район	2018	2019	власні кошти	0,0	0,0	15000,0	2000,0	15000,0	3700,0	будівництво мінігідроелектростанції	од.	1	0	-1	У стадії виконання. У 2019 році виготовлена проєктно-кошторина документація, закуплено матеріали. Протягом 2020 року роботи не виконувались через складнощі зумовлені карантинними обмеженнями, продовження будівельних робіт планується у 2021 році.	
10	Будівництво мінігідроелектростанції ТОВ "Гідроінвест"	Новоархангельський район	2018	2019	Інші інвестори	0,0	0,0	10200,0	17000,0	17000,0	17000,0	будівництво мінігідроелектростанції	од.	1	1	-	Виконано. У 2019 році завершено будівництво.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Будівництво енергогенеруючого об'єкту з використанням енергії сонця, Гайворонський район	Гайворонський район	2018	2019	Власні кошти	250000,0	24898,2	24898,2	24898,2	90000,0	250000,0	будівництво енергогенеруючого об'єкту	МВт	15	15	-	Виконано. У 2019 році завершено усі роботи з будівництва об'єкта. Створено 25 нових робочих місць.	
12	Будівництво сонячної електростанції ТОВ АФ "Авангард ЛТД", Новоархангельський район	Новоархангельський район	2019	2019	власні кошти	0,0	0,0	15000,0	0,0	15000,0	0,0	будівництво мінігідроелектростанції	од.	1	0	-1	Не виконано. Проект планувався реалізовуватись за власні кошти підприємства, через скрутний фінансовий стан протягом звітнього періоду будівництво не розпочато.	
13	Будівництво сонячної електростанції (СЕС), потужністю 9,8 МВт, смт Вільшанка, ТОВ "ЗАС Енергосервіс", Вільшанський район	Вільшанський район	2018	2018	власні кошти	288243,0	0,0	288243,0	161971,6	288243,0	306093,1	освітлювальні конструкції	шт	40	40	-	Виконано. Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта. Запуск об'єкта відбувся 01 серпня 2018 року	
14	Будівництво сонячної електростанції (СЕС) ТОВ "Гідроенергоінвест" 3,5 МВт, Вільшанський район смт Вільшанка	Вільшанський район	2018	2018	власні кошти	90000,0	81681,0	90000,0	81681,0	90000,0	81681,0	освітлювальні конструкції	тис.шт	12,9	12,9	-	Виконано. Введення об'єкта в експлуатацію відбулося 19 жовтня 2018 року. .	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Встановлення енергогенеруючого об'єкту- електростанції з використанням енергії сонця ТОВ "ІнгулСолар"	Новгородківський район	2019	2020	Власні кошти	352000,0	202000,0	202000,0	202000,0	352000,0	352000,0	будівництво мінігидроелектростанції	од.	1	1	-	Виконано. В лютому 2020 року введено в експлуатацію енергогенеруючий об'єкт-електростанцію з використанням енергії сонця. Обсяг інвестицій склав 352 млн. грн. Створено 10 нових робочих місць.	
16	Створення якісних умов для розвитку позашкільної освіти □	Кіровоградська область	2018	2020	обласний бюджет	8036,8	8036,8	8036,8	8036,8	9421,9	8036,8	кількість структурних проєктів	одиниць	4	1	-3	У стадії виконання. Протягом звітного періоду: виконано 1 проєкт - "Реконструкція позашкільного закладу "Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" у м.Кропивницький; в стадії реалізації 1 проєкт - "Реконструкція позашкільного закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості" (м.Кропивницький)	
17	Комфорт дошкільної освіти	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	69729,0	66086,8	90446,8	89756,1	395557,5	89854,4	кількість структурних проєктів	одиниць	26	8	- 18	У стадії виконання. Протягом звітного періоду: виконано 8 проєктів з: реконструкції (3 проєкти) з впровадженням енергозберігаючих технологій в: ДНЗ "Колосок"с.Залізничне Вільшанський район ДНЗ "Сонечко" с.Лебедине,Устинівський район; дитячому садку "Зернятко" по вул. Мира,5, м.Новоукраїнка; капітального ремонту (5 проєктів): ДНЗ "Яблунька" с.Йосипівка, Вільшанський район; ІІ поверху дитячого садка "Колосочок" с.Торговиця, Новоархангельський район; будівлі ДНЗ "Ромашка",	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>с.Криничне Устинівський район; НВК в с.Озера", Світловодський район; покрівлі будівлі філії "Новороманівський НВК" Знамянський район; у стані реалізації знаходяться 14 проєктів: будівництво 3 ДНЗ: на 120 місць в смт Голованівськ та в с.Черняхівка (Соколівська ТГ); добудова залу фізкультурних та музичних занять до будівлі дитячого садка с. Олександрівка (Олександрійський район); капітальні ремонти у 4 ДНЗ: №6 "Сонечко", м.Знам'янка, "Ясочка", м.Помічна, в с.Кривоносівка, с.Златопілля Бобринецький район; реконструкція 4 ДНЗ: №17, м.Олександрія, №8 "Світлячок", м.Знам'янка, "Світанок", смт Новгородка, даху, стін з утепленням у корпусі №1 ДНЗ "Ромашка" смт Добровеличківка; проведення санації ДНЗ №43, м.Олександрія; проведення зовнішнього освітлення ДНЗ "Сонечко", смт Устинівка.</p> <p>Виконання проєкту доповнено проєктами, які реалізуються в рамках програми Президента України "Велике будівництво", а саме: 2 ДНЗ: на 120 місць смт Голованівськ та в с.Черняхівка, Соколівської сільської ради та реконструкція даху, стін з утепленням у кор. №1 ДНЗ "Ромашка" смт Добровеличківка (доповнено ПЗ).</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти області □	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	48984,8	46714,4	66814,9	58106,2	108282,1	61884,4	кількість структурних проектів	одиниць	56	16	- 40	У стадії виконання. Протягом звітного періоду виконано 16 проектів з капітального ремонту (11 проектів): віконних прорізів (заміна) Володимирівської ЗШ І-ІІІ ст., Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст., Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст., Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст., Петрівської ЗШ І-ІІІ ст. (Петрівський район), Панчівської ЗШ І-ІІІ ст. (Новомиргородський район), покрівлі будівлі Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. І.Г.Ткаченка (Знам'янський район), даху ЗОШ у с.Григорівка (Світловодський район), покрівлі КЗ "Соколівське НВО" (Соколівська ТГ), котельні та системи опалення ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Добре (Вільшанський район), Бережинської ЗШ І-ІІІ ст. с.Бережинка (Кропивницький район); встановлення металопластикових вікон (2 проекти) у: Глодоській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Рівнянській ЗОШ І-ІІ ступенів № 2 (Новоукраїнський район); Реконструкції (3 проекти) Білозернівського НВК з впровадженням енергозберігаючих технологій (Новгородківський район), системи опалення Глинської ЗОШ І-ІІІ ст. з будівництвом індивідуальної котельні на твердому паливі (Світловодський район), підсобного приміщення під теплогенераторну в НВК	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>"ЗОШ І ст. з поглибленим вивченням англійської мови-гімназія "Лідер" (Новоукраїнська ТГ), у стані реалізації знаходяться 24 проекти: санації будівель (4 проекти) в: Торговицькій ЗШ І-ІІІ ст. ім.Є.Ф.Маланюка та Сverdликівської ЗШ І-ІІ ст. (Новоархангельський район), Помічнянській ЗОШ №3, ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей (м.Олександрія); реконструкції (4 проекти): теплотраси Добрянської ЗШ І-ІІІ ст. (Вільшанський район), НВК на 1176 учнів (Новгородківський район), даху КЗ "Петрівське НВО "ЗОШ І-ІІІ ст.в - гімназія"(Петрівський район), вузлів обліку газу облаштування засобами дистанційної передачі даних 9 ЗОШ та 2 ДНЗ (Бобринецький район); енергозберігаючі заходи (4 проекти) в: Докучаєвській ЗШ І-ІІІ ст. Седнівській ЗШ І-ІІІ ст., КЗ Димитровське НВО ЗШ І-ІІІ ст. (Устинівський район), ЗШ І-ІІІ ст. №1 КЗ Олександрівське НВО №1 (Олександрівський район); встановлення металопластикових вікон (4 проекти): НВК ЗОШ №2 - ліцей, ЗОШ №3 (м.Знамянка), Добровеличківській ЗШ І-ІІІ ст. №1, №2, Тишківській ЗШ І-ІІІ ст. № 1, Липнязькій ЗШ №1 Добровеличківський район), в Помічнянських ЗШ №№1,2,3 (Помічнянська ТГ), ЗОШ №3 (м.Знамянка), капітальний</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	ремонт (6 проєктів); спортивного зала в Олексіївській ЗОШ I-III ст. (Бобринецький район), будівлі ЗОШ у с.Микільське (Світловодський район), покрівлі будівлі ЗОШ №4 I-III ст. (м.Мала Виска), віконних блоків ЗОШ I-III ст. у с.Добре (Вільшанський район), майстерні школи-інтернату (смт.Добровеличківка), утеплення фасаду будівлі КЗ "Первозванівське НВО"; будівництво (2 проєкти): блочно-модульної котельні для опалення Новгородківського НВК на 1176 учнів та топкової з підвального приміщення Верхньоінгульської ЗШ встановлення окремої теплогенераторної котельні (Бобринецький район). Виконання проєкту доповнено проєктом, який реалізувався в рамках програми Президента України "Велике будівництво"- Капітальний ремонт із утеплення фасаду та довістановлення вікон в будівлі КЗ "Первозванівське НВО "Загальноосвітня школа I-III ст. дошкільний навчальний заклад Первозванівської сільради", Кіровоградського району, с.Первозванівка. Проєкт реалізовувався за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виконання програми "Спроможна школа"	
19	Підвищення енергоефективності в закладах культури області □	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий, обласний	16446,0	14628,9	25981,3	14628,9	28819,8	16624,2	кількість структурних одиниць		25	6	- 17	У стадії виконання. Протягом звітного періоду в рамках проєкту: виконано 6 проєктів - капітальний ремонт:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	будівель сільських клубів сіл Лозуватка та Оситняжка (Великосеверинківська ТГ) с.Куцеволівка (Онуфріївський район), приміщення спортивного залу районного будинку культури в с.Богданівка (Знам'янський район); реконструкція покрівлі районного будинку культури, смт Вільшанка; поточний ремонт спортивної зали при Оситнязькому сільському будинку культури (Великосеверинківська ТГ); знаходяться у стані реалізації 12 проєктів: модернізація та оновлення (2 проєкти) матеріально-технічної бази (придбання інженерно-технічного обладнання, звукової та освітлювальної апаратури) Кіровоградського академічного обласного театру ляльок та основних фондів у комунальному закладі "Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського" з використанням енергоефективних технологій; будівництва (1 проєкт) репетиційної зали для академічного театру музики, пісні і танцю "Зоряни" Кіровоградської філармонії; добудови (1 проєкт) навчального корпусу училища культури (м.Олександрія); капітальних та поточних ремонтів (8 проєктів) у закладах: навчального корпусу та господарських споруд музичного училища (м.Кропивницький),	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	комплексу будівель училища культури, будівлі ПК "Світлопільський" (м.Олександрія), будівлі сільського клубу с.Підгайці, БК у с.Велика Северинка (Великосеверинівська ОТГ), сільського будинку культури, с. Златопілля та в с.Кетрисанівка (Бобринецький район), Докучаєвського сільського БК (Устинівський район)	
20	Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ третинного рівня для надання якісної медичної допомоги населенню області □	м.Кропивницький	2018	2020	обласний бюджет	42320,3	6259,0	6241,0	6259,0	48670,0	42320,3	кількість структурних проектів	одиниць		1	-3	У стадії виконання. Протягом звітного періоду реалізовано 1 проєкт - з реконструкції частини будівлі по вул.Комарова,56 у м.Кропивницькому для улаштування оперативно-диспетчерської служби ТМО "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області; у стадії реалізації знаходиться 1 проєкт з реконструкції будівлі КЗ "Кіровоградська обласна лікарня" (корпус №3 блоки 4, 7, корпус №4, №5, №6, пральня, харчоблок) із запровадженням заходів енергозбереження	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ вторинного рівня □	Кіровоградська область	2018	2020	Державний, районний, місцевий бюджети	19719,6	12704,4	20011,0	16231,4	31679,0	24334,9	кількість структурних проектів	одиниць	14	3	- 11	<p>У стадії виконання. Протягом звітного періоду у в рамках проекту:</p> <p>1) завершено 3 проекти: "Часткова заміна вікон на енергозберігаючі у відділеннях Новоукраїнської ЦРЛ"; "Проведення теплосанації будівлі дитячої міської поліклініки №1 в м.Кропивницькому"; "Проведення капітального ремонту поліклініки Голованівської ЦРЛ (II черга)";</p> <p>2) у стадії реалізації знаходяться 8 проектів: будівництво 2 проекти: теплогенераторної під тверде паливо та складу палива для Голубієвицької амбулаторії та їх облаштування (Компаніївська ОТГ), модульної котельні для Новгородківської ЦРЛ; капітальний та поточний ремонт в - 4 закладах: Злинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини (Маловисківський район), утеплення зовнішніх стін, заміна віконних блоків на металопластикові вікна ЦРЛ (Компаніївський район), заміна віконних блоків в приміщенні харчоблоку Петрівської ЦРЛ, покрівлі головного корпусу та фасаду інфекційного корпусу Голованівської центральної районної лікарні; реконструкції адміністративного корпусу та зубопротезного кабінету ЦРЛ (Петрівський район); встановлення вікон в</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	неврологічному відділенні, утеплення приміщення дитячого та неврологічного відділення, ремонт в дитячому відділенні в Благовіщенській ЦРЛ. Виконання проєкту доповнено проєктом - Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу та фасаду інфекційного корпусу Голованівської центральної районної лікарні по вул.Незалежності,2 у смт Голованівськ, який реалізовується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соц.-економ. розвиток окремих територій.	
	За напрямом "І.А. – 21 проєкт				Всього	1199265,7	477655,8	1788992,2	1450209,9	2417494,7	2021169,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Напрямок 1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору																		
1	Впровадження лінії по переробці молочної продукції на базі ПСП "Нива"	Гайворонський район	2017	2018	Власні кошти	0,0	0,0	1200,0	0,0	2000,0	800,0	Потужність	тонн	300	0	-300	Виконано. Реалізація об'єкту завершена.	
2	Введення в експлуатацію виробничого комплексу з виробництва комбікормів і концентратів (ТОВ "ДАБЛ-ДЕККЕР")	Великосеверинівська ОТГ	2017	2019	Власні кошти	26675,0	26675,0	26675,0	26675,0	26675,0	26675,0	кількість нових підприємств	од.	1	1	-	Виконано. У жовтні 2018 року (на території Великосеверинівської сільської ради) введено в експлуатацію комплекс на базі ТОВ "ДАБЛ-ДЕККЕР", Великосеверинівська сільська рада. Потужність - 15 т/год. Створено 15 робочих місць.	
3	Реконструкція будівлі під комбікормовий завод ТДВ "Колос" с.Дмитрівка, Знам'янського району.	Знам'янський район	2018	2018	Власні кошти	2500,0	3940,0	3940,0	3940,0	3940,0	3940,0	виробництво комбікорму на добу	тонн	30	30	-	Виконано. Протягом 2018 року проведено реконструкцію приміщення під комбікормовий завод виконано в ТДВ "Колос", с.Дмитрівка, Знам'янського району. Потужність-30 т/добу.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Розміщення сервісного центру сільськогосподарської техніки ТОВ "Ландтех" на території с. Підгайці	Великосеверинівська ОТГ	2018	2020	власні кошти	7410,7	0,0	0,0	0,0	1500,0	7410,7	кількість нових підприємств	од.	1	1	-	У стадії виконання. Виготовлено ПКД, на аукціоні придбано земельну ділянку. Планується у 2021 році продовжити реалізацію проекту.	
												створення нових робочих місць	осіб	40	0	-40		
5	Будівництво зерносховища на базі ФГ Козакова В.В. с. Губівка Компаніївський район	Компаніївський район	2018	2018	Власні кошти	0,0	0,0	900,0	900,0	900,0	900,0	Потужність	тис. тонн	4	4	-	Виконано. Завершено будівництво зерносховища на базі ФГ Козаков В.В. (с. Губівка, Компаніївський район). Потужність 4 тис. т	
6	Встановлення зерноочисного комплексу ПЕКТУС на базі ПП "Добробут"-А, Компаніївський район	Компаніївський район	2019	2019	Власні кошти	0,0	0,0	2200,0	0,0	2200,0	0,0	Потужність	тис. тонн	4	0	-4	Не виконано. Проект не реалізовувався через відсутність у підприємства необхідних фінансових ресурсів.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Придбання нової сільськогосподарської техніки	Олександрівський, Світловодський райони	2018	2020	власні кошти	174263,0	53500,0	106900,0	53500,0	106900,0	174263,0	кількість структурних проектів	одиниць	61	118	+57	Виконано. Протягом звітного періоду сільгоспідприємствами Олександрівського та Світловодського районів придбано 39 од. с/г техніки.	
8	Будівництво елеватора на 50 тис. тонн зерна та млина потужністю 250 тонн на добу ТОВ "Куцівське ЗЗП", у с.Куцівка Новгородківського району	Новгородківський район	2018	2019	власні кошти	109000,0	109000,0	175000,0	109000,0	175000,0	109000,0	створення нових робочих місць	од.	10	59	+49	Виконано. Протягом 2016-2018 років в будівництво інвестовано 109 млн.грн. Створено 59 робочих місць	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Завершення будівництва Капітанівського зернозберігаючого підприємства, Новомиргородський район	Новомиргородський район	2018	2020	власні кошти	114000,0	114000,0	152000,0	114000,0	152000,0	114000,0	Кількість робочих місць	одиниць	78	48	-22	Виконано. Введена потужність на зберігання зерна складає 59 тис.т. Створено 48 робочих місць.	
10	Будівництво зернозберігаючого комплексу на базі СТОВ "Агролан", Новомиргородського району	Новомиргородський район	2015-2017	2018	Власні кошти	0,0	0,0	67000,0	72178,0	67000,0	72178,0	кількість робочих місць	одиниць	10	15	+5	Виконано. Введено в дію комплекс для зберігання зерна на базі СТОВ "Агролан", Новомиргородського району. Потужність- 28 тис. т. Створено 15 робочих місць.	
	Розвиток садовоягідного виробництва на території Устинівського району	Устинівський район	2018	2020		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	виділення земельної ділянки	га	42,8	0	42,8	Не виконано Проект не реалізовувався. У 2018 році проведено земельні торги на право оренди на 7 років земельної ділянки площею 42 га, яка знаходиться на території Дмитрівської сільської ради. Звернень, щодо оренди земельної ділянки не надходило.	
												придбання саджанців плодів тп ягід	тис. шт.	100	0	-100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
												створення нових робочих місць	од.	6	0	-6		
	За Напрямом 1.В. - 11 проєктів					433848,7	307115,0	535815,0	380193,0	538115,0	509166,7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" 1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури																	
1	Створення комфортних умов життєдіяльності населення області □	Олександрівський район	2018	2020	Державний, місцевий бюджети	6955,6	6955,6	7155,6	7142,7	11155,6	7180,7	кількість структурних проектів	одиниць	2	0	-2	У стадії виконання. Протягом звітнього періоду виконано 3 проекти з: будівництва мереж зовнішнього освітлення у селах Грузьке, Осикувате (Бобринецький район); капітального ремонту систем вуличного освітлення (Соколівська територіальна громада); реконструкції мереж зовнішнього освітлення населених пунктів (Олександрівський район); у стадії реалізації знаходяться 2 проекти: реконструкція мереж вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій (м.Новомиргород), капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул.Щаслива (смт Голованівськ).	
2	Проведення капітального ремонту будівлі під багатоквартирний житловий будинок по вул.Центральна,51 а, с.Григорівка Світловодського району	Світловодський район	2018	2020		38,8	0,0	0,0	0,0	38,8	38,8	заміна даху	шт.	1	0	-1	У стадії виконання. Протягом звітнього періоду розроблено ПҚД. Планується реалізацію проекту продовжити у 2021 році.	
3	Будівництво багатоповерхового житлового будинку з прибудованим адміністративно-торгівельним комплексом, вул.Вокзальна,74 в м.Кропивницькому	м.Кропивницький	2020	2020	державний бюджет			1146,0	1146,0	1146,0	1146,0	будівництво будинку	од.	1		-1	У стадії виконання. Протягом 2020 року виконані роботи на 1,1 млн.грн.: (950 тис.грн. кошти державного бюджету; 196 тис.грн. - кошти місцевого бюджету). Будівельна готовність об'єкту - 91%, проведено фарбування зовнішніх стін, гідроізоляцію цоколю будівлі, мурування вентиляційних каналів, влаштування оздоблення сходових клітин.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Будівництво автозаправної станції, смт Устинівка	Устинівський район	2018	2018	Власні кошти	0,0	0,0	1500,0	0,0	1500,0	0,0	кількість створених робочих місць	од.	6	0	-6	Не виконано Роботи з будівництва не проводились. Будівництво не розпочато в зв'язку з скрутним фінансовим становищем на підприємстві	
За Напрямом 1.С - 4 проєкта						6955,6	6955,6	8655,6	7142,7	12655,6	7180,7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Напрямок 1.Д. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області																	
1	Забезпечення населених пунктів централізованим тепlopостачанням □	м. Олександрія	2018	2020		0,00	0,00	212,50	212,50	212,50	212,50	Реконструкція котельні	одиниць	5	0	-5	У стадії виконання. В рамках проекту протягом звітного періоду у стадії виконання знаходиться проєкт "Проведення реконструкції тепломережі м. Долинська". Проекти: "Оптимізація системи теплозабезпечення м.Олександрія" та "Проведення реконструкції котельні №35 по вул. Карла Лібкнехта,35, м.Олександрія" розпочнуть реалізовуватись після підписання Угоди про передачу коштів позики між КП "Теплокомуненерго" та Мінфіном. На даний час Угода не підписана по причині неузгодження питання забезпечення, а саме прийняття рішення міської ради про надання гарантії місцевих органів влади або інший вид забезпечення, прийнятний для Мінфіну.	
2	Розроблення генеральних планів міст	м.Новоукраїнка	2018	2020	Місцевий бюджет	1819,40	319,40	536,70	319,40	2869,40	2652,10	кількість структурних проєктів	Одиниць	2	1	-1	У стадії виконання. У рамках проекту виконано проєкт "Внесення змін до генерального плану м.Олександрія"; продовжується розроблення генерального плану населеного пункту Новоукраїнської міської ОТГ м.Новоукраїнка. Наступний етап це погодження історико-архітектурного опорного плану в Міністерстві культури та проведення експерти генерального плану. Розпочато роботи по стратегічно- екологічній оцінці генерального плану.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 м.Кропивницький (добудова)	м.Кропивницький	2017	2019	Місцевий бюджет, власні кошти	13053,30	10063,61	13053,30	10063,61	37354,80	35308,97	квартири	шт.	54	54	-	Виконано. Житловий будинок введено в експлуатацію, сетифікат серія КД №162192490512.	
4	Реконструкція площі Героїв Майдану у м.Знам'янка Кіровоградської області	м.Знам'янка	2017	2020	Державний, місцевий бюджети	4583,06	4583,06	4583,06	4583,06	4583,06	4583,06	Кількість отримувачів вигоди	тис. осіб	28	0	- 28	У стадії виконання. Протягом 2019-2020 років: виконано коригування та експертизу ПКД. Проведено інженерно-геологічні вишукування, технічне обстеження об'єкту. Розроблено технічні умови на водопостачання. Розпочаті роботи по реконструкції площі Героїв Майдану. Здійснено оплату за авторський та технічний нагляд.	
За напрямом 1.D. - 4 проєкти						19455,76	14966,07	18385,56	15178,57	45019,76	42756,63							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Напрямок 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу																		
1	Підтримка експлуатаційного стану комунальних доріг на високому якісному рівні □	Кіровоградська область	2018	2020	державний, обласний, місцевий бюджети	1000060,2	779232,5	821166,5	791464,1	1761832,3	1054733,5	ількість структурних проектів	одиниць	49	18	-11	У стадії виконання. Протягом звітного періоду: виконано 18 проєктів: реконструкції (2 проєкти): окремих конструктивних елементів водопропускної споруди на р.Синиця по вул.Заводська (м.Благовіщенськ); проїзджої частини вул.Ельворті, вул.Миколи Левітського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською (м.Кропивницький); капітальні та поточні ремонти (8 проєктів): автомобільної дороги по вул.Гагаріна (від вул. М Грушевського до ул.Партизанської) (м.Знам'янка), дорожнього покриття вул. 6-го Грудня, вул. Луначарського (від вул.Калініна до вул.6-го Грудня, вул. Першотравневої (від вулиці Шевченка до вулиці Знам'янської), вулиці Діброви (від вул. Братської до ул. 6-го Грудня (м.Олександрія), провулку Степовий в с. Соколівське (Соколівська ТГ), вул.Єгорова (м.Світловодськ), ремонт доріг місцевого значення на території Олександрівського району; поточний ремонт (6 проєктів) вулично-дорожньої мережі у с.Новоградівка, с.Пенькове та с.Новосамара, у с.Кривоносове, у с.Тарасівка та	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>с.Червонопілля, у с.Верхньоінгульське, у с.Апрелівське, у с.Олексіївка (Бобринецький район); реалізація у 2019 році заходів Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Світловодського району на 2018-2020 роки; підтримка експлуатаційного стану комунальних доріг на високому якісному рівні на території Новоархангельського району; у стадії реалізації знаходяться 18 проєктів: капітальний ремонт (2 проєкти) автомобільної дороги по вул.Енергетиків (від вул.Віктора Голого до вул.Калинова) дороги по просп. Шкільному (м.Знамянка), автодорожнього мосту по вул.Кропивницького, автодорожнього мосту по вул.Київській (м.Кропивницький), автомобільної дороги Мала Виска-Паліївка (Маловисківська ТГ), дорожного покриття вул.Садової (від вул.Червоноармійської до вул.Щербакова), пров. Чичеріна (від вул.Свердлова до вул.Червоноармійської), вул.Трапезонська (від вул.Постишева) (від вул. 6-го Грудня до пр. Соборного), вулиці Знамянської (від вул.Першотравневої</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	до вул. Героїв Сталінграду, вул. Григорія Сокальського (від вул. Студентської до вул. Григорія Усика), вул. 6-го Грудня (від вул. Комарова до вул. Постишева), вул. Комарова (від пр. Соборного до вул. 6-го Грудня), асфальто-бетонного покриття вул. Захисників України (від вул. Діброва до ул. Першотравневої), частини дорожнього покриття Кіровоградського	
																	шосе, частини дорожнього покриття вул. Джерельної (м. Олександрія), доріг: по вул. Осипенко від пр. Виноградного до вул. Горького в м. Помічна та по пр. Макаренка в м. Помічна, дороги м. Помічна-с. Помічна; поточного ремонту (1 проект) вулично-дорожньої мережі у с. Кетрисанівка (Бобринецький район); ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення області. Виконання проекту доповнено проектом "Ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення", який реалізовувався за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	
	За напрямом 2.А. - 1 проєкт					1000060,2	779232,5	821166,5	791464,1	1761832,3	1054733,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Напрямок 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу																		
1	Реконструкція і будівництво об'єктів каналізаційного господарства у населених пунктах області □	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	17728,7	4969,7	17770,7	5011,7	19322,6	6563,6	кількість структурних проєктів	одиниць	10	1	-9	У стадії виконання. Протягом звітного періоду реалізовано 1 проєкт – реконструкція очисних споруд по вул. Мокряка у м.Новоукраїнка; залишаються в стані реалізації 3 проєкти : будівництво локальних каналізаційних очисних споруд (м.Долинська), каналізаційної насосної станції та споруд з вбудованим блоком попередньої біологічної очистки від житлового масиву с.Бережинка, (Кропивницький район); <u>реконструкції</u> очисних споруд потужністю 65 м.куб./ добу (сел.Онуфріївка), в с.Созонівка (Кіровоградський район).	
2	Забезпечення населення області якісною питною водою	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	41388,8	35343,8	59579,4	41170,4	73851,9	43115,3	кількість структурних проєктів	одиниць	23	3	-20	У стадії виконання. Протягом звітного періоду реалізовано 3 проєкти : реконструкція водопровідної мережі від свердловини по вул.Калинова м.Новоукраїнка; ремонти водопровідних мереж с. Бережинка, Кропивницький район та з встановлення водонапірної башні у	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	с.Кетрисанівка, Бобринецького району; залишаються в стані реалізації 9 проєктів: будівництво (5 проєктів): мереж водопостачання вулиць західної частини та групового водопроводу водопостачання (м.Долинська), водогону в с.Залізничне (Вільшанський район), водопровідних мереж для забезпечення водопостачанням с.Нагірне(Світловодський район), водопровідної мережі в с.Ганнівка (Петрівський район); капітальний ремонт (2 проєкти): водопостачання в с.Диківка (Знамянський район), вуличної водопровідної мережі в с.Нагірне Світловодського району; реконструкції (7 проєктів): водопровідної мережі по вул.О.Лисенка (Ворошилова) (смт Петрове), водопровідної мережі (смт Вільшанка), мережі водопостачання насосної станції №2 в с.Іскрівка (Петрівський район), ділянки мережі водопостачання вул.Степова (м.Помічна), системи очищення питної	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	води станцій 1-го та 2-го підйому (м.Бобринець), водогону у с.Мошорино (Знам'янський район), водогону с.Щасливе, Олександрійського району.	
3	Модернізація основних фондів та зміцнення матеріально-технічної бази ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий	0,0	0,0	479580,1	479580,1	479580,1	479580,1	кількість структурних проєктів	одиниць	6	0	-6	У стадії виконання. В рамках проєкту протягом звітного періоду реалізовано 1 проєкт - "Реконструкція міських мереж м.Кропивницького та ділянок водогону "Дніпро-Кіровоград"; здійснювалась реалізація 5 проєктів з: реконструкції об'єктів станції МРВ "Дніпро-Кіровоград", а саме: каналізаційних насосних станцій, водоочисної станції, каналізаційних очисних споруд м.Кіровоград, , водорвідних насосних станцій водогону; впровадження системи автоматизації та диспетчер МРВ "Дніпро-Кіровоград" Реалізація проєктів продовжується.	
4	Реконструкція водогону, реконструкція каналізаційних очисних споруд та цеху механічного зневоднення осаду стічних вод ОКВП "Дніпро-	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий	26308,4	22731,9	28739,5	28674,5	47798,5	36636,8	кількість структурних проєктів	одиниць	7	2	-5	У стадії виконання. В рамках проєкту протягом звітного періоду: виконано 2 проєкти : "Реконструкція очисних споруд в с.Марто-Іванівка Олександрійського району" та "Реконструкція	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Кіровоград" □																<p>цеху механічного зневоднення осаду стічних вод очисних споруд м.Кропивницький, змінено назву проєкту - "Реконструкція каналізаційних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській ,107 в м.Кропивницькому; знаходяться у стадії реалізації 3 проєкти з реконструкції: водогону "Новоархангельськ-Смоліне" для водозабезпечення та існуючих очисних споруд в смт Смоліне (Маловисківський район), каналізаційних очисних споруд по вул.Будьонного, 207 (м.Знам'янка), каналізаційних очисних споруд (м.Світловодськ) Г</p>	
5	Розвиток туристично-рекреаційного комплексу області та формування позитивного туристичного іміджу регіону	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	350,0	280,4	350,0	280,4	815,0	745,4	кількість заходів	од.	15	15	-	<p>Виконано. Відбувалось представлення туристичного продукту області під час роботи Міжнародної виставки "UITT" , Міжнародної туристичної конференції "Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії, яка відбулася у м.Одесі, Запорізького туристичного фестивалю "Запоріжжя – місце</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>щастя", Всеукраїнської туристичної виставки "ZT-EXPO 2019", XII Міжрегіональної виставки-турсалоні "Відпочивайте на Полтавщині!", XVIII Міжнародної туристичної виставки-ярмарку "Тур'євроцентр - Закарпаття 2019", Міжнародного туристичного салону UITM "Україна", Львівського міжнародного форуму індустрії та гостинності, в рамках якого відбулась XVIII Міжнародна виставка-ярмарок "ТурЕКСПО". З метою розвитку музейної справи та туризму в області щороку проводився Центральньо-Український музейно-туристичний фестиваль та у його рамках міжрегіональна туристична виставка "Кіровоградщина запрошує", де було представлено туристичний потенціал 30 територій області. В рамках роботи Міжнародної агропромислової виставки "AgroExpo" організовано та проведено панельну дискусію на тему: "Сучасні тенденції розвитку регіонального</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	туризму", організовано роботу виставкових стендів "Кіровоградщина туристична" та "Мандруй Кіровоградщиною". Під час проведення Всеукраїнського свята театального мистецтва "Вересневі самоцвіти" для гостей заходу організовано та проведено театралізовані екскурсії частиною туристичного маршруту "Історична лінія обласного центру".	
6	Інвентаризація та збереження пам'яток (об'єктів) археологічної спадщини області	Кіровоградська область	2018	2020	місцевий бюджет	323,2	323,2	323,2	323,2	323,2	323,2	кількість проінвентаризованих амяток археології	од.	296	296	-	Виконано. Протягом 2018-2020 років роботи з інвентаризації об'єктів археологічної спадщини з подальшою їх паспортизацією та занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України проводились практично на всій території області. Так інвентаризацію здійснено на 327 пам'ятках (об'єктах) культурної спадщини (2018-110, 2019-103, 2020-114).	
7	Збереження культурних цінностей регіону □	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	84010,0	84010,0	84060,0	84060,0	111339,3	94277,6	кількість структурних одиниць		17	3	- 14	У стадії виконання. В рамках проекту протягом звітного періоду реалізовано 3 проекти: реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишній будинок	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>Мейтуса" по вул.В.Чміленка,65 (м.Кропивницький); капітальні ремонти фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території (Онуфріївський район) та глядацької зали та фойє Петрівського районного будинку культури; знаходяться в стадії реалізації 7 проєктів з: ремонтно-реставраційних робіт (4 проєктів) будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Кіровоградська обласна філармонія"; з розчищення прибережної зони, реконструкція дамби, кріплення мокрого укусу дамби із застосуванням габіонів та протиерозійних геоматів, гнучке кріплення правого берега ставка парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Хутір Надія"; будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишня дільниця поліції" та по відтворенню пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишній пасаж" (м.Кропивницький); реставрації (2 проєкти)</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна та будівлі внутрішнього інтер'єру будівлі по вул.Леніна, 15/6 (м.Кропивницький); реконструкції будівлі Олександрійського міського Будинку культури по вул. 6-го грудня, (м. Олександрія); капітальний ремонт вежі конструкції Шухова з (м. Помічна).	
8	Збереження регіональних традицій та розвиток української культури □	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	2206,7	1751,2	2538,3	2206,7	2538,3	2206,7	кількість структурних проєктів	одиниць	10	10	-	<p>Виконано.</p> <p>В рамках проєкту протягом звітного періоду реалізовано 10 проєктів, а саме проведено: вечори духовної музики "Різдвяні передзвони"; обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів "Театральна весна Кіровоградщини"; Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики "Травневі музичні зустрічі"; Всеукраїнське свято театального мистецтва "Вересневі самоцвіти"; Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів"; Виставка декоративно-ужиткового та образотворчого</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	мистецтва "Калиновий розмай"; Обласний конкурс хореографічного мистецтва "Весняні ритми"; Обласне свято фольклору "Невичерпні джерела"; Обласне свято духовного співу "Молюсь за тебе, Україно"; Виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Торжество благодаті, сумління, таланту".	
9	Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів та придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств області □	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	2268,0	0,0	0,0	0,0	2268,0	2268,0	кількість структурних проектів	одиниць	4	1	-3	У стадії виконання. У рамках проекту придбано автогрейдер для комунального підприємства "Мала Виска - МКП".	
10	Проведення заходів щодо очищення русел річок, збільшення водної пропускної спроможності річок області	Кіровоградська область	2018	2020		18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	кількість структурних проектів	одиниць	3	0	-1	У стадії виконання. Протягом звітного періоду в стадії реалізації знаходився 1 проєкт - "Поліпшення екологічного стану русла річки Бешка на території Світлопільської сільської, Новопраської селищної рад Олександрійського району".	
11	Створення (реконструкції) набережних та пішохідних зон, парків, скверів □	м. Кропивницький	2017	2020	державний, місцевий	40911,9	14851,7	16683,3	14851,7	401844,5	40911,9	кількість структурних проектів	одиниць	3	0	-3	У стадії виконання. Протягом звітного періоду проводились роботи з реконструкції (3 проєкти) : парку-пам'ятки садово-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	паркового місцевого значення "Перемоги"; парку-пам'ятки садово-паркового місцевого значення "Ковалівський"; набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської (м. Кропивницький).	
12	Розширення природно – заповідної мережі Олександрійського району	Кіровоградська область	2018	2020		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Включення заказників до переліку Природоохоронних об'єктів	од.	1	0	-1	У стадії виконання. На даний час виготовляється проектно-кошторисна документація та заявка на фінансування проекту "Створення орнітологічного заказника місцевого значення "Лозоватська дача" на території Червонокам'янської сільської ради" з залученням коштів державного бюджету.	
	За напрямом 2.В. 12 проєктів					215514,0	164280,3	689642,8	656177,1	1139699,8	706646,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Напрямок 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання																		
1	Комфортні умови - якісна освіта	Кіровоградська область	2018	2020	державний, місцевий бюджети	49252,6	47330,3	71744,7	70132,5	385349,9	79426,1	кількість проінвентаризованих аміяток археології	од.	27	9	-18	У стадії виконання. Протягом звітного періоду виконано 9 проєктів: з реконструкції (2 проєкти): нежитлового приміщення під котельню у Рівнянській ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 (Новоукраїнський район) та стадіону Суботівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (Знамянський район); з будівництва (2 проєкти) спортивного майданчику для міні футболу зі штучним покриттям КЗ "Устинівське НВО ЗШ І-ІІІ ст., Устинівський район та футбольного поля зі штучним покриттям у Великописківській ЗШ І-ІІІ ст. пр.Шкільний, буд.№1, с.Велика Виска; придбання (4 проєкти) шкільних автобусів для Улянівської ЗШ І-ІІІ ст.(Олександрійський район), оргтехніки, класних дошок та парт для загальноосвітніх навчальних закладів Знам'янського району, навчального комп'ютерного комплексу для Мар'ївської ЗШ І-ІІІ ст. (Компаніївський район), шкільних автобусів для Андріївської ЗШ І-ІІІ ст. с.Андріївка (Олександрійський район); впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій в опорних закладах Олександрівського району;	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	знаходяться у стані реалізації 11 проєктів з: будівництва (3 проєкти): ідальні та спортзалу на території Павлівської ЗОШ І-ІІІ ст. ліцею ім.В.О.Сухомлинського та спорткомплексу "Куцеволівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ" (Онуфріївський район) та ідальні, актової зали та спортивного комплексу КЗ "НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №34 - економіко-правовий ліцей "Сучасник" - дитячо-юнацький центр" (м.Кропивницький); вугільної котельні для Протопопівської ЗШ І-ІІІ ст. Олександрійського району; капітального ремонту (7 проєктів): ЗОШ І-ІІІ ст. (смт Онуфріївка), будівель ідальні та майстерні ЗОШ І-ІІІ ст. с.Павлівка (Світловодський район); ЗОШ в с.Улянівка (Олександрійський район); будівлі Цукрозаводського НВК по вул. Жовтнева, 10, смт. Приютівка (Олександрійський район); ЗОШ І-ІІІ ст. Побузької селищної ради, с.Побузьке, вул. Шкільна, 8; ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Леніна, 101, у с.Нова Прага (Олександрійський район); реконструкції (1 проєкт) - Голоківської ЗШ І-ІІІ ст. (Олександрійський район). Виконання проєкту доповнено проєктами: кап.ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. Побузької селищної ради, с.Побузьке, вул. Шкільна, 8 (кошти ДФРР, Програма "Велике будівництво" не включено до плану заходів); кап.ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Леніна, 101, у селі Нова Прага	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Програма "Велике будівництво" не включено до плану заходів); придбання шкільних автобусів для Андріївської ЗШ І- ІІІ ст. с.Андріївка (Олександрійський район).	
2	Розвиток професійно-технічної освіти	Кіровоградська область	2018	2020	обласний бюджет	16486,3	16486,3	16486,3	16486,3	16486,3	16486,3	кількість проєктів	од.	4	2	-2	У стадії виконання. Протягом звітного періоду в рамках проєкту виготовлено ПКД для кап.ремонтів. Виконано капітальний ремонт гуртожитку Державного навчального закладу "Олександрійський професійний ліцей" та ПТУ №32 м.Бобринець. У стадії реалізації капітальні ремонти гуртожитків ПТУ №12 у м.Знамянка та ПТУ №38 у смт.Голованівськ	
3	Створення науково-технічного центру для дослідження та впровадження новітніх технологій	Кіровоградська область	2018	2019		1071,1	1071,1	1071,1	1071,1	1071,1	1071,1	обладнання	шт.	3	3	-	Виконано. Проведено тендерну процедуру. Придбано у ІV кварталі 2020 року 3 кабінета математики та навчальне обладнання до нього, придбано мультимедійне обладнання та обладнання в кабінет інформатики. Проєкт реалізовано.	
4	"Живий звук"	Кіровоградська область	2018	2018		0,0	0,0	400,0	162,0	400,0	162,0	кількість отримувачів вигод	осіб	500	0	- 500	Виконано. У 2020 році придбано програмне забезпечення та обладнання слухового кабінету. Проєкт завершено	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Забезпечення інтернатних закладів системи соціального захисту населення області санітарним транспортом	Кіровоградська область	2018	2020		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	кількість отримувачів вигод	осіб	0	0	-	Не виконано Реалізацію проекту не розпочато через відсутність фінансування.	
6	Будівництво нової будівлі поліклініки КЗ"Кіровоградський обласний онкологічний диспансер"	Кіровоградська область	2018	2020	державний бюджет	0,0	0,0	15506,9	15506,9	15506,9	15506,9	кількість закладів	од.	1	0	-1	У стадії виконання. В рамках проєкту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів соц.-екон. розвитку територій, протягом: 2018 року проведено капітальний ремонт операційного блоку (134,1 тис.грн.); 2019-2020 років придбано медичне обладнання та цифровий телекерований рентгендіагностичний комплекс на 3 робочих місця з динамічним плоскопанельним детектором, робочою станцією для отримання, збереження та обробки цифрових рентгеновських зображень для КНП "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради" (15,4 млн.грн.)	
7	Поліпшення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів області □	Кіровоградська область	2018	2020	місцевий бюджет	3487,3	3076,0	3113,7	3380,4	3602,6	3791,7	кількість структурних проєктів	одиниць	5	4	-1	У стадії виконання. Протягом звітного періоду реалізовано 4 проєкти: придбання відомчого житла для медичних працівників, в першу чергу для молодих спеціалістів (Устинівський район) та службового житла для лікарів (Олександрійський район); створення службового	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	приміщення для тимчасового проживання молодих спеціалістів Бобринецької ЦРЛ (Бобринецький район); забезпечення житлом молодих спеціалістів, (Олександрівський район); у стадії виконання 1 проєкт з реконструкції господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої,1 під житловий будинок (м.Кропивницький). Виконання проєкту доповнено проєктом "Придбання службового житла для лікарів, Олександрійський район" (соц.-економ. не включено до плану заходів).	
8	Підтримка спорту – стимул для здорового способу життя	Кіровоградська область	2018 2020		державний, місцевий бюджети	70915,8	17389,0	43662,9	18953,8	69944,7	70915,8	кількість проінвентаризованих аміяток археології	од.	9	5	-4	У стадії виконання. Протяго звітного періоду виконано 5 проєктів з: реконструкції спортивного майданчику для міні - футболу зі штучним покриттям у Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексі (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м. Кропивницький та фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул.Північній, 34-а, смт Вільшанка; будівництва спортивного майданчику для міні - футболу зі штучним покриттям у Державному навчальному закладі "Олександрійський професійний ліцей" м.Олександрія; капітального ремонту підлоги спортивного залу КЗ "ДЮСШ Олександрівського району"; встановлення ігрових майданчиків в населених пунктах	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>Новоархангельського району; впродовжується реалізація 4 проєктів: реконструкція та капітальний ремонт: КЗ "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву - 2" по вул. Академіка Тамма, (м. Кропивницький), спортивного стадіону "Юніор" (Великосеверинівська ОТГ); обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву "Надія"; стадіону "Юність" КЗ "Комплексна ДЮСШ №2 (м.Кропивницький). Виконання проєкту доповнено проєктом "Встановлення ігрових майданчиків в населених пунктах Новоархангельського району;" (соц.-економ. не включено до плану заходів).</p>	
10	Поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області □	Кіровоградська область	2018 2020		державний, районний, місцевий бюджети	56980,9	40624,9	60516,6	61289,3	61622,6	62395,3	кількість проінвентаризованих аміяток археології	одиниць	14	12	-2	<p>У стадії виконання. Протягом звітного періоду в рамках проєкту: виконано 12 проєктів, а саме придбання (4 проєкти): комп'ютерного томографу 16-32 зрізового для Олександрійської ЦРЛ та КЗНП "Новоукраїнська ЦРЛ"; апарату УЗД для КЗ Помічянська лікарня; цифрової багаточільової універсальної ультразвукової системи для КЗ "Олександрійська ЦРЛ"; медичного обладнання (5 проєктів) для: відділень ЦРЛ та закладів охорони здоров'я Олександрівського, Онуфріївського, Устинівського, Бобринецького, Петрівського районів; санітарного транспорту (2 проєкти) для сільської</p>	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>фонд підтримки підприємництва в області суб'єктам малого бізнесу на реалізацію 8 бізнес-проектів: Організація виробництва заморожених борошняних та овочево-фруктових напівфабрикатів (м Долинська); Надання діагностичних послуг (м.Олександрія); Забезпечення відділених малочисельних населених пунктів продовольствами із застосуванням авто лавки (Кропивницький район); Вирощування чорної смородини, малини" (с. Іванівка, Олександрійський район); Створення сучасного овочесховища з використанням новітніх технологій зберігання картоплі та плодово-овочевої продукції для забезпечення потреб власного ви рибництва та жителів селища Гірничого овочами у зимово-весняний період за соціально-доступними цінами м .Кропивницький); Підвищення якості надання кардіохірургічної допомоги дорослому населенню в області (м. Кропивницький); Забезпечення віддалених малочисельних населених пунктів продовольчими товарами першої необхідності та товарами побутової хімії із застосуванням авто лавки (Новгородківський район). У результаті впровадження проектів заплановано</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>створення 15 нових робочих місць. На підтримку АПК (підтримка фермерських господарств на компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами, безповоротна фінансова підтримка тощо) протягом 2018-2020 років залучено кошти державного бюджету у сумі понад 49,6 млн.грн. У результаті, 48 фермерських господарств отримали кредити за програмою "Надання кредитів фермерським господарствам", 126 фермерських господарств отримали бюджетні субсидії (безповоротна фінансова підтримка), 32 фермерським господарствам здійснено компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами тощо. За рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: після отримання одноразової виплати по безробіттю у сумі майже 2 млн.грн. започаткував власну справу 61 безробітний; виплачено компенсації фактичних витрат роботодавців на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця 753 зареєстрованих безробітних, з них 427 - працевлаштовані на робочі місця, створені у пріоритетних видах економічної</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	діяльності суб'єктами малого підприємництва.	
	За напрямом 2.С. - 9 проектів					282392,2	205190,7	341089,1	325409,2	684892,0	390342,0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Програма "3. Запровадження сучасних моделей і практик управління" Напрямок 3.А. Удосконалення управління регіональним розвитком																	
1	Турбота про здоров'я ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	5200,0	5138,2	5200,0	5138,2	кількість забезпечених санаторно-курортним лікуванням осіб	525	495	-30	Виконано. Рішенням обласної ради від 19 травня 2017 року №287 затверджено обласну Програму санаторного оздоровлення деяких категорій громадян на 2017-2020 роки із загальним обсягом фінансування було 5,6 млн.грн. За період з 2018-2020 роки з обласного бюджету спрямовані видатки у сумі 4,2 млн.грн. Протягом 2020 року в КП "Знамянська обласна бальнеологічна лікарня" оздоровлено 495 осіб на загальну суму майже 4,2 млн.грн.		
2	Ефективна взаємодія між інститутами громадянського суспільства та органами влади - запорука демократизації усіх сфер суспільного життя	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	2081,5	1643,5	2081,5	1643,5	форумів	кількість	3	3	-	Виконано. 3 метою залучення потенціалу інститутів громадянського суспільства для розвитку економічної ініціативи на місцях, залучення громадськості та місцевих жителів до вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку на обласному рівні проведено 528 публічних консультацій з громадськістю. Представники ІГС систематично залучаються до участі у масових заходах. У 2018-2020 роках проведено 60 таких заходів. У Громадському офісі громадськими організаціями та окремими активістами проведено 343 заходи.	
												фото-виставки	кількість	1	0	-1		
												конкурси	кількість	3	3	-		
												публічні консультації	кількість	340	528	+188		
												видання інф. матеріалів	кількість	200	950	+750		
												розвиток гр.	кількість	25	52	+27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Кіровоградської області	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	1416,0	1177,2	3407,9	3077,8	квількість круглих столів	од.	3	3	-	Виконано. 3 метою актуалізації регіональної стратегії розвитку, зокрема, шляхом використання механізмів смарт - спеціалізації проведено: 3 круглих столи на тему: "Стратегія розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки. Перспективи та проблеми розробки смарт-спеціалізації" за участі фахівців Агенції, науковців Центральноукраїнського Національного технічного університету, представників громадськості; "Смарт-спеціалізація: соціально-економічні особливості Кіровоградської області" та "Смарт - спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу та науки" за участю громадських об'єднань та організацій роботодавців, за інформаційної підтримки Українського інституту міжнародної політики. Агенція залучається до продовження роботи з підготовки та супроводу 8 інвестиційних пропозицій щодо проєктів регіонального розвитку, зокрема: ТОМОCLINIC ТОВ "Український центр томотерапії", м.Кропивницький (очікуваний обсяг інвестицій 12 млн. EUR); Створення "Технопарку "Flight City" (очікуваний обсяг інвестицій 250 млн. USD); Створення на базі Знам'янської обласної лікарні сучасного багатопрофільного оздоровчо-реабілітаційного центру (очікуваний обсяг інвестицій 2 млн. USD); Створення "Індустріального парку "Олександрія" (очікуваний сума інвестицій 20,1 млн. USD);	
												лькість тренінгів	од.	7	7	-		
												супровід інвестиційних пропозицій	од.	8	8	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>Реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Покровська долина" (очікуваний обсяг інвестицій 8 млн. USD); Інвестиційні проекти були направлені до ДУ "ЮКРЕЙНІНВЕСТ" для розміщення в інвестиційному Атласі України "Invest Atlas 2.0". З метою сприяння залученню інвестицій в область у 2020 році Агенцією підготовлено та направлено: офісу ДУ "ЮКРЕЙНІНВЕСТ" - інформація щодо потенційних місць реалізації інвестиційного проекту "Побудова заводу з виробництва автозапчастин", зокрема на території Світловодського району, м. Кропивницького, та Індустріального парку м. Олександрії (орієнтовний обсяг інвестицій 75 млн. USD). Міністерству розвитку громад та територій України - проект "Створення центрів місцевого економічного розвитку в об'єднаних територіальних громадах Кіровоградської області" (загальний бюджет проекту 7751,1 тис. грн.) для участі у конкурсі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, Агенцією проводиться активна тренінгова робота у напрямку підвищення кваліфікації та обізнаності посадових осіб регіональних органів виконавчої влади та органів самоврядування за тематикою "Інноваційно-інвестиційна політика держави. Стратегічне планування регіонального розвитку. Проектний менеджмент",</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	<p>"Економічний розвиток територій. Управління проектами", "Використання проектного менеджменту як інструменту залучення фінансових ресурсів". У 2020 році Агенцією на платформі Регіонального центру підвищення кваліфікації державних службовців проведено 7 тренінгів для 229 спеціалістів. В рамках Програми USAID/DOBRE, за підтримки Малописької школи публічного адміністрування Краківського економічного університету в області впроваджується Програма "Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади". Програма передбачає багатосторонню підготовку 75 осіб з органів самоврядування області (3 групи по 25 осіб) і реалізовуватиметься у партнерстві з Регіональним центром підвищення кваліфікації державних службовців та Централіноукраїнським національним технічним університетом. Агенція забезпечуватиме викладання модулів: "Економічний розвиток територій", "Управління проектами. Проектний менеджмент" Агенція є учасником реалізації заходів Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2019 – 2021 роки, у частині надання методологічної, консультаційної та менторської підтримки з питань організації малого бізнесу. У співпраці з Льотною академією</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Національного авіаційного університету, яка є партнером Проекту "Україна – Норвегія", в рамках реалізації Програми "Створення стартапу та організація власної справи" у 2020 році проведено навчання двох груп з числа учасників АТО/ООС, військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей (28 осіб) . За менторським супроводом фахівців Агенції учасниками навчань підготовлені 15 бізнес – проєктів, зокрема: "Вирощування курей - бройлерів на м'ясо в екологічних умовах "Еco Chicken", "Студія художнього ковальства "ПІДКОВА", "Відкриття кав'ярні "ПРОВАНС", "Вирощування мікрозелені "GREEN HEALTH", "Надання послуг по ремонту і обслуговуванню побутової техніки", "Відкриття тренувальної зали "Фітнес-бокс", "Центр психологічної та юридичної допомоги".	
	За Напрямом 3.А. - 3 проєкти					0,00	0,00	8697,5	7958,9	10689,4	9859,5							